

ОТЧЕТЪ
по устройству
КАНАЛИЗАЦИИ 1-й ОЧЕРЕДИ

г. МОСКВЫ.

ВЫПУСКЪ VI.

1909 годъ.



МОСКВА.
Городская Типографія.
1910.

Печатано по распоряжению Московского Городского Головы.

О Г Л А В Л Е Н И Е

отчета по устройству канализации 1-й очереди г. Москвы за 1909 г.,

	Страницы.
Пояснительная записка	1—35
ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ.	
Балансъ прихода и расхода суммъ по устройству канализации 1-й очереди г. Москвы за 1909 годъ	37—39
Сводъ прихода и расхода суммъ по устройству канализации 1-й очереди г. Москвы за 1892—1909 гг.	41—45
Общій приходъ суммъ и возвратъ расходовъ по устройству канализации 1-й очереди за 1909 г.	46
Общій сводъ расходовъ по устройству канализации 1-й очереди за 1909 годъ	47
Расходы по устройству канализации 1-й очереди за 1909 г.	48—51
Расходы по пріобрѣтению земель для расширенія полей орошенія за 1909 годъ.	52
Расходы по устройству верхнихъ полей орошенія за 1909 г.	53—58
Расходы по устройству біологической станціи на верхнихъ поляхъ орошенія для очистки 500.000 ведеръ сточной жидкости въ сутки за 1909 годъ.	59—61
Расходы невыполненной по проекту 1-й очереди части верхняго канализационнаго канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бассейновъ за 1909 г.	62—74
Расходы по производству опытовъ надъ біологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ за 1909 г.	75
Общіе расходы по устройству канализации 2-й очереди за 1909 г.	76
Разные расходы, отнесенные на кредитъ устройства канализации за 1909 годъ.	77
Вѣдомость расхода материаловъ по устройству канализации 1-й очереди за 1909 г.	79—109
Перечень инвентаря по сооруженію канализации 1-й очереди г. Москвы, поступившаго въ 1909 г.	111—115

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ отчету по работамъ и расходамъ, произведеннымъ въ 1909 году за счетъ кредитовъ, ассигнованныхъ на устройство канализациі.

Представленный Городскою Управою и находящійся въ настоящее время на разсмотрѣніи особой Комиссіи отчетъ по устройству канализациі 1-й очереди (въ 2 выпускахъ) заключаетъ въ себѣ работы, исполненныя по 1 января 1905 г. за счетъ строительнаго кредита въ 14.996.382 р., по четыремъ займамъ (въ 7.000.000 р., въ 1.625.000 р., въ 3.000.000 р. и въ 3.371.382 р.).

Отчетъ по работамъ слѣдующихъ лѣтъ за счетъ указаннаго кредита ведется текущимъ образомъ по общему плану, принятому для отчета за періодъ съ 1892 г. по 1 января 1905 г. и представляется ежегодно; точно также составляются и представляются ежегодно отчеты по расходамъ за счетъ прочихъ особыхъ кредитовъ по расширению канализациі.

Настоящій отчетъ за 1909 г. является VI-мъ выпускомъ отчета по расходамъ за счетъ чрезвычайного бюджета на устройство канализациі и пятымъ очереднымъ ежегоднымъ отчетомъ; онъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія отчетныя данныя за 1909 г.:

А. I. Расходы за счетъ кредита на устройство 1-й очереди канализациі.

Б. Расходы за счетъ займовъ на работы по расширению канализациі.

II. Пріобрѣтеніе земель.

III. Расходы по приспособленію верхнихъ полей орошенія.

IV. Расходы по устройству біологической станціи на верхнихъ поляхъ орошенія для очистки 500.000 вед. сточной жидкости въ сутки.

V. Расходы по устройству невыполненной по проекту 1-й очереди части верхняго городскаго канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бассейновъ.

VI. Расходы по опытамъ очистки сточныхъ водъ біологическимъ способомъ.

VII. Общіе расходы по устройству канализациі 2-й очереди.

A. Расходы за счетъ кредита 14.996.382 руб.

ГЛАВА I*).

Операциі по реалізації облигаціонныхъ займовъ на постройку канализації 1-й очереди.

Послѣдній по времени четвертый облигационный заемъ въ суммѣ 3.375.000 р. былъ разрѣшенъ приговоромъ Городской Думы 1902 г. на покрытие расходовъ по уплатѣ вознагражденія, согласно Высочайше утвержденного 19 ноября 1901 г. мнѣнія Государственного Совета, за земли, отчужденныя подъ загородный канализационный участокъ, и по уплатѣ установленного процентнаго вознагражденія на капитальную сумму со дня занятія земель по день взноса денегъ, а равно на покрытие всѣхъ расходовъ, сопряженныхъ съ заемомъ.

Этотъ заемъ XL серии, согласно условіямъ, утвержденнымъ Министромъ Финансовъ 6 октября 1908 г., выпущенъ въ 5% облигаций при паритетѣ 1 фунтъ стерл.—9 р. 45 к., и сумма его установлена въ 356.760 фунт. стерл.—3.371.382 р.; реализованъ въ 1908 году въ Англіи чрезъ гг. Бр. Берингъ въ Лондонѣ совмѣстно съ другими серіями по курсу 91,15 за 100.

Расходы по реализаціи этого займа въ 1909 г. составляютъ:

Отд. I. Изготовленіе, доставка облигаций и гербовый сборъ	4536 р. 23 к.
---	---------------

ГЛАВА XI.

Содержаніе администрації (составленіе и печатаніе отчета, описание канализації).

Отд. V. Составленіе и печатаніе V выпуска отчета за 1908 г. по устройству канализації	2760 р. 68 к.
---	---------------

Отд. VI. Составленіе и изданіе описанія канализації г. Москвы 1-й очереди	5247 р. 95 к.
---	---------------

Итого по главѣ XI	8008 р. 63 к.
-----------------------------	---------------

ГЛАВА XIII.

Устройство полей орошенія.

Отд. I. Сооруженія для орошенія полей.

Устройство канавы, соединяющей тальвегъ съ главной водоотводной канавой.

Отводъ дренажныхъ водъ съ полей орошенія въ р. Москву проходитъ въ двухъ мѣстахъ: чрезъ устье р. Плинтовки, куда впадаетъ

*) Расходы за 1908 г. расположены по главамъ, соотвѣтственно порядку, принятому въ первыхъ двухъ выпускахъ отчета по устройству канализації (за время 1892—1904 гг.).

тальвегъ и главная осушительная канава, и чрезъ устье водоотводной канавы.

Во время подпора р. Москвы плотиной, р. Плинтовка также подпирается, течениe въ устьѣ ея почти останавливается и воды изъ тальвега и главной осушительной канавы, попадая въ почти стоячую воду, оставляютъ въ устьѣ р. Плинтовки водоросли и пр. предметы, къ которымъ присоединяется соръ, забиваемый волнами въ устье Плинтовки изъ р. Москвы. Во избѣженіе этого неудобства представилось необходимымъ соединить всѣ идущія съ полей воды въ одномъ руслѣ, именно въ главной водоотводной канавѣ, чрезъ которую эти воды будутъ относиться въ течениe р. Москвы.

Работы для указанной цѣли распадаются на двѣ части: 1) проѣтіе канавы между тальвегомъ и главной водоотводной канавой и 2) углубленіе нижняго конца водоотводной канавы.

Первая работа выполнена въ отчетномъ году въ октябрѣ мѣсяцѣ, вторая въ виду поздняго времени и холодной погоды не могла быть закончена и отложена до 1910 г.

Длина канавы, соединяющей тальвегъ съ главной водоотводной канавой 193 саж., средняя ея глубина—1,03 саж. Всего изъ канавы вывезено 598,90 куб. саж. земли; этой землей насыпана дорога вдоль канавы. Подошва откосовъ канавы укрѣплена фашинами въ два ряда. Для соединенія дороги вдоль новой канавы съ дорогой вдоль главной осушительной канавы, черезъ послѣднюю построенъ на каменныхъ устояхъ мостъ.

Работа по устройству канавы произведена подрядчиками Гусаковымъ и Левшинымъ со скидкою $27\frac{1}{4}\%$. Поденные рабочіе были отъ этихъ же подрядчиковъ по цѣнѣ: плотникъ—1 р. 30 к., каменьщикъ—1 р. 50 к. и землекопъ—95 к. Хворость для фашинъ былъ пріобрѣтенъ въ Кузьминкахъ по 4 р. 25 к. за куб. саж.

Стоимость произведенной работы, согласно исполнительной сметѣ, отъ 7 ноября 1909 г., за № 1824, составляетъ 3.299 р. 39 к.

Отд. II. Жилыя и хозяйственныя зданія.

а) Ледники съ сарайми для рабочихъ хозяйственнаго отдѣла.

Ледникъ съ сарайми имѣетъ длину 10,50 саж. и ширину 3,62 с. подземная часть его сдѣлана изъ бутовой кладки, глубиною—1,15 саж. и раздѣлена желѣзо-бетонными перегородками на 23 отдѣльныхъ погреба; погреба перекрыты сводами между желѣзными балками. Надъ погребами сдѣланы сараи изъ тесовой обшивки по обвязкамъ и раздѣлены тоже на 23 отдѣленія, соотвѣтственно погребамъ; высота сараевъ 1,10 саж. Для доступа къ погребамъ устроены двѣ каменные лѣстницы.

Работа по устройству ледника съ сарайми была

сдана подрядчику Бахвалову со скидкою 18 $\frac{1}{2}$ %, а по устройству каменныхъ лѣстницъ—А. Александрову по 8 р. 50 к. за пог. саж. ступени. Кирпичъ для устройства ледниковъ пріобрѣтенъ у Якунчикова по 27 руб. и у Миловановой по 30 р. за тысячу штукъ; бутовый камень купленъ у Макарова по 22 р. 50 к. за куб. саж. и цементъ—у Богау по 4 р. 35 к. за бочку.

Поденные рабочіе и лошади были отъ подрядчика Бахвалова по цѣнѣ: плотникъ—1 руб. 30 к., каменщикъ—1 руб. 50 к., маляръ—1 р. 30 к., землекопъ—95 к., штукатуръ—1 р. 40 к. и 2 лошади съ проводникомъ—1 р. 70 к.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ, отъ 19 декабря 1909 г., за № 4046, составляетъ 6.502 р. 27 к.

б) Переустройство амбара на лѣтній ба-
ракъ для рабочихъ хозяйственнаго от-
дѣла.

Работа по переустройству амбара состояла въ разборѣ закромовъ, половъ и потолковъ, въ устройствѣ оконъ, дверей, половъ, потолковъ и печей. Работа произведена подрядчикомъ Бахваловымъ со скидкою 12%.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ, отъ 28 ноября 1909 г., за № 4044, составляетъ 1.595 р. 11 к.

в) Столовая и кухня для рабочихъ сельско-
хозяйственнаго отдѣла.

Столовая и кухня для рабочихъ хозяйственнаго отдѣла устроены подъ одну крышу, крытую желѣзомъ. Кухня—каменное одно-этажное зданіе длинною 2,55 с., шириной 3,63 саж. и высотою 1,80 саж.; столовая—деревянное зданіе длинною 4,53 саж., шириной 3,27 с. и высотою 1,63 саж.

Работа произведена подрядчикомъ Бахваловымъ со скидкою 12 $\frac{1}{2}$ %.

Поденные рабочіе были отъ подрядчика Бахвалова по цѣнѣ: плотникъ, кровельщикъ и маляръ—по 1 р. 30 коп.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ отъ 28-го ноября 1909 г., за № 4043, составляетъ 2.425 р. 18 к.

Отд. III. Благоустройство усадьбы.

Водопроводъ и канализація въ лѣтнемъ ба-
ракѣ и въ кухнѣ.

Работа по устройству водопровода и канализаціи въ лѣтнемъ баракѣ и въ кухнѣ произведена подрядчи-

комъ Никоновымъ со скидкою 18½%. Въ лѣтнемъ ба
ракѣ поставлены: 2 ватерь-клозета, писсуарное коры-
то, два умывальныхъ корыта и половой трапъ; въ кух-
нѣ—раковина и половой трапъ.

Для подвода водопроводной воды къ пріемникамъ
проложено 24,19 саж. желѣзныхъ трубъ; для отвода
сточной воды въ канализационную сѣть проложено
19 саж. гончарныхъ трубъ и 17,19 саж. чугунныхъ
трубъ.

Стоимость работы по исполнительной сметѣ, отъ	
18 ноября 1909 г., за № 1836, составляетъ	524 р. 32 к.

Итого по главѣ XIII	14.370 р. 87 к.
-----------------------------	-----------------

ГЛАВА XV.

Разные расходы.

Списанный въ расходъ остатокъ авансовыхъ суммъ, выданный Управлению Московско-Курской и Нижегород- ской жел. дор. 59 р. 67 к. и расходъ по поѣздкѣ су- лебной Комиссіи для осмотра на поля орошенія 17 р.	76 р. 67 к.
--	-------------

Всего расходовъ по устройству канализаціи 1-й очереди, произведенныхъ въ 1909 году	26.992 р. 40 к.
---	-----------------

ГЛАВА XVII.

Предварительные расходы по устройству канализаціи 2-й очереди.

Постановленіемъ Городской Думы 29 мая 1909 г.
было, между прочимъ, поручено Городской Управѣ оза-
ботиться пріисканіемъ земель въ потребномъ для осу-
ществленія проекта канализаціи 2-й очереди количествѣ.
Во исполненіе этого порученія Городская Управа орга-
низовала специальную Комиссію по изысканію земель;
результаты работъ Комиссіи изложены въ особомъ до-
кладѣ въ Городскую Думу за № 237—1910 г., по раз-
смотрѣніи котораго Городская Дума въ засѣданіи 8 іюня
1910 г. постановила пріобрѣсти 1.624 дес. земли близъ
ст. Люберцы.

Расходы по изысканію земель были отнесены на
остатки отъ прежняго кредита, ассигнованного на тотъ
же предметъ, о чемъ было доложено Городской Думѣ
въ засѣданіи 12 іюня 1909 года.

Расходъ по изысканію и обслѣдованію земель для загороднаго участка 2-й очереди за 1909 г. составляетъ	4.503 р. 77 к.
--	----------------

Всего израсходовано по устройству канализаціи 1-й очереди и предварительнымъ работамъ по 2-й оче- реди за 1909 г.	31.496 р. 17 к.
---	-----------------

Б. Расходы за счетъ займа на работы по расширению канализациі.

Нижеперечисленными постановлениями Городской Думы были разрешены кредиты на работы по расширению канализации съ временнымъ покрытиемъ расходовъ изъ свободныхъ суммъ отъ разрешенныхъ канализационныхъ и другихъ городскихъ заемовъ и изъ свободныхъ городскихъ средствъ съ тѣмъ, чтобы эти расходы впослѣдствіи были покрыты изъ специального займа на новые канализационные работы и расходы:

1. 3 іюня 1903 г. (по докладу № 145—1903 г.) разрешенъ дополнительный кредитъ на работы по составленію проекта канализациі района 2-й очереди	29.200 руб.
2. 24 сентября 1904 г. (по докладу № 186—1904 г.) разрешенъ кредитъ на производство опытовъ съ биологической очисткой сточныхъ водъ	126.000 >
3. 23 августа 1905 г. (по докладу № 149—1905 г.) разрешенъ кредитъ на приобрѣтеніе отъ Удѣльного Вѣдомства участка земли, мѣрою 71 дес. 1580 кв. с., для расширенія площади верхнихъ полей	150.000 >
4. 8 іюня 1904 г. (по докладу № 151—1904 г.), 5-го апрѣля 1905 г. (по докладу № 43—1905 г.) и 18 апрѣля 1906 г. (по докладу № 51—1906 г.) разрешенъ кредитъ на приспособленіе верхнихъ полей орошенія	1.054.428 >
5. 20 декабря 1907 г. (по докладу № 294—1907 г.) разрешенъ кредитъ на устройство невыполненной части верхняго канализационнаго канала въ городѣ	352.000 >
6. 3 іюня 1908 г. (по докладу № 88—1908 г.) разрешенъ кредитъ на постройку биологической станціи на 500.000 вед.	330.500 >
Итого	2.042.128 руб.

На покрытие перечисленныхъ расходовъ по канализациі Городская Дума въ засѣданіи 26 марта 1910 г., по разсмотрѣніи доклада № 77—1910 г.—о заключеніи займа 1910 г., обнимающаго собою ассигнованія съ 1902 г. по всѣмъ городскимъ предпріятіямъ, разрешила заключить заемъ въ суммѣ—2.343.000 руб.

Таковой заемъ еще не реализованъ.

Расходы 1909 г. за счетъ кредита 2.343.000 руб.

ІІ. Пріобрѣтеніе земель.

Пріобрѣтеніе участка Удѣльного Вѣдомства мѣрою 71 дес. 1.580 кв.с.

Арендная плата за означенный участокъ по 13-е іюня 1909 года 837 р. 62 к.

Уплачена въ окончательный разсчетъ за означенную землю капитальная стоимость 128.316 > 67 >

Совершеніе купчей и пошлины 6.628 > 54 >

135.782 р. 83 к.

III. Устройство верхнихъ полей орошения.

Планъ работъ по приспособленію верхнихъ полей орошенія въ 1909 г., изложенный въ докладѣ № 1—1909 г. и утвержденный Городской Думою, заключалъ:

а) окончаніе работъ, входившихъ въ планъ 1908 г. и оставшихся невыполненными—за счетъ ранѣе ассигнованныхъ на это кредитовъ, всего на сумму 110.000 руб. и б) новыя работы по приспособленію 32,5 дес. верхнихъ полей орошенія, на что Городская Дума разрешила расходъ въ суммѣ 243.615 руб.

Такимъ образомъ всѣхъ работъ было намѣчено на сумму 353.615 р.; кромѣ того Городскою Думою былъ разрешенъ кредитъ въ суммѣ 10.000 руб. на устройство барака больницы на верхнихъ поляхъ для рабочихъ отъ подрядчиковъ; расходъ этотъ отнесенъ на счетъ устройства верхнихъ полей.

По приспособленію полей предполагалось перевести земли на вагонеткахъ 45656,80 куб. саж., спланировать 130,23 дес. верхнихъ и обсыпанныхъ пескомъ низкихъ полей орошенія; проложить дренажа 19.381 саж. и устроить бетонныхъ разводныхъ канавъ 665 саж.; но въ теченіе 1909 г. всѣ эти работы не могли быть закончены за неимѣніемъ достаточнаго количества вагонетокъ для перевозки земли.

Произведенныя работы выразились, согласно исполнительныхъ сметъ, въ слѣдующихъ суммахъ.

а) По работамъ подр. Ф. и Н. Герингеръ, оставшимся отъ 1908 г.:

	Сумма.
1) перевозка земли и планировка участковъ на низкихъ и верхнихъ поляхъ орошенія и ремонтъ вагонетокъ (исполнительная смета отъ 8 декабря 1909 г., за № 1859)	47.179 р. 12 к.
2) устройство бетонныхъ разводныхъ канавъ (смета отъ 16 ноября 1909 г., за № 1832)	1.323 р. 81 к.
3) устройство земляныхъ разводныхъ канавъ и оросительныхъ канавъ на верхнихъ и низкихъ поляхъ орошенія (смета отъ 11 ноября 1909 г., за № 1828).	4.117 р. 89 к.
4) устройство выпусксовъ и лотковъ на верхнихъ и низкихъ поляхъ орошенія (смета отъ 6 ноября 1909 г., за № 1820)	199 р. 51 к.
5) устройство дренажа (смета отъ 5 ноября 1909 г., за № 1819)	23.883 р. 96 к.
	<u>Итого по а)</u>
	76.704 р. 29 к.

б) По новымъ работамъ 1909 года:

1) перевозка земли и планировка участковъ на верхнихъ и низкихъ поляхъ орошенія и ремонтъ вагонетокъ:

Работа подрядч. Гусакова и Левшина (смета отъ 16 ноября 1909 г., за № 1833) *) 44.888 р. 06 к.

*) Въ этихъ сметахъ находится также и ремонтъ вагонетокъ.

Работа подр. Платонова (смѣты отъ 27 ноября 1909 г., за № 1843, *) на 53.126 р. 71 к. и отъ 29 декабря, за № 1882, на 2408 р. 64 к.)	55.535 р. 35 к.
Работа подрядчика Иванова (смѣта отъ 28 ноября 909 г., за № 1845) *).	5.407 > 02 >
Работа Городского Работного Дома (смѣта отъ 15 декабря 1909 г., за № 1868 *)	39.303 > 40 >
Ремонтъ вагонетокъ (смѣта отъ 30 декабря 1909 г., за № 1884)	4.018 > 38 >
	<hr/> 149.152 р. 21 к.

2) Устройство дренажа:

Работа подрядчиковъ Гусакова и Левшина (смѣта отъ 10 ноября 1909 г., за № 1826)	28.675 р. 79 к
Работа подрядчика Козловскаго (смѣта отъ 6 ноября 1909 г., за № 1821).	1.655 > 28 >
	<hr/> 30.331 р. 07 к.

3) Устройство земляныхъ разводныхъ канавъ, оросительныхъ канавъ, выпусксовъ и лотковъ:

Работа подрядчиковъ Гусакова и Левшина (смѣта отъ 16 ноября 1909 г., за № 1831)	2.735 р. 74 к.
Работа подрядчика Иванова (смѣта отъ 28 ноября 1909 г., за № 1846)	171 > 81 >
Работа подрядчика Платонова (смѣта отъ 1 декабря 1909 г., за № 1851, на 3.562 руб. 13 коп. и отъ 4 января 1910 г., за № 1913, на 189 р. 02 к.).	3.751 > 15 >
Работа Городского Работного Дома (смѣта отъ 15 декабря 1909 г., за № 1869)	1.078 > 38 >
	<hr/> 7.737 р. 08 к.

4) Устройство бетонныхъ разводныхъ канавъ (смѣта отъ 11 ноября 1909 г., за № 1829)	9.893 р. 86 к.
5) Устройство мостовъ (смѣта отъ 3 декабря 1909 г., за № 1854)	347 > 83 >

6) Устройство сторожки при рѣшеткѣ у насосной станціи на верхнихъ поляхъ орошенія (смѣта отъ 14 декабря 1909 г., за № 1864).	705 > 54 >
7) Устройство бараковъ для рабочихъ на поляхъ орошенія (смѣта отъ 31 октября 1909 г., за № 1809)	2.893 > 45 >

8) Устройство огражденій на уч. № 141 (смѣта отъ 22 декабря 1909 г., за № 1877)	177 > 60 >
9) Устройство мостовой по дорогѣ вдоль главной водоотводной канавы отъ насосной станціи до Николо-Угрѣшской дороги и по Николо-Угрѣшской дорогѣ до уч. № 115 и до склада верхнихъ полей орошенія (смѣта отъ 6 ноября 1909 г., за № 1822)	5.524 > 59 >

*) Въ этихъ сметахъ находится также и ремонтъ вагонетокъ.

10) Устроіство трубы подъ дорогой вдоль главной осушительной канавы (смѣта отъ 4 ноября 1909 г., за № 1818)	624 р. 61 к.
11) Устройство забора вокругъ склада при насосной станціи на верхнихъ поляхъ орошенія (смѣта отъ 3 декабря 1909 г., за № 1853)	789 , 97 ,
12) Содержаніе десятниковъ, рабочихъ и разныя мелкія работы (смѣта отъ 29 декабря 1909 г., за № 1880)	5.745 , 59 ,
13) Содержаніе склада (смѣта отъ 30 декабря 1909 г., за № 1885)	1.756 , 48 ,
14) Установка чугунныхъ задвижекъ при решеткѣ на С.-В. кирпичной канавѣ (смѣта отъ 10 февраля 1910 г., за № 1914)	640 , — ,
15) Устройство барака больницы на верхнихъ поляхъ (смѣта отъ 22 декабря 1909 г., за № 4047, на 6.729 р. 61 к. и отъ 15 декабря 1909 г., за № 1870, на 1.113 р. 60 к.)	7.843 , 21 ,
Итого по б)	224.163 р. 09 к.
16) Содержаніе администраціи (высшій персоналъ, убликації)	10.139 р. — к.

Весь расходъ по приспособленію верхнихъ полей въ 1909 году 311.006 р. 38 к.

Въ отчетномъ году подготовлено для эксплоатациі на верхнихъ поляхъ орошенія 43,97 дес. полезной площиади (изъ общей площиади 49,03 дес.); изъ нихъ 37,97 дес. совершенно закончены, а на 6 дес. произведена только съемка земли, остается проложить дренажъ и произвести планировку.

Часть работъ осталась на 1909 г. о чёмъ было доложено Городской Думѣ въ справкѣ Городской Управы, доложенной въ засѣданіи 26 января 1910 года.

Произведенныя въ 1909 г. работы по устройству верхнихъ полей орошенія распредѣляются на слѣдующія группы, соотвѣтственно вышеприведеннымъ смѣтамъ.

I. Планировка участковъ и ремонтъ вагонетокъ.

Земляные работы по приспособленію верхнихъ полей къ орошению производились на уч. №№ 112, 115, 119, 121, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 и 141. Эти работы состояли: въ копаніи и перевозкѣ земли, въ устройствѣ насыпей для разводныхъ и распределительныхъ канавъ, валиковъ, ограждающихъ участки и террасы, въ проведеніи дорогъ и планировкѣ поверхности участковъ и насыпей. Вагонетная возка примѣнялась для перемѣщенія земли на участки нижнихъ полей орошенія, которые обсыпались пескомъ сло-

емъ въ среднемъ 0,20 саж.; количество перевезенной земли на вагонеткахъ равно 45463,01 кв. саж., а обсыпанная площадь торфяныхъ участковъ 58,84 дес.

Возка земли на лошадяхъ производилась уч. № 135 для размѣщенія земли на томъ же участкѣ, заключавшагося въ снятіи земли съ высокихъ мѣстъ и въ засыпкѣ ею низкихъ мѣстъ; количество перевезенной на лошадяхъ земли равно 5088,22 к. с.

Общая площадь, на которой производились вышеуказанныя работы, опредѣлилась въ 114 дес.

Планировка на 100,74 дес. этой площади закончена совсѣмъ, а на 13,26 дес. только вчернѣ.

Общая длина насыпей разводныхъ канавъ равна 4170,12 саж. оградительныхъ валиковъ 6.210 саж., главныхъ дорогъ 2.180 саж. и дорогъ внутри участковъ 122 саж.

Вагонетки и рельсы для перевозки земли на нижнія поля орошения были выданы отъ Городской Управы подр. Герингеръ, Гусакову и Левшину, Иванову и Платонову; Работный Домъ возилъ землю частью на своихъ вагонеткахъ и рельсахъ, а частью—на вагонеткахъ и рельсахъ Городской Управы.

Перевозка рельсъ изъ города на поля орошенія была произведена подрядчиками по 7 к. за пудъ. Ремонтъ вагонетокъ выполнялся хозяйственнымъ способомъ на поляхъ орошенія мастеровыми Городского Работного Дома.

Сдѣльные работы производились слѣдующими подрядчиками: Герингеромъ со скидкой 13%; Платоновымъ—перевозка земли на вагонеткахъ—безъ скидки, перевозка земли на лошадяхъ—со скидкою 20% и планировка—со скидкою 11%; Ивановымъ, Гусаковымъ и Левшинымъ и Городскимъ Работнымъ Домомъ—безъ скидки.

Поденные рабочіе и лошади были по слѣдующимъ цѣнамъ: отъ Герингеръ землекопъ—95 к., лошадь съ проводникомъ—1 р. 30 к., отъ Гусакова и Левшина и Иванова—землекопъ—95 к., отъ Работного Дома—чернорабочій—90 к., отъ Платонова: землекопъ—95 к. и 1 р., десятникъ 2 р. 50 к., сторожъ 90 к., лошадь съ проводникомъ 2 р. 20 к.

Стоимость работъ по 7 исполнительнымъ сметамъ за №№ 1833, 1843, 1845, 1859, 1868, 1882 и 1884 составляетъ—196.331 р. 33 к.

2. Дренажъ.

Укладка дренажа производилась на площади 43 дес. Всего проложено коллекторовъ: 10"—176,90 саж., 8"—207,4 саж., 6"—173,02 саж. и дрень 3"—15836,60 саж. Устьевъ коллекторовъ и дрень съ деревянными ящиками выполнено 149 шт.

Сдѣльная работа была произведена подрядчиками: Герингеромъ со скидкою—13%, Гусаковымъ и Левшинымъ—со скидкою 12% и Козловскимъ со скидкою 15%.

Дренажная 3" трубы завода Боянчикова въ Варшавѣ, цѣною 43 к. за саж.; трубы и отводы для коллекторовъ завода П. Ефимова цѣною: 10" труба—4 р. 25 к., 8"—3 р. 25 к., 6"—2 р. 13 к. за саж., отводы $\frac{10}{3}$ "—4 р. 50 к., $\frac{8}{3}$ "—3 р. 40 к., $\frac{6}{3}$ "—2 р. 25 к. за штуку.

Стоимость дренажныхъ работъ по 3 исполнительнымъ смѣтамъ за №№ 1819, 1821, 1826 составляетъ—54.215 р. 03 к.

Канавы.

3. Бетонные разводные.

4. Земляные, разводные и оросительные канавы.

5. Выпуски и лотки.

Въ 1909 г. построено: а) бетонныхъ разводныхъ канавъ II го разряда—173,10 саж., III-го разряда—83,85 саж., IV го разряда—228,33 с. и V-го разряда—176,25 саж.; б) земляныхъ разводныхъ канавъ съ дерновкой дна и откосовъ 3508,59 саж.

Для спуска сточной жидкости на участки слѣдано въ бетонныхъ разводныхъ канавахъ 22 выпуска, а въ земляныхъ разводныхъ—165 выпусковъ, изъ которыхъ установлено на мѣсто 141 штука. Ко всѣмъ выпускамъ слѣдано 30 э затворовъ.

Для бетонныхъ разводныхъ канавъ заготовлено на зиму щитовъ 300,70 кв. саж.

Сдѣльная работа по устройству бетонныхъ разводныхъ канавъ произведена подрядчикомъ Герингеромъ со скидкою 13% и подрядчикомъ Гусаковымъ и Левшинымъ—со скидкою 12%.

Для распределенія сточной жидкости внутрь участковъ слѣдано оросительныхъ канавъ съ дернованными дномъ и откосами - 7734,94 саж., площадь дерновки равна 946,72 кв. саж. Дерновыхъ выпусковъ къ оросительнымъ канавамъ устроено 601 штука.

Сдѣльная работа по устройству земляныхъ разводныхъ и оросительныхъ канавъ, выпусковъ и лотковъ была произведена подрядчикомъ Герингеромъ со скидкою 13%; Платоновымъ со скидкою 20%, подрядчиками Ивановымъ, Гусаковымъ и Левшинымъ и Работнымъ Домомъ—безъ скидки.

Поденные рабочіе и лошади были отъ подр. Гусакова и Левшина по цѣнѣ: плотникъ—1 р. 30 к., штукатуръ—1 р. 40 к., 2 лошади съ проводникомъ—1 р. 70 к., отъ подр. Бахвалова: землекопъ—95 к., плотникъ—1 р. 30 к., бетонщикъ—1 р. 50 к., штукатуръ—1 р. 40 к., лошадь съ проводникомъ—1 р. 30 к., 2 лошади съ проводникомъ—1 р. 70 к., каменщикъ—1 р. 50 к. и кровельщикъ—1 р. 30 к.; отъ Работного Дома: слесарь—1 р. 50 к. и чернорабочій—90 к.

Стоимость работъ по 9 исполнительнымъ смѣтамъ за №№ 1820, 1828, 1829, 1831, 1832, 1846, 1851, 1869 и 1913 составляетъ—23.272 р. 15 к.

6. Установка чугунныхъ задвижекъ у рѣшетки по С.-В. кирпичной разводной канавѣ.

Въ виду постоянной порчи деревянныхъ затворовъ у рѣшетки по С.-В. кирпичной разводной канавѣ было необходимо замѣнить эти затворы 2-мя чугунными задвижками. Размѣры задвижекъ слѣдующие: ширина 0,40 саж., и высота 0,67 саж. Задвижки изготовлены заводомъ Грачева въ количествѣ 2-хъ по 320 р. за штуку.

Стоимость задвижекъ по исполнительной смѣтѣ № 1914—640 р.

7. Кирпичная труба подъ дорогой вдоль главной водоотводной канавы.

Для спуска воды съ осушительной канавы № 33 въ главную водоотводную канаву проложена подъ дорогой вдоль главной водоотводной канавы кирпичная труба длиною 3,98 саж. и шириной 0,40 саж.

Сдѣльная работа была произведена подр. Гусаковымъ и Левшинымъ со скидкою 12%.

Поденныя землекопы были тѣхъ же подрядчиковъ по цѣнѣ 95 к.

Кирпичъ для трубы былъ приобрѣтенъ у завода Якунчикова по 27 руб. за тысячу, а цементъ портландскій—у Богау по 4 руб. 35 коп. за бочку.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ № 1818 выражается въ суммѣ 624 руб. 61 коп.

8. Мосты.

Черезъ осушительную канаву № 33, сдѣланъ одинъ мостъ спбалками изъ старыхъ рельсъ на каменныхъ устояхъ. Работа произведена подрядчикомъ Гусаковымъ и Левшинымъ со скидкою 12%.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ № 1854 выражается въ суммѣ 347 руб. 83 к.

9. Мостовая.

Замощены: песчаная грунтовая дорога отъ насосной станціи на верхнихъ поляхъ орошенія до Николо-Угрѣшской дороги, часть Николо-Угрѣшской дороги до біологической станціи на участкѣ № 115 верхнихъ полей орошенія и песчаная дорога между участками №№ 116 и 117 отъ Николо-Угрѣшской дороги до склада верхнихъ полей орошенія.

Всего замощено 870,36 кв. саж.

Сдѣльная работа произведена подрядчикомъ Платоновымъ со скидкою 15%.

Поденныя рабочіе и лошади были отъ подрядчика Платонова: землекопъ—95 коп., лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп., 2 лошади съ проводникомъ—1 руб. 70 коп.; отъ подрядчика Козловскаго:

землекопъ 95 коп., мостовщикъ—1 руб., 2 лошади съ проводникомъ—1 руб. 70 коп.

Камень для устройства мостовой употребленъ бутыжный, пріобрѣтенъ отъ подрядчика Крылова по 75 руб. за куб. саж. Расколка и перевозка камня со ст. Люблино произведена подрядчикомъ Платоновымъ по 18 руб. за куб. саж. со скидкою 15%.

Стоимость работы по исполнительной смѣтѣ № 1822 выражается въ суммѣ 5.524 руб. 59 коп.

10. Заборы и огражденія.

Зaborъ, окружающій складъ на верхнихъ поляхъ орошенія, сдѣланъ рѣшетчатый изъ теса, высотою въ 1 саж. въ столбахъ изъ старыхъ рельсовъ, пріобрѣтенныхъ отъ городскихъ конно-желѣзныхъ дорогъ. Общая длина забора 102,35 саж., съ проѣзжими воротами.

Работа по устройству забора исполнена подрядчиками Гусаковымъ и Левшинымъ со скидкою 12%.

Стоимость забора по исполнительной смѣтѣ № 1853—789 руб. 97 коп.

Вдоль высокаго откоса на уч. № 141 верхнихъ полей орошенія по скотопрогонной дорогѣ сдѣлано деревянное огражденіе, высотою въ 1 арш. и длиною 345,86 п. с. Работа по устройству огражденія была исполнена Городскимъ Работнымъ Домомъ со скидкою 12%; стоимость ея по исполнительной смѣтѣ № 1877—177 руб. 60 коп., всего—заборы и огражденія—по 2 исполнительнымъ смѣтамъ—967 р. 57 к.

11. Сторожка при рѣшеткѣ у насосной станціи на верхнихъ поляхъ орошенія.

Зданіе сторожки каменное, одноэтажное, длиною 1,81 саж., шириной 1,68 саж. и высотою 1,71 саж.

Сдѣльная работа по устройству сторожки исполнена подрядчиками Гусаковымъ и Левшинымъ со скидкою 12%.

Поденные рабочіе и лошади были отъ подрядчика Савельева по цѣнѣ: землекопъ—95 к., плотникъ—1 руб. 30 коп., каменщикъ—1 руб. 50 коп., и лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп.; отъ Работного Дома—чернорабочій—90 коп.

Кирпичъ для устройства сторожки пріобрѣтенъ отъ Якунчикова по 27 руб. и отъ Полякова по 25 руб. за тысячу, а цементъ портландскій по 4 руб. 35 коп. за бочку отъ Вагау.

Стоимость устройства сторожки по исполнительной смѣтѣ № 1864 выражается въ суммѣ 705 руб. 54 коп.

12. Бараки для лѣтнихъ рабочихъ на поляхъ орошенія.

Въ виду того, что работы по устройству верхнихъ полей исполнялись нѣсколькими подрядчиками, не представлялось возможнымъ

требовать отъ каждого изъ нихъ постройки временныхъ бараковъ для помѣщенія ихъ рабочихъ, почему для обеспеченія послѣднихъ достаточно санитарнымъ помѣщеніемъ пришлось по необходимости возвести городскіе бараки для сдачи таковыхъ подрядчикамъ за плату.

Для этой цѣли изъ материала отъ разобранныхъ бараковъ у Калитниковскаго кладбища, пріобрѣтенныхъ Канализаціоннымъ Отдѣломъ отъ Городскаго Работнаго Дома, собраны слѣдующія постройки съ добавленіемъ новаго материала:

а) баракъ № 1—длиною 11,68 саж., шириной 5,25 саж. и высотою 1,52 саж.;

б) баракъ № 2—длиною 11,75 саж., шириной 5,27 саж. и высотою 1,52 саж.;

в) столовая—длиною 7,92 саж., шириной 2,63 саж., высотою 0,80 саж.;

г) кухня для рабочихъ—длиною 2,05 саж., шириной 2,03 саж. и высотою 1,30 саж.;

д) сторожка для инструментовъ—длиною 3,34 саж., шириной 1,91 саж. и высотою 1,30 саж.

Сдѣльная работа была произведена подрядчикомъ Савельевымъ; поденные рабочіе и лошади были: отъ хозяйственнаго отдѣла полей по цѣнѣ: чернорабочій—79,41 коп., староста 1 руб. 39,5 коп., лошадь—75 коп.; отъ подрядчика Савельева: чернорабочій—95 коп., лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп.; отъ Работнаго Дома: чернорабочій—80 коп.

Стоимость бараковъ по исполнительной смѣтѣ № 1809 выражается въ суммѣ 2.893 руб. 45 коп.

Бараки были сданы подрядчикамъ за плату 300 руб., которая за-приходована по счету эксплоатациі канализації и показана въ отчетѣ за 1909 г., § VII, ст. 4 доп. доходовъ.

13. Баракъ-больница на верхнихъ поляхъ.

Деревянное одно-этажное зданіе больницы-барака, крытое жель-зомъ, состоитъ изъ двухъ частей: главное зданіе длиною 12 саж., шириной 4,33 саж. и высотою отъ цоколя до карниза 2 саж.; высота помѣщеній внутри 1,62 саж.; и изъ пристройки длиною 3,58 с., шириной 3,01 саж. и высотою отъ цоколя до карниза 1,80 саж., высота помѣщеній внутри 1,53 саж.

Въ главномъ зданіи расположены: 2 палаты—женская и мужская, съ площадью пола каждая 13 кв. саж.; къ каждой палатѣ примыкаютъ: комната для сидѣлки, ванная, умывальня, бѣльевая и клозетъ.

Въ пристройкѣ расположены: приемная, комната для врача, фельдшера и сторожа и аптека.

Работа по устройству зданія выполнена подрядчикомъ Гусаковымъ со скидкою 12%.

Работы по устройству водопровода, и канализації произведена подрядчикомъ Никоновымъ со скидкою 18 $\frac{1}{2}$ %.

Поденныя рабочіе и лошади были отъ подрядчика Гусакова по цѣнѣ: землекопъ 95 коп., плотникъ 1 руб. 30 коп., лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп., двѣ лошади съ проводникомъ—1 р. 70 к.; отъ подрядчика Савельева: землекопъ 95 к., лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп.; отъ подрядчика Бахвалова: маляръ 1 руб. 30 коп.; отъ Работного Дома чернорабочій—80 к.

Стоимость работы по устройству больницы барака по двумъ исполнительнымъ сметамъ, за №№ 4087 и 1870, составляютъ 7.843 р. 21 к.

Работы по оборудованію барака-больницы за отсутствіемъ на поляхъ орошенія холерныхъ заболѣваній представилось возможнымъ отложить до 1910 г.

14. Разные расходы.

Сюда показаны слѣдующіе расходы и работы: перевозка матеріаловъ и рельсъ, перекидка земли на участокъ № 119, установка реперовъ, пріобрѣтеніе геодезическихъ инструментовъ и жалованье рабочимъ по нивелировкѣ 489 руб. 62 коп.

Общая сумма расхода по 2 исполнительнымъ сметамъ, за №№ 1880 и 1885, выражается въ суммѣ 6.993 руб. 65 коп.

15. Содержаніе администраціи.

Высшіе служащиे	10.107 р. 50 к.
Десятники по общимъ работамъ	5.008 , 42 ,
Публикаціи	31 , 50 ,
Итого . .	15.147 р. 42 к.

Всего произведено и оплачено работъ 1909 г. по устройству верхнихъ полей орошенія на сумму . . . 311.006 р. 38 к.

Произведены окончательные расчеты въ 1909 г. по работамъ 1908 г. и оплачены слѣдующія суммы:

По планировкѣ участковъ по исп. см. № 1295—1908 года	7.084 р. 44 к.
По разводнымъ канавамъ по исп. см. № 1296—1908 г.	293 , 96 ,
По устройству сарая для матеріаловъ по исп. см. № 1237—1908 года . .	122 , 57 ,
По мелкимъ работамъ по исп. см. № 1310—1908 г.	4 , 04 , 7.505 , 01 ,
Весь расходъ по устр. верхнихъ полей орошенія за 1909 г. составляетъ . .	318.511 р. 39 к.

Сверхъ того по счету кредита устройства верхнихъ полей значатся слѣдующіе расходы 1909 г., подлежащи возврату, какъ произведенныя за счетъ подрядчиковъ:

а) Расходъ за счетъ подр. Гусакова 9 р. 60 к.

вала съ ремнями (смѣта отъ 4 февраля 1910 г., за № 1911—5.420 р. 71 к.—1.107 р. 97 к.)	4.312 р. 74 к.
12) устройство фундаментовъ для приводнаго вала въ насосной станціи (смѣта отъ 30 декабря 1909 г., № 1883)	252 , 45 ,
Весь расходъ по устройству біологической станціи въ 1909 г.	9.559 р. 97 к.

1. Оштукатурка стѣнъ бассейновъ.

Площадь цементной оштукатурки бассейновъ равна 187,56 кв. саж., а площадь затирки стѣнъ цементнымъ прыскомъ—120,33 кв. саж.

Работа была произведена подр. Герингеромъ со скидкою 13%.

Цементъ для штукатурки былъ употребленъ: рижскій по 6 р. 25 к. за бочку и отъ Вогау по 4 р. 30 к., 4 р. 35 к. и 4 р. 85 к. за бочку.

Стоимость работъ—470 р. 23 к.

2. Устройство сторожки при біологической станціи на участкѣ № 115.

Въ отчетномъ году закончены малярные и печные работы въ сторожкѣ черезъ подр. Демидова—безъ скидки.

Стоимость работъ 1909 г.—213 р. 84 к.

3. Установка чугунныхъ задвижекъ.

Временные деревянные затворы на біологическихъ фильтрахъ должны быть замѣнены 2 чугунными задвижками, которые заказаны заводу Грачева; цѣна ихъ 1.100 руб., а съ доставкой 1.107 р. 97 к.

Въ виду того, что задвижки были доставлены заводомъ только въ декабрѣ 1909 г., онѣ еще не установлены.

Стоимость работъ по исполнительной смѣтѣ № 1911 выражается въ суммѣ 1.107 р. 97 к.

4. Дополнительная загрузка.

На фильтрѣ № 3 загружено 12,81 кв. саж. кокса, не вошедшаго въ исполнительную смѣту, представленную 5 января 1909 г., за № 1308, по работамъ 1908 г. Кокса размѣромъ отъ $\frac{3}{8}$ " до 1" загружено—1.772,25 пуд. по 27 коп. за пудъ на сумму 478 р. 51 к. На загрузкѣ фильтра № 3 обратилось поденныхъ отъ сел. хоз.-отд. полей орошения чернорабочихъ и лошадей на 54 р. 56 к.

Стоимость работъ—533 р. 07 к.

5. 6. Устройство и окраска огражденій вокругъ осадочныхъ бассейновъ.

На біологической станціи устроено желѣзныхъ огражденій во-

кругъ бассейновъ 269,51 пог. саж.; площадь окраски ихъ равна 53,93 кв. саж.

Работы по устройству огражденій произведены подр. Никоновымъ со скидкою 10%, а работа по окраскѣ—подр. Бахваловымъ со скидкою 12%.

Стоимость работъ по двумъ сметамъ составляетъ 829 руб. 57 коп.

7. Установка измѣрительныхъ приборовъ на біологической станціи.

Для приборовъ, существующихъ регистрировать количество притекающей въ біологическимъ фильтрамъ и выходящей изъ нихъ жидкости и температуру ея, поставлены двѣ деревянныя будки, а въ существующей сторожкѣ при біологической станціи проложенъ трубопроводъ для подвода жидкости къ измѣрительнымъ приборамъ. Эти работы исполнены подрядчикомъ Савельевымъ сдѣльно съ скидкою 11%.

Стоимость работы—189 руб. 69 коп.

Измѣрительные приборы заказаны, но еще не получены.

8. Устройство электрическаго освѣщенія на станціи.

Для освѣщенія біологической станціи поставлено 4 дуговыхъ фонаря, установлены деревянные столбы для нихъ, проведены отъ насосной станціи провода.

Работа произведена фирмой Масленникова.

Стоимость—520 руб. 76 коп.

9, 10. Дерновая работа, планировка, уборка земли и матеріаловъ и разныя мелкія работы.

Въ отчетномъ году спланированы и одернованы высокіе земляные откосы при біологической станціи; площадь одерновки 623,95 кв.с. Работа исполнена подрядчикомъ Семеновымъ со скидкою 21%.

Оставшаяся отъ планировки земля въ количествѣ 24 куб. саж. отвезена вагонетками на нижнія поля подрядчикомъ Герингеромъ со скидкою 13%.

Остальныя работы, какъ-то: уборка матеріаловъ, планировка, привозка глины и т. п. исполнены поденными рабочими отъ разныхъ подрядчиковъ—Городского Работного Дома по цѣнѣ: чернорабочай—90 коп. и 80 коп., каменьщикъ 1 руб. 50 коп.; Савельева: плотникъ—1 руб. 30 коп., землекопъ 95 коп., каменьщикъ—1 руб. 50 коп., и лошадь съ проводникомъ—1 руб. 30 коп.; хозяйственнаго отдѣла: чернорабочай отъ 69,7 коп. до 83,3, лошадь 75 к.; Демидова: плотникъ—1 руб. 23 коп. и 1 руб. 30 коп.; Гусакова плотникъ—1 руб. 23 коп.

Стоимость означенныхъ работъ по 2 сметамъ—1.129 р. 65 к.

11, 12. Оборудование станции.

Для перекачки сточной жидкости на фильтры поставленъ въ насосной станції центробѣжный насосъ, подающій въ сутки при 840 оборотахъ въ минуту до 1.000.000 вед. воды.

Высота подъема воды 11 метровъ.

Насосъ низкаго давленія завода бр. Зульцеръ, стоимостью 1.120 руб.

Для передачи энергіи отъ двигателей къ насосу установленъ заводомъ «Эйзенверкъ-Вюльфель» приводный валъ діаметромъ 95 мм. и длиною 9,67 метра; на валу поставлены три фрикционныя муфты «Гиля»: двѣ для передачи энергіи отъ двигателей къ валу и одна для передачи энергіи отъ вала къ центробѣжному насосу, подающему воду на біологіческіе фильтры.

Стоимость устройства приводнаго вала—2.671 руб. 25 коп.

Передача энергіи отъ двигателей къ валу и къ центробѣжному насосу—ремневая; ремни, числомъ три, пріобрѣтены у завода Бейера за 517 руб. 20 коп.

Фундаменты для приводнаго вала сдѣланы: бетонные ниже пола зданія и кирпичные—выше пола.

Работа по устройству фундаментовъ была произведена поденнымми рабочими Городскаго Работнаго Дома по цѣнѣ: чернорабочій—80 к., каменьщикъ 1 руб. 50 коп. и штукатуръ—1 руб. 30 коп.

Кирпичъ для фундаментовъ пріобрѣтенъ у зав. Якунчикова по 27 руб. за тысячу, Миловановой по 30 руб. за тысячу; цементъ портландскій у Богау и К° по 4 руб. 35 коп. 4 руб. 80 коп. за бочку.

Общая стоимость работъ по двумъ исполнительнымъ смѣтамъ выражается въ суммѣ 4.565 руб. 19 коп.

Всего произведено и оплачено работъ 1909 г. по устройству біологической станції на 500.000 вед. въ сутки на верхнихъ поляхъ орошения на сумму. 9.559 р. 97 к.

Произведены окончательные расчеты по работамъ 1908 г., неоплаченнымъ до 1 января 1909 года:

По устройству сторожки при біологической станції (по испол. см. № 1309—1908 г.). 155 р. 22 к.

По устройству периль на стѣнахъ осадочныхъ бассейновъ (по исполн. см. № 1284—1908 года) 231 , 69 , 386 , 91 ,

Расходъ по устройству біологической станції на 500.000 вед. въ сутки на верхнихъ поляхъ орошения за 1909 г., составляетъ . . . 9.946 р. 88 к.

V. Устройство невыполненной по проекту I-й очереди части верхняго канализационного канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бассейновъ.

Городская Дума постановленіемъ отъ 20 декабря 1907 г. по докладу № 294—1907 г. разрѣшила кредитъ въ 352.000 р. на устройство въ 1908 г. въ одинъ рядъ невыполненной еще части верхняго канализационного канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бассейновъ, согласно смѣты, приложенной къ упомянутому докладу.

Первоначально предполагалось произвести всю эту работу въ одинъ строительный періодъ, но въ виду сложности работъ и большого количества ихъ явилась необходимость для достижения практической цѣли — возможно скорѣйшей разгрузки Главной насосной станціи — разбить устройство канала на 2 года съ тѣмъ, чтобы въ 1908 г. исполнить часть, могущую обеспечить осенюю 1908 г. частичную разгрузку означенной станціи. Въ такомъ предположеніи начаты и исполнены въ 1908 г. всѣ работы, необходимыя для перепуска водъ отъ IV бассейна (изъ Полуярославскаго пер.) въ верхній загородный каналъ самотокомъ, что дало возможность съ 20 ноября 1908 г. разгрузить насосную станцію на 600—700 тыс. вед. въ сутки; сверхъ того проложены напорныя трубы по Варварской пл. и Солянкѣ, гдѣ предположено было уложить трамвайные пути. Стоимость произведенныхъ въ 1908 г. работъ выражается, согласно представленнаго отчета, въ суммѣ 206.384 р. 78 к.

Въ 1909 г. предстояло выполнить за счетъ разрѣшенного Думой кредита остальныя работы, обеспечивающія разгрузку Главной насосной станціи еще на 2.000.000 вед. въ сутки, въ томъ числѣ — кирпичный самоточный каналъ на Варваркѣ (въ тоннелѣ) и Петропавловскому пер., чугунныя трубы между Варваркою и устьемъ р. Язуы. Эта группа работъ, исчисляемая по предварительнымъ смѣтамъ въ суммѣ до 132.000 р., вошла въ планъ работъ на 1909 г., утвержденный Городскою Думой по докладу № 1—1910 года.

Работы были начаты 15 апрѣля и по окончаніи таковыхъ каналъ былъ пущенъ въ дѣйствіе 13 ноября 1909 года.

Произведенныя въ 1909 г. работы выразились, согласно исполнительныхъ смѣтъ, въ слѣдующихъ суммахъ:

1. Прокладка чугунныхъ трубъ d=30" для переводовъ верхняго канала по Варварской площ. на протяженіи 27,72 саж. и по Варварской ул.—65,31 саж., всего 93,03 саж. (исполнительная смѣта отъ 9 ноября 1909 г., за № 21).	9.264 р. 46 к.
---	----------------

2. Прокладка чугунныхъ трубъ d=30" для переводовъ верхняго канала по Подколокольному пер. отъ Солянки до Петропавловскаго пер., на протяженіи 112,56 саж. (6 ноября 1909 г., за № 22).	9.616 р. 36 к.
--	----------------

3. Прокладка чугунныхъ трубъ $d=30''$ по Яузскому бул. и Устьинскому проѣзду, отъ Петропавловскаго пер. до соединительной камеры у устья р. Яузы на протяженіи—210,81 саж. (23 октября 1909 года, за № 23). 19.245 р. 02 к.
4. Прокладка чугунныхъ трубъ $d=6''$ по Б. Ивановскому пер. до Солянки ул., протяжен. 62,78 саж. (7 октября 1909 г., за № 27). 2.156 , 57 ,
5. Прокладка кирпичнаго канала $d=5'$ по Варваркѣ отъ Москворѣцкой улицы до Рыбнаго пер., протяженіемъ 116,89 саж. (28 ноября 1909 г., за № 25) 16.469 , 16 ,
6. Устройство 2-хъ шахтъ для тоннеля на Варваркѣ противъ дома бояръ Романовыхъ и Рыбнаго пер., (11 июля 1909 г., за № 19). 509 , 25 ,
7. Прокладка кирпичнаго канала $d=5'$ въ тоннелѣ по Варваркѣ отъ Рыбнаго пер. до Юшкова пер., на протяженіи 54,21 саж. (12 ноября 1909 г., за № 20). 6.538 , 87 ,
8. Прокладка кирпичнаго канала $d=5'$ на открытой канавѣ по Варваркѣ отъ дома бояръ Романовыхъ до Ипатьевскаго пер., на протяженіи 45,11 саж. (3 декабря 1909 г., за № 24). 5.950 , 91 ,
9. Прокладка кирпичнаго яйцевиднаго канала $h=14'$ по Петропавловскому переулку, на протяженіи 98,01 саж. (24 ноября 1909 г., за № 26). 9.026 , 47 ,
10. Устройство камеры № 0 при переходѣ канала $h=4'$ въ яйцевидный каналъ $h=5'$ на углу Москворѣцкой ул. и Варварки (11 декабря 1909 г., за № 34). 618 , 94 ,
11. Устройство камеры № 1 при переходѣ яйцевидной кирпичной трубы $h=5'$ въ чугунную трубу $d=30''$ по Варваркѣ противъ Ипатьевскаго пер. (8 декабря 1909 г., за № 30). 1.392 , 94 ,
12. Устройство камеры № 2 при переходѣ чугунной напорной трубы $d=30''$ въ кирпичный яйцевидный самоточный каналъ $h=4'$ на углу Хитровской площ. и Петропавловскаго пер. (26 ноября 1909 г., за № 28). 620 , 57 ,
13. Устройство камеры № 3 при переходѣ кирпичнаго яйцевиднаго канала $h=4'$ въ чугунную напорную трубу $d=30''$ на углу внутрен. проѣзда Яузскаго бул. и Петропавловскаго пер. (26 ноября 1909 г., за № 29). 621 , 88 ,
14. Устройство перепусковъ V бассейна въ верхній каналъ протяженіемъ: на углу Москворѣцкой ул. и Варварки 6,95 саж., на Варваркѣ противъ Среднихъ рядовъ 1,30 саж. и на Варваркѣ противъ Ипатьевскаго пер.—0,76 саж. (15 декабря 1909 г., за № 36). 409 , 13 ,
15. Устройство перепуска въ верхній каналъ, отъ колодца № 1 до переходной камеры № 2 на Хитров-

ской плош. $d=6''$ протяженiemъ 8,42 саж. (28 октября 1909 г. за № 32).	207 р. 11 к.
16. Устройство перепуска $d=6''$ въ верхній каналъ изъ колодца № 1 въ переходную камеру № 3 по Яузскому проѣзду, протяженiemъ 9,87 саж. (13 ноября 1909 года, за № 33).	158 > 64 >
17. Устройство перепуска $d=6''$ изъ VI бассейна въ кирпичную трубу верхняго канала $h=4'6''$ въ камерѣ № 4 на углу Малыхъ Каменьщиковъ и Краснохолмской ул., протяженiemъ 18,17 саж. (13 ноября 1909 г., за № 31)	445 > 60 >
18. Перекладка домовыхъ присоединеній владѣній Среднихъ рядовъ и Мочалкина по Варваркѣ, владѣніе Румянцева, Лалаевыхъ--по Петропавловскому пер., устройство вентиляционныхъ притоковъ въ колодцѣ № 2 по Петропавловскому пер. и устройство перепуска части V бассейна въ верхній каналъ по Петропавловскому пер. (19 декабря 1909 г., за № 37)	464 > 89 >
19. Устройство вентиляцій въ выпускныхъ и вантузныхъ колодцахъ верхняго канала и въ соединительной камерѣ по Ярославскому пер. (21 декабря 1909 г., за № 35).	1.206 > 82 >
20. Перекладка 36" вентиляционной трубы, исправленіе тротуара и перилъ у соединительной камеры близъ Устинского моста (9 декабря 1909 г., за № 38)	64 > 54 >
21. Исправленіе кирпичной трубы $h=4'$ и камеры № 3 верхняго канала на углу Петропавловскаго пер. и Внѣшняго проѣзда Яузскаго бульвара, поврежденныхъ взрывомъ газа (21 декабря 1909 г., за № 39)	110 > 05 >
22. Разборка сторожки, сарай и забора на Новоспасской плош., служившихъ для склада матеріаловъ при устройствѣ верхняго канала, и перевозка ихъ, а также матеріаловъ и инвентаря на Винно-Соляной кладѣ (28 января 1909 г., за № 18)	123 > 63 >
23. Расходы, не вошедшіе въ исполнительныя сметы: Исправленіе откосовъ рѣки Яузы	39 > 95 >
Исправленіе тротуаровъ и забора по улицѣ М. Каменьщики	148 > 44 >
Возмѣщеніе убытка домовладѣльцу Филиппову за разбитыя стекла	5 > 65 >
Возмѣщеніе домовладѣльцу Найденову за возстановленіе забора	90 > — >
Устройство весною и уборка по окончаніи работъ временнаго склада на Старой плошади и перевозка матеріаловъ на Винно-Соляной дворъ.	448 р. 06 к.

Городской материалъ для разныхъ работъ	111 р. 29 к.
Разный инвентарь	188 , 55 ,
Разные мелкіе хозяйственныя расходы	<u>67 , 84 ,</u> 1.099 р. 78 к.
24. Содержаніе администрації (высшій персоналъ, низшій и канцелярскіе расходы)	<u>12.789 , 71 ,</u>
Весь расходъ по устройству верхняго канала въ 1909 г.	99.111 р. 30 к.

Въ частности ходъ работъ по отдѣльнымъ материаламъ и сооруженіямъ представляются въ слѣдующемъ видѣ.

А. М А Т Е Р I А Л Y.

Необходимое для окончанія устройства переводовъ канала количество чугунныхъ трубъ 30"—тоже облегченного типа, и 6" было заказано еще договоромъ 10 марта 1908 г. «Обществу для продажи издѣлій русскихъ metallurgическихъ заводовъ» по цѣнѣ 1 руб. 44 коп. Трубы доставлялись заводами Сулинскимъ и Зиновьевъ въ Нарвѣ въ надлежащемъ количествѣ въ установленные сроки. Часть трубъ Сулинского завода оказалось плохо асфальтированной и была принята лишь послѣ устраненія этого дефекта. Случаевъ поломки трубъ при испытаніяхъ въ этомъ году не было. 6" трубы по ходатайству Сулинского завода въ виду незначительного количества ихъ (123 п. саж.) Городскою Управою разрѣшено было доставить съ раструбами типа завода вмѣсто типа городскихъ водопроводовъ.

Фасонныя части къ трубамъ исполнялись, какъ и въ прошломъ году заводомъ Т-ва Грачевъ и К°, безъ задержки, по чертежамъ.

Задвижки 30", 20" и чугунныя хлопушки 10" и 6" для открытыхъ лотковъ исполнялись заводомъ Людвигъ и Смитъ.

Поставка кирпича была раздѣлена между заводами Якунчикова и Миловановой въ цѣляхъ устраненія высокихъ цѣнъ.

Цѣна на кирпичъ была установлена за тысячу штуку: прямой 25 р., клинчатый—31 р. и 31 р. 50 к.

Пользуясь предложеніемъ завода Якунчикова, для обезпеченія работъ кирпичемъ было пріобрѣтено зимою 100.000 шт. готоваго прямого кирпича надлежащаго качества; кирпичъ этотъ былъ доставленъ къ 15 мая. Доставка资料 remaining кирпича шла настолько успѣшно, что задержки работъ не было.

Заказанное первоначальными нарядами количество кирпича по мѣрѣ выясненія протяженія каналовъ безъ стула, пришлось значительно сократить послѣдующими нарядами и при окончаніи всѣхъ работъ осталось 66.480 шт., что по отношенію ко всему количеству кирпича, израсходованного за 2 года на постройку Верхняго канала (915 тыс.), составляетъ 7%.

Сверхъ перечисленного выше кирпича было израсходовано на кладку лотка каналовъ кирпича клинчатаго № 3—Байдакова—7.250 на сумму 181 р 25 к. изъ запаса, имѣвшагося на складѣ III канализационнаго участка.

Портландскій цементъ въ количествѣ 1.150 бочекъ пріобрѣтенъ въ отчетномъ году отъ Богау по 4 руб. 55 коп. за бочку; кромѣ того съ собственныхъ складовъ было взято 29 бочекъ. Задержекъ въ доставкѣ цемента не наблюдалось. По мѣрѣ поступления цемента на складъ разновременно было взято 10 пробъ, испытаніе которыхъ въ лабораторіи Общества для содѣйствія развитія мануфактурной промышленности дало сплошь удовлетворительные результаты.

Рѣчной песокъ поставлялся подрядчикомъ Копыловымъ по ценѣ 23 р. за куб. сажень.

Всего было израсходовано 52,47 куб. саж., въ томъ числѣ 44,67 отъ подр. Копылова, остальной изъ запаса III канализационнаго участка.

Б. РАБОТЫ.

1. Прокладка 30" и 6" чугунныхъ трубъ.

а) 30" чугунная труба по Варваркѣ и Варварской площе. (отъ угла Ипатьевскаго пер. до части 30" трубы, уложенной въ 1908 г.) на протяженіи 93.03 саж. съ выпускнымъ колодцемъ. Предварительная смѣта—10.500 р., исполнительная—9.264 р. 46 к.

Работа исполнена подр. А. Богдановымъ между 20 апрѣля и 25 сентября, со скидкой 10%.

б) 30" чугунная труба по Подколокольному пер. (отъ уложенной по Солянкѣ въ 1908 г. 30" трубы до Петропавловскаго пер.) на протяженіи 112,56 саж. Предварительная смѣта—11,000 р. исполнительная—9.616 р. 36 к.

Работа исполнена подр. Г. Сергѣевымъ между 16 апрѣля и 13 іюня, со скидкой 27%.

в) 30" чугунная труба по Яузскому бульвару и Устьинскому пр. отъ Петропавловскаго пер до соединительной камеры у устья Яузы, на протяженіи 210,81 саж. Предварительная смѣта—22.500 р., исполнительная—19.245 р. 02 к.

Работа исполнена подр. С. Авдощенко между 15 апрѣля и 15 іюля, со скидкою 22%.

г) 6" чугунная труба по Б. Ивановскому пер. до Солянки ул., протяженіемъ 62,78 саж. Предварительная смѣта—2.500 р., исполнительная—2.156 р. 57 к.

Работа исполнена подр. Г. Сергѣевымъ между 5 іюня и 20 августа, со скидкой 16½%.

2. Прокладка кирпичныхъ каналовъ.

а) Каналъ кирпичный яйцевидный, высотою 5' по Варваркѣ отъ

Москворѣцкой ул. до Рыбнаго пер., на протяженіи 116,89 саж. Предварительная смѣта—21.000 р., исполнительная—16.469 р. 16 к.

Работа исполнена подр. Девятниковымъ и Афанасьевымъ между 1 юна и 1 октября, безъ скидки и съ надбавкою 20% къ смѣтнымъ цѣнамъ за отвозку земли.

Эта часть канала примыкаетъ на Москворѣцкой ул. къ устроенной раньше части Верхняго канала $h=4'4''$ по Красной площади; на мѣстѣ соединенія поставленъ колодецъ № 0 съ 20" задвижкою на 18" трубѣ по Москворѣцкой ул., служившей для спуска водь верхняго яруса въ нижній такъ, что этотъ спускъ по ней можетъ быть открытъ въ любое время.

Въ верхнемъ колодцѣ запасной 18" спускной трубы по Васильевской площади сдѣлана перегородка такой высоты, чтобы жидкость переливалась черезъ нее при превышеніи разсчетнаго уровня; въ перегородку внизу вставлена для спуска жидкости изъ верхняго канала въ нижній 14" задвижка, оставшаяся отъ постройки канализаціи.

Работа велась въ открытой канавѣ (наибольшая глубина до лотка 4 саж.), при чемъ ширина ея въ виду тѣсноты проѣзда была выбрана наименьшая, равна наружной ширинѣ канала; предположенную по смѣтѣ отвозку на Красную и на Новую площади и обратную подвозку земли для засыпки оказалось возможнымъ почти совсѣмъ избѣжать: была лишь перевозка части земли для засыпки съ мѣста копанія. Необходимую для засыпки землю однако для этого пришлось складывать валомъ болѣе 1,50 саж. высотою, съ устройствомъ для сего огражденій со стороны улицы и обыкновенныхъ распоръ канавы.

Описанный способъ производства работы далъ возможность имѣть по обѣимъ сторонамъ улицы всегда свободный проѣздъ, шириной около 4 аршинъ.

Для удобства уличного движенія были сдѣланы проѣзжій мостъ черезъ канаву противъ Хрустальнаго пер. и пѣшеходный мостъ противъ Среднихъ Торговыхъ Рядовъ.

Весьма интенсивное движеніе по Варваркѣ заставляло подвозить матеріалъ и увозить излишнюю землю частью ночью и по праздникамъ, частью складывать матеріалъ заранѣе, до копанія канавы на улицѣ, удлиняя тѣмъ пространство, занятое работою.

Въ строительной канавѣ оказались на значительномъ протяженіи старые стѣны и своды изъ кирпичной и бутовой кладки; выломка ихъ и освобожденіе мѣста для канала потребовало большой затраты времени и рабочей силы и недѣли на 3 отодвинуло окончаніе работъ.

Около церкви св. Варвары и противъ Хрустальнаго пер. грунтъ, начиная съ 2—3 арш. глубины, оказался состоящимъ изъ отбросовъ, поэтому здѣсь въ болѣе мелкихъ мѣстахъ были поставлены изъ бута, полученного отъ разборки старинныхъ стѣнъ, квадратные столбы, основанные прямо на песчаномъ грунѣ ниже отбросовъ, а глубокія мѣста были перекрыты такими же сводами шир. 1,20 саж. на цементномъ растворѣ. На Москворѣцкой улицѣ также пришлось вынуть на глубину 0,40 саж. отбросы и замѣнить ихъ бутовою кладкою.

Тамъ, гдѣ материкиовыи грунты залегалъ не ниже пять свода каналъ, по примѣру прошлого года, сдѣланъ безъ стула, на протяженіи 57,79 саж., причемъ грунтъ ниже пять свода вынимался лопатами по шаблону. Сначала вынимался грунтъ верхней части сѣченія ниже пять, около 0,22 саж. высотою, послѣ чего почти вертикальныя стѣнки слегка распирались во избѣжаніе осыпанія, и затѣмъ уже выбирался грунтъ до дна по шаблону нижней половины, пользуясь тѣми же направляющими.

Для боковъ канала, какъ внутренняго колодца, такъ и вѣшняго, вмѣсто клинчатаго кирпича № 1 примѣнялся кирпичъ прямой, который при данномъ большомъ радиусѣ кривизны даетъ поверхность, ничѣмъ не отличающуюся отъ поверхности изъ клинчатаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ сокращаетъ стоимость работъ.

Значительная затрудненія вызвала встрѣча съ существующими трубами по Москворѣцкой улицѣ, гдѣ пришлось встрѣтить: большой бетонный водостокъ, 16" чугунный водоводъ, 10" водопроводную трубу, 6" гончарную канализационную трубу, кабели полицейскаго телефона и 2 газовыхъ трубы 18" и 8" діаметромъ.

б) Кирпичная 5' труба въ тоннели по Варваркѣ отъ Рыбнаго пер. до Юшкова пер. на протяженіи 54,21 саж., съ шахтами. Предварительная сметы: на шахты—470 р., на трубу протяженіемъ 29 саж.—5.500 р.; исполнительная смета на шахты—509 р. 25 к. Шахта устроена поденнымъ рабочими подр. Лукьянова, съ его материалами.

Труба въ тоннеле выполнена подр. Александровымъ съ поденнымъ лошадьми подр. Копылова, поденнымъ рабочими подр. Васильева, Афанасьевы, Девятникова и Городского Работного Дома между 17-го июня и 14 октября, безъ скидки.

Исполнительная смета на общее протяженіе трубы 54,21 саж. выразилась въ суммѣ 6.538 р. 87 к.

Каналъ въ указанной части Варварки проложенъ въ тоннели въ виду того, что работа въ открытой канавѣ здѣсь представлялась не только дорогой, но и опасной по тѣснотѣ проѣзда, доходящаго до 3,40 саж. между тротуарами, при чемъ по пути работъ должны были встрѣтиться трубы водопроводная, газовая и канализационная; при глубинѣ болѣе 4-хъ саж. всѣ эти сооруженія при работѣ въ открытой канавѣ неизминуемо пострадали бы, при всемъ томъ не могло быть и увѣренности въ цѣлости близь лежащихъ зданій.

Въ виду благопріятныхъ качествъ грунта, изслѣдованнаго предварительно, былъ сдѣланъ опытъ прокладки канала безъ предварительного устройства деревянной штолни, пользуясь желѣзнымъ ножемъ или кессономъ, подвигаемымъ впередъ домкратами, опирающимися въ готовую кладку канала; послѣдняя продолжалась непосредственно за кессономъ подъ его защитою; вывозка земли и подвозка материала производилась чрезъ готовую часть канала. Для подачи воздуха въ каналъ былъ установленъ вентиляторъ, который приводился въ движение сначала отъ руки, а затѣмъ электромоторомъ; электрическое

освѣщеніе шахты и канала производилось собственными силами преимущественно изъ старыхъ материаловъ съ малой насосной станціи.

Работа велась въ 2 сме́ны по $10\frac{1}{2}$ часовъ: съ 3 часовъ утра до $11\frac{1}{2}$, час. дня и съ $1\frac{1}{2}$ час. до 12 час. ночи, при десятнике, слесарѣ и постоянномъ надзорѣ со стороны студента-техника.

Подсчетъ стоимости работъ помошью тоннеля показалъ выгодность этого способа по сравненію съ работой въ открытой канавѣ, а потому по окончаніи тоннеля протяженіемъ въ 30 саж., работа тоннелемъ была продолжена на 10—12 саж. въ обѣ стороны готоваго уже тоннеля до встрѣчи съ работами въ открытой канавѣ, при чемъ рядъ подземныхъ сооруженій—водопроводный и телефонный колодецъ и трубопроводы пришлись надъ тоннелью, и, слѣдовательно, не мѣшали производству работъ.

Кирличная кладка трубы въ тоннели велась такимъ образомъ, что сначала устанавливается послѣ передвижки ножа-кессона деревянный шаблонъ нижней половины наружнаго кольца, по которому клалась нижняя половина въ 1 кольцо изъ прямого кирпича; затѣмъ переставливались постепенно желѣзныя переносныя кружала и вѣньшнее кольцо замыкалось сверху аркою въ одинъ кирпичъ по длине канала на 0,02 саж. въ перевязку съ предыдущею кладкою, и т. д. Внутреннее кольцо дѣлалось такимъ же образомъ, но для нижней половины занималось шаблономъ сразу до 2 саж., что очень облегчало работу.

Для боковъ внутренняго кольца, ниже пять, примѣнялся прямой кирпичъ, во вѣньшнемъ же кольцѣ только сводъ былъ изъ клинчатаго кирпича № 1.

Значительное количество времени потребовалось для кладки колодцевъ въ двухъ шахтахъ, которые приходилось засыпать постепенно по мѣрѣ кладки и разборки распоръ, и вся работа была окончена лишь 14 октября 1909 г.

в) Кирличная 5' труба въ открытой канавѣ по Варваркѣ отъ дома бояръ Романовыхъ до Ипатьевскаго переулка (до переходной камеры № 1), на протяженіи 45,11 саж. Предварительная сме́та 9.000 р., исполнительная — 5.950 р. 91 к.

Работа исполнена подрядчикомъ А. Александровымъ и Городскимъ Работнымъ домомъ между 13 іюля и 7 октября.

Устройство этой части канала по Варваркѣ не представляло особыхъ затрудненій, и для ъезда въ обѣ стороны была оставлена противоположная сторона улицы.

Всю необходимую для засыпки землю въ общемъ удалось оставить на мѣстѣ, не вывозя ее на площадь, при чемъ высота огражденной насыпи земли у тротуара Варваринскаго подворья доходила до 1,5 саж.

Въ открытой канавѣ встрѣтились слѣдующія сооруженія: 12" и 18" водостоки, 5" водопроводная труба, 10" канализационный коллекторъ. Указанный 18" водостокъ имѣлъ лотокъ ниже шалыги свода ка-

нала и потому послѣ окончанія кладки канала этотъ водостокъ вмѣстѣ съ вѣтками былъ переложенъ выше.

г) Каналъ кирпичный яйцевидный $h\ 4'$ по Петропавловскому пер., протяженiemъ 98,01 саж.

Предварительная смета—10.500 р., исполнительная—9.026 р. 47 к.

Работа исполнена подрядчикомъ Г. Сергеевымъ между 29 мая и 29 сентября, безъ скидки.

Каналъ этотъ по проекту II очереди долженъ былъ имѣть $h\ 5'4''$ и пропускать всѣ воды Верхняго канала.

Подсчеты, однако, показали, что если положить вторую трубу переводовъ между Ипатьевской камерой и соединительной Устьинскою камерою по Китайскому проѣзду и набережной Москвы-рѣки, то эта вторая труба будетъ короче, чѣмъ сумма переводовъ между тѣми же точками при направлениіи черезъ Солянку; указанное обходное направление для будущей второй трубы является наиболѣе дешевымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ устраниетъ необходимость прокладки второй $30''$ трубы по Солянкѣ, гдѣ съ проведениемъ трамвая стало весьма тѣсно.

Въ виду этихъ соображеній размѣръ канала по Петропавловскому переулку былъ уменьшенъ съ $5' 4''$ до $h\ 4'$, такъ какъ при изложенной схемѣ здѣсь пройдетъ лишь около $\frac{1}{2}$ водъ верхняго канала и мѣстный притокъ изъ V-го бассейна.

Работа эта представляла значительныя затрудненія какъ по тѣснотѣ проѣзда, по большой глубинѣ заложенія, такъ и по условіямъ грунта и совпаденія на протяженіи 35 саж. проектированного канала со старой канализаціонной трубой, находившейся все время въ дѣствіи; при этомъ представилось необходимымъ проходить весьма близко отъ жилыхъ каменныхъ зданій.

Вслѣдствіе такихъ условій успѣшность хода работъ была значительно меныше предположенной.

Изъ общей длины въ 98,01 саж. по мѣстнымъ условіямъ, отчасти также вслѣдствіе присутствія старой канализаціонной трубы, 37,18 саж. пришлось сдѣлать съ бетоннымъ основаніемъ и подпорными стѣнками; остальная часть, наиболѣе глубокая, была сдѣлана по шаблону, безъ стула, пріемомъ аналогичнымъ описанному при работѣ на Варваркѣ.

На углу Яузскаго бульвара пришлось переложить $10''$ и $2''$ водопроводныя трубы, которыя пересѣкали каналъ нѣсколько выше пять, и во время кладки канала оставлены были временно задѣланными.

Во время этой работы вслѣдствіе засоренія вантуза на $30''$ переводѣ на Котельнической набережной 19 октября произошло затопленіе нового канала жидкостью изъ перевода IV бассейна, при чѣмъ свѣжая кладка свода канала, только что задѣланнаго, была сломана и частью перемѣщена струею воды наружу (напоръ достигалъ 1,5 саж.), причемъ въ части засыпанного канала, гдѣ земля еще недостаточно успѣла осѣсть, вдоль свода получилась мѣстами волосянная трещина, не имѣющая особаго значенія.

Затѣмъ 1 ноября вслѣдствіе накопленія въ каналѣ газа, не замѣченаго десятникомъ передъ спускомъ огня, произошелъ сильный взрывъ, которымъ только что вновь задѣланній сводъ на мѣстѣ пересѣченія съ водопроводомъ, въ засыпанной лишь отчасти канавѣ, былъ вновь разрушенъ, а въ части канала отсюда до камеры на Яузскомъ бульварѣ, далъ большія трещины; такія же трещины сверху внизъ дали также стѣнки камеры, а одна изъ чугунныхъ крышекъ люка вѣсомъ $4\frac{1}{2}$ пуда была переброшена на сосѣдній дровянной складъ.

При разслѣдованіи причинъ накопленія газа оказалось, что двѣ фонарныя вѣтки, пересѣкающія бывшую канаву, при осадкѣ грунта сломались, и газъ по свѣжей насыпи свободно проникалъ въ каналъ. При взрывѣ никто не пострадалъ.

Въ общемъ убытокъ отъ двухъ описанныхъ происшествій выразился въ суммѣ 110 руб. 05 коп. по сметѣ № 39 и незначительнымъ расходомъ, вошедшимъ въ смету № 37.

Общая стоимость работъ по прокладѣ кирпичныхъ каналовъ по 5 исполнительнымъ сметамъ за №№ 25, 20, 19, 24 и 26 выразилась въ суммѣ 38.494 руб. 66 коп.

3. Переходныя камеры.

а) Камера № 0 на углу Москворѣцкой ул. и Варварки—на мѣстѣ соединенія кирпичнаго яйцевиднаго канала въ 5' съ устроенной ранѣе частью Верхняго канала въ 4'4" по Красной площади.

Предварительная смета—550 р.; исполнительная—618 р. 94 к. Работа исполнена подрядчиками Афанасьевымъ и Девятниковымъ между 12 августа и 12 сентября.

б) Камера № 1—на углу Варварки и Ипатьевскаго пер.

Предварительная смета 1.550 р., исполнительная—1.392 р. 94 к.

Работа исполнена подрядчикомъ А. Александровымъ между 26 августа и 8 ноября съ надбавкою 10% на цѣны на отвозку земли.

Камера № 1 находится въ мѣстѣ перехода самоточнаго 5' канала въ напорныя трубы перевода и выстроена въ окончательномъ видѣ на все количество водъ верхняго канала. Въ ней поставлена 30" задвижка; мѣсто для постановки второй задвижки отгорожено временно желѣзо-кирпичною перегородкою. Входъ въ камеру сдѣланъ въ подпорной стѣнкѣ со стороны Кривого пер.—коридоромъ, чтобы при осмотрахъ не стѣснять движенія на улицахъ; въ эту же камеру направляется теперь жидкость изъ 10" коллектора V-го бассейна по Ипатьевскому переулку.

Окончаніе работъ по устройству камеры было задержано испытаніями 30" перевода, конецъ котораго на это время приходилось укрѣпить распорами въ котлованѣ камеры.

в) Камера № 2—на Хитровской площади.

Предварительная смета—750 р., исполнительная—620 р. 57 коп.

Работа исполнена подрядчикомъ Сергѣевымъ между 6 юля и 8 августа, безъ скидки.

Эта камера находится на мѣстѣ перехода 30" переводной трубы съ Варварки въ 4' самоточный каналъ по Петропавловскому пер. и въ соотвѣтствіи съ направленіемъ 2-й трубы перевода въ обходъ Со-лянки заключаетъ только одно устье 30" перевода съ задвижкою.

г) Камера № 3—на Яузскомъ бульварѣ на углу Петропавловского переулка.

Предварительная смѣта—750 р., исполнительная—621 р. 88 коп.

Работа исполнена подрядчикомъ Сергѣевымъ между 1 и 19 сентября, безъ скидки.

Общая стоимость работъ по устройству переходныхъ камеръ по 4 исполнительнымъ смѣтамъ за №№ 34, 30, 28 и 29 выразилась въ суммѣ 3.254 р. 33 коп.

4. Устройство соединительныхъ трубъ (перепусковъ)

для направлениія водъ существующей сѣти верхняго яруса въ новый каналъ.

А. На Варваркѣ—для части V-го бассейна.

а) На углу Москворѣцкой ул.—6" труба по Москворѣцкой ул. протяженіемъ 6,95 саж. съ 1 колодцемъ.

б) Противъ Среднихъ рядовъ—6" труба по Варваркѣ—протяженіемъ 1,30 саж. изъ существующаго колодца.

с) Противъ Ипатьевскаго пер. 10" труба по Варваркѣ и Ипатьевскому пер., протяж. 0,76 саж. съ 1 колодцемъ.

Предварительная смѣта—500 р., исполнительная—409 р. 13 коп.

Работа исполнена подрядчикомъ Кажикинымъ между 10 октября и 18 ноября, безъ скидки и надбавки.

На всѣхъ трехъ перепускахъ поставлены по 2 хлопушки, позволяющія направить воды по желанію или въ верхній каналъ, или по прежнему направлению.

Б. На Хитровской плошади—для части V-го бассейна.

Предварительная смѣта—250 р., исполнительная—207 р. 11 к.

Работа исполнена подрядчикомъ Сергѣевымъ между 24 августа и 2 сентября, со скидкою 6%.

Длина перепуска 8,48 саж., діаметромъ 6". На существующей трубѣ поставленъ колодецъ и въ немъ 2 чугунныя 6" хлопушки для направлениія водъ въ любую сторону—въ камеру № 2 верхняго канала или въ сѣть нижняго яруса.

В. На Яузскомъ бульварѣ—для части V бассейна.

Предварительная смѣта—200 р., исполнительная—158 р. 64 к.

Работа исполнена подрядчикомъ Сергѣевымъ между 15 сентября и 6 октября, со скидкою 6%.

Перепускъ этотъ начинается въ существующемъ колодцѣ старой сѣти и входить въ камеру № 3, имѣть длину 9,87 саж. и диаметр. 6". Жидкость и въ этомъ перепускѣ можетъ быть направлена хлопушками.

Г. Въ Петропавловскомъ пер.—для части V бассейна.

Этотъ перепускъ сдѣланъ, какъ и на Варваркѣ, во избѣженіе устройства новыхъ соединительныхъ вѣтокъ отъ канализованныхъ владѣній къ глубоко заложенному верхнему каналу.

Работа эта по своей незначительности исполнена поденно и вошла въ исполнительную смету № 37.

Стоимость соединительной трубы—34 р. 50 к.

Д. На Краснохолмской ул.—для части VI бассейна.

Предварительная смета—400 р., исполнительная—445 р. 60 к.

Работа исполнена подрядчикомъ Леоновымъ между 3 и 27 октября, со скидкою 6%.

Двумя чугунными хлопушками возможно направить воды въ верхній или нижній ярусъ.

Общая стоимость работъ по устройству соединительныхъ трубъ (перепусковъ) по 5 исполнительнымъ сметамъ за №№ 36, 32, 33, 37, 31 выразилась въ суммѣ 1.254 р. 98 коп.

5. Перекладка домовыхъ соединительныхъ вѣтокъ.

а) Отъ владѣнія Среднихъ торговыхъ рядовъ на Варваркѣ. Существовавшая ранѣе вѣтка пересѣкала новый каналъ ниже пять свода; по глубинѣ заложенія контрольного колодца оказалось однако возможнымъ направить ее въ верхній каналъ съ уклономъ 0,008, что и было слѣдуетъ послѣ окончанія постройки канала. Длина новой вѣтки—2,60 саж.

б) Отъ владѣнія Мочалкина (ниже Торговыхъ рядовъ) на Варваркѣ; глубина заложенія контрольного колодца этого владѣнія также позволяла присоединеніе его къ верхнему каналу. Длина новой вѣтки 3,48 саж.

в) Отъ владѣнія Румянцева—по Петропавловскому пер. уголь Хитровской площади. Длина новой вѣтки—2,75 саж.

г) Отъ владѣнія Лалаевыхъ—по Петропавловскому пер. Это владѣніе находится въ самой высокой части переулка, и старая соединительная вѣтка шла въ поврежденную при постройкѣ новаго канала и упраздненную часть старой уличной трубы. Во избѣженіе рытья канавы до 2,80 саж. глубиной въ данномъ мѣстѣ, гдѣ и безъ того существовала опасность поврежденія зданій, новая вѣтка была проложена къ новому колодцу съ уклономъ около 0,05, а внутри колодца устроено чугунное колѣно и стоякъ. Длина вѣтки между центрами колодцевъ—2,20 саж.

Работа по перекладкѣ поименованныхъ соединительныхъ вѣтокъ исполнена поденными рабочими подрядчика Кажикина и Богданова,

вощла въ исполнительную смету № 37 и выразилась въ суммѣ 116 р. 43 коп.

6. Устройство вентиляционныхъ притоковъ для обмѣна воздуха во вновь устроенныхъ самоточныхъ каналахъ и въ камерахъ при нихъ на Варваркѣ, въ Петропавловскомъ пер. и Б. Ярославскомъ пер.

Общая стоимость этихъ работъ—355 р. 48 к. показана въ исполнительныхъ сметахъ №№ 37 и 35.

7. Устройство вентиляціи въ колодцахъ на чугунныхъ переводахъ.

Въ устроенныхъ въ 1908 г. выпускныхъ вантузныхъ колодцахъ во время эксплоатациі стало обнаруживаться неудобство, заключающееся въ томъ, что въ совершенно закрытыя со всѣхъ сторонъ пространства этихъ колодцевъ проникали или горючіе, или удушливые газы, которые препятствовали доступу въ нихъ для осмотра вантузовъ и открыванія спускныхъ задвижекъ и которые предварительно приходилось удалять провѣтриваніемъ или ручнымъ вентиляторомъ, что требовало и времени, и затратъ. Въ виду этого явилась необходимость устроить въ колодцахъ правильную вентиляцію съ притокомъ и вытяжкою, примѣнія для послѣдней оставшіяся отъ постройки канализациі высокія вентиляціонныя колонны съ дефлекторами Грове и соединя ихъ съ колодцами 5" гончарными трубами.

Предварительная смета на 13 шт. такихъ вентиляцій исчислена въ 1.150 руб., исполнительная смета выразилась въ суммѣ 1.206 руб. 52 коп.

Работа исполнена подрядчикомъ Богдановымъ, со скидкою 5%.

8. Разные расходы. (Дополнительные работы и исправления и пр.)

а) Перекладка осѣвшей послѣ зимы 36" чугунной трубы, длиною 3,32 отъ соединительной камеры у устья Яузы до откоса устроенной для осѣщенія и вентиляціи означенной камеры, исправленіе тротуара, откосовъ р. Яузы и пр.

Стоимость работъ—104 руб. 49 коп.

б) Исправленіе поврежденія 4' канала на углу Петропавловскаго переулка и Яузскаго бульвара послѣ затопленія и послѣ взрывовъ газа.

Стоимость работъ—115 руб. 70 коп.

в) Исправленіе тротуаровъ и забора по улицѣ М. Каменьщики, поврежденныхъ при прокладкѣ здѣсь 1908 г. кирпичнаго канала діаметромъ 4', 6".

Стоимость работъ—148 руб. 44 коп.

г) Уплачено за возстановленіе забора вл. Найденова по его заявлению отъ 22 сентября 1909 г. 90 руб.

д) Устройство весною и уборка по окончаніи работъ временнаго

склада на Старой площади; перевозка со склада на Винно-Соляномъ дворѣ оставшихся отъ 1908 г. матеріаловъ.

Расходъ составляетъ 448 руб. 06 коп.

е) Разборка забора и сарая и перевозка маттряловъ съ Ново-спасской площади на Винно-Соляной дворъ въ началѣ 1909 года—123 руб. 63 коп.

ж) Городской материалъ—111 руб. 29 коп., инвентарь 188 руб. 55 коп.и разные расходы—67 руб. 84 коп., итого 367 руб. 68 коп.

Всего разныхъ расходовъ—1.398 руб.

9. Содержаніе администраціи.

Высшіе служащіе	8.449 р. 17 к.
Низшіе >	4.079 > 44 >
Канцелярскіе и проч. расходы	261 > 10 >
	<hr/> 12.789 р. 71 к.

Такимъ образомъ стоимость работъ 1909 г. выразилась, включая и техническій надзоръ, въ суммѣ. 99.111 р. 30 к.

Кромѣ того произведены окончательные расчеты по работамъ 1908 г., неоплаченнымъ до 1 января 1909 г.

По исполнительнымъ сметамъ,

№№ 2, 5, 6 (30" чугунная труба) . 994 р. 79 к.

№ 10 (36" , , ,) . 108 > 72 >

№№ 1, 3, 4, (20" , , ,) . 1.680 > 48 >

№№ 7, 8а, 8б (кирпичные каналы) . 2 053 > 03 >

№ 12 (переводъ подъ Яузой) . 223 > 14 >

№№ 13, 14, 15, 16, 17 (камеры). 791 > 99 >

Итого въ 1909 г. оплачено работъ 1908 года 5.852, 15 >

Весь расходъ по устройству верхняго канала въ городѣ за 1909 г. составляетъ 104.963 > 45 >

Сверхъ того, по счету кредита устройства верхняго канала въ городѣ значатся слѣдующіе расходы 1909 г., подлежащіе возврату (поступили въ доходъ въ 1909 и 1910 гг.):

а) Расходъ за счетъ Якунчикова . 63 р. 70 к.

б) Расходъ за сч. О-ва для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ. 13 > 70 >

в) Излишне выданные подрядчикомъ

С. Авдощенко. 98 >

78 р. 38 к.

Итого расходовъ по устройству верхняго канала въ городѣ за 1909 г. 105.041 > 83 >

Осталось расхода, перешедшаго оплатою на 1910 г., показанного по исполнительной сметѣ № 4—1908 г.—за возстановление на Устьинской набережной части водопроводной трубы— 140 руб. и вознаграждение инженеру-строителю за достигнутую экономию въ расходахъ—1.380 рублей.

Невыполненныхъ работъ, изъ намѣченныхъ первоначальнымъ докладомъ, осталось лишь устройство зданія съ решетками и механическими граблями на сумму 8.000 руб. Работа эта отложена до выясненія вліянія на поля орошенія и загородный водоводъ твердыхъ отбросовъ, приносимыхъ верхнимъ каналомъ вмѣстѣ со сточною жидкостью.

VI. Расходы по опытамъ очистки сточныхъ водъ біологическимъ способомъ.

Печатаніе 2-го выпуска отчета Комиссіи по производству опытовъ біологической очистки сточныхъ водъ на поляхъ орошенія 4.479 р. 42 к.

VII. Общиe расходы по устройству канализаций 2-ой очереди.

Содержаніе временной Правительственной Комиссіи по надзору за устройствомъ въ городѣ Москвѣ новаго водопровода и канализациі—часть, падающая на канализацию 15.133 р. 33 к.

Изготовленіе чертежей къ журналамъ означенной Комиссіи и печатаніе таковыхъ журналовъ и пр.—часть, падающая на канализацию 376 , 41 ,

15.509 р. 74 к.

VIII. Разные расходы, отнесенные на кредитъ устройства канализаций за 1909 годъ.

Устройство канавы для отвода верховыхъ и фильтрованныхъ нечистотныхъ водъ со Спасской свалки и отъ біологической станціи городскихъ боенъ (процентное вознаграждение за составленіе проекта) 93 р. 02 к.

Комиссионные расходы по обмѣну городской земли на землю О-ва крестьянъ дер. Кожухова 300 , — ,

393 р. 02 к.

Весь расходъ за 1909 годъ по устройству канализациі 1-ой оче-
реди, по приспособленію верхнихъ полей орошенія, по постройкѣ бі-
ологической станціи на верхнихъ поляхъ на 500.000 вед. въ сутки,
по прокладкѣ верхняго канала въ городѣ и прочие разные расходы—
выразился въ суммѣ— 621.082 руб. 90 коп. и произведено расходовъ
за счетъ разныхъ лицъ на 3.063 руб. 94 коп., всего израсходовано—
624.146 руб. 84 коп.

Городской Голова Н. Гучковъ.

Товарищъ Городского Головы В. Брянскій.

Члены Управы {
Д. Дувакинъ.
Н. Муромцевъ.
А. Петунниковъ.
Л. Урусовъ.
С. Челноковъ.
Г. Пузыревскій.
В. Григорьевъ.
В. Малининъ.

Главный инженеръ по канализациі А. Семеновъ.

Дѣлопроизводитель А. Чернышевъ.

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Баланс

ПРИХОДА и РАСХОДА СУММЪ

ДО УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИИ 1-й ОЧЕРЕДИ

г. Москвы

за 1909 годъ.

Балансъ прихода и расхода суммъ по устройству

Отдѣлы.	ПРИХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Разныя поступления (возмѣщеніе расходовъ).				
	Въ возмѣщеніе расходовъ суммъ устройства канализации 1-й очереди на погашеніе расхода особаго кредита въ 126.000 р., ассигнованнаго Думой по докладу № 186—1904 г. на производство опытовъ надъ биологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ, временно отнесеннаго къ расходованію изъ суммъ 1-й очереди, отчислено со счета эксплоатации канализации . . .	—	—	4916	91
	Суммы, подлежащія возврату.				
	Поступило отъ разныхъ лицъ въ возвратъ произведенныхъ за ихъ счетъ расходовъ:				
	За поденныхъ при постройкѣ барака-больницы не верхнихъ поляхъ орошенія—за счетъ подр. Н. Гусакова	9	60		
	За сортировку кирпича для работы устройства верхняго канализационнаго канала въ городѣ—за счетъ пост. Н. Якунчика	63	70		
	Переплата за цементъ для работы устройства верхняго канализационнаго канала въ городѣ—за счетъ пост. акц. О-ва Мальцевскихъ заводовъ	19	—		
	Возвратъ неизрасходованной части отъ суммы, выданной въ 1908 г. на содержаніе временной Правительственной Комиссіи по надзору за устройствомъ въ г. Москвѣ новаго водопровода и канализациі	273	33	365	63
	Итого.	—	—	5282	54
	Расходъ, покрытый временно изъ обще-городскихъ средствъ	—	—	618864	30
	Балансъ	—	—	624146	84

Городской Голова
Товарищ Городского Головы

Члены Управы

Главный инженеръ по канализации
Дѣлопроизводитель
Счетоводъ

канализациі 1-й очереди г. Москвы за 1909 г.

Главы.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы частных.		Суммы общия.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
I XI	Расходы по реализації займовъ	—	—	4536	23
XIII	Содержаніе администрації (техніческій надзоръ, канцеляріи и проч.)	—	—	8008	63
XV	Устройство полей орошениі	—	—	14370	87
	Разные расходы по устройству канализациі	—	—	76	67
	Итого по I-й очереди канализациі	—	—	26992	40
XVII	Предварительные расходы по 2-й очереди канализациі	—	—	4503	77
	Всего.	—	—	31496	17
	Расходы временно за счетъ суммъ устройства канализациі 1-й очереди съ отнесеніемъ впослѣдствіи на специальный заемъ по сооруженію канализациі 2-й очереди:				
	Пріобрѣтеніе земель для расширенія площиади полей орошениі	135782	83		
	Устройство верхнихъ полей орошениі	318511	39		
	Устройство біологической станціи на верхнихъ поляхъ орошениі для очистки 500,000 ведеръ сточнной жидкости въ сутки	9946	88		
	Устройство невыполненной по проекту 1-й очереди части верхняго канализационаго канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бассейновъ.	104963	45		
	Производство опытовъ надъ біологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ	4479	42		
	Общие расходы по 2-й очереди канализациі	15509	74		
	Разные расходы, отнесенные на кредитъ устройства канализациі	393	02	589586	73
	Всего. ..	—	—	621082	90
	Расходы временно за счетъ суммъ устройства канализациі 1-й очереди.				
	Суммы, подлежащія возврату.	—	—	3063	94
	Балансъ	—	—	624146	84

Н. Гучковъ.
 В. Брянскій.
 Д. Дуванинъ.
 Н. Муромцевъ.
 А. Петунниковъ.
 Л. Урусовъ.
 С. Челюновъ.
 Г. Пузыревский.
 В. Григорьевъ.
 В. Малининъ.
 А. Семеновъ.
 А. Чернышевъ.
 Г. Исаевъ.

С В О ДЪ
ПРИХОДА и РАСХОДА СУММЪ
ПО УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИИ 1-й ОЧЕРЕДИ
г. МОСКВЫ
за 1892—1909 гг.

Сводъ прихода и расхода суммъ по устрой

Отдѣлы.	П Р И Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	Рубли. К.	общія.	Рубли. К.
I	Облигационные займы на устройство канализации 1-й очереди г. Москвы. 1-й заемъ въ 7.000.000 { въ 5% облигаций . , 4½% , 2-й , , 4% облигаций 3-й , , 4% , 4-й , , 5% , въ 356.760 фун.стер.		3000000-- 4000000-- 1625000-- 3000000-- 3371382--		14996382--
II	Получено процентовъ на свободныя суммы заемовъ		—	—	425720 34
III	Разныя поступленія отъ продажи матеріаловъ и инвентаря, возмѣщеніе расходовъ и др.) по устройству канализации 1-й очереди до 1905 г.		18814 18		
	Въ возмѣщеніе расходовъ суммъ устройства канализации 1-й очереди на погашеніе расхода особаго кредита въ 126.000 руб., ассигнованнаго Думой по докладу № 186—1904 г. на производство опытовъ надъ биологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ, временно отнесенаго къ расходованію изъ суммъ 1-й очереди:				
	Отчислено со счета эксплоатации канализации на погашеніе перерасхода означенаго кредита въ 126.000 р. за 1906, 1907 и 1909 гг.		21.889 р. 76 к.		
	Поступило въ 1907 г. за прошлый старый негодный платиновый тигль химической лабораторіи при биологическихъ фильтрахъ полей орошенія		21 , 56 ,	21911 32	
	Остатки авансовыхъ суммъ, списанныя главной бухгалтеріей Городской Управы 31/XII 1907 г. на приходъ устройства канализации за закрытіемъ счета:				
	Брестской ж. д. по провозу трубъ 1 р. 54 к. Моск.-Кур. ж. д. по провозу лѣса. 460 , 19 ,		461 73		41187 23
IV	Разница въ стоимости израсходованныхъ по главамъ V—X, XIII—XV матеріаловъ, происшедшая отъ несоответствія количества и цѣнъ матеріаловъ, показанныхъ въ исполнительныхъ сметахъ, съ действительнымъ расходомъ и заготовочными цѣнами (по устройству 1-й очереди до 1905 г.)		--	--	12538 06
	Транспортъ . . .		—	—	15475827 63

ству канализациі г. Москвы за 1892—1909 г.

Главы.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
I	Расходы:				
	а) По реализації займовъ	1100114	91		
	б) По уплатѣ по нимъ процентовъ (1.220.426 р. 70 к.) и погашенія (109.792 р. 27 к.).	1330218	97	2430333	88
II	Предварительные расходы по устройству ка- нализациі	—	—	85395	80
III	Приобрѣтеніе земель въ чертѣ города для устройства канализациі.	—	—	145089	73
IV	Приобрѣтеніе земель для полей орошенія и за- городнаго канала	—	—	3951101	45
V	Устройство канализационной сѣти въ городѣ	—	—	2949316	74
VI	Устройство главнаго загороднаго канала	—	—	780614	39
VII	Общіе расходы по устройству городской ка- нализационной сѣти и загороднаго канала.	—	—	56282	44
VIII	Устройство главной насосной станціи	—	—	522390	32
IX	Устройство малой насосной станціи	—	—	91791	58
X	Устройство канализационного обознаго парка.	—	—	314268	09
XI	Содержаніе администрації (техніческій над- зоръ, канцелярія и проч.).	—	—	1002446	84
XII	Содержаніе временної Комиссіи по надзору за устройствомъ канализациі и водопровода	—	—	260325	—
XIII	Устройство полей орошенія	—	—	1811310	36
XIV	Оборудованіе полей орошенія сельско-хозяй- ственнымъ инвентаремъ	—	—	71870	74
XV	Разные расходы по устройству канализациі	—	—	8932	01
	Итого по 1-й очереди канализациі.	—	—	14481469	37
XVI	Предварительные расходы по 2-й очереди ка- нализациі.	—	—	124622	52
	Всего	—	—	14606091	89
	Расходы временно за счетъ суммъ устройства канализациі 1-й очереди съ отнесеніемъ впослѣд- ствіи на специальный заемъ по сооруженію ка- нализациі 2-й очереди:				
	Приобрѣтеніе земель для расширенія площиади полей орошенія:				
	Стоимость 71 д. 1580 кв.с. зем- ли, приобрѣтеної отъ Удѣльного Вѣдом. изъ 4 Удѣльн. Царицын- скаго имѣнія урочище «Гурьево» для расширения площиади верх- нихъ полей орошенія	143.316	р. 67 к.		
	Транспортъ 143.316 р. 67 к.	—	—	14606091	89

Отдѣлы.	П Р И Х О Д Тъ.	Суммы частныхъ.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Транспортъ . . .	—	—	15475827	63
	Суммы, подлежащія возврату:				
	Поступило въ возвратъ произведенныхъ ра- сходовъ за счетъ разныхъ лицъ въ 1907—1909 г.	—	—	974	26
	Итого. . .	—	—	15476801	89
	Расходъ, покрытый временно изъ обще-город- скихъ средствъ.	—	—	1093703	65
	Балансъ	—	—	16570505	54

Городской Голова
Товарищ Городского Головы

Члены Управы:

Главный инженеръ по канализации
Дѣлопроизводитель
Счетоводъ

Главы.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
	Транспортъ 143.316 р. 67 к.	—	—	14606091	89
	Совершениe купчей крѣпости, крѣпостныхъ пошлины и пр.	7.092	р. 54 к.		
	Аренда земли съ 26 апрѣля 1906 г. по 13 июня 1909 г.	20.085	р. 02 к.	170494	23
	Устройство верхнихъ полей орошенія	953006	—		
	Устройство биологической станціи на верхнихъ поляхъ орошенія для очистки 500.000 ведеръ сточной жидкости въ сутки	284850	38		
	Устройство невыполненной по проекту 1-й очереди части верхняго канализационнаго канала въ городѣ съ переводами отъ IV и V бас- сейновъ	305496	08		
	Производство опытовъ надъ биологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ	148240	37		
	Общіе расходы по устройству канализаціи 2-й очереди за 1905—1909 г.				
	Содержаніе вр. Пра- вит. Коммиссіи по над- зору за устройствомъ въ г. Москвѣ новаго водопровода и канап- лизациі	95.762	р. 62 к.		
	Печатаніе журна- ловъ и пр. расходы для нея	2.222	р. 33 к.	97 948	р. 95 к.
	Канцелярскіе расходы Канализа- ціоннаго отдѣла	33	р. 42 к.	97982	37
	Разные расходы, отнесенные на кредитъ устрой- ства канализаціи	393	02	1960462	45
	Расходы временно за счетъ суммъ утровства канализаціи 1-й очереди:				
	Суммы, подлежащія возврату въ 1907—1910 г.	—	—	3951	20
	Балансъ	—	—	16570505	54

Н. Гучковъ.

В. Бранскій.

Д. Дувакинъ.

Н. Муромцевъ.

А. Петунниковъ.

Л. Урусовъ.

С. Челноновъ.

Г. Пузыревский.

В. Григорьевъ.

В. Малининъ.

А. Семеновъ.

А. Чернышевъ.

Г. Исаевъ.

**Общій приходъ суммъ и возвратъ расходовъ по устройству
канализациі 1-й очереди за 1909 г.**

ПРИХОДЪ.	Суммы		Суммы общія.
	частная.	Рубли. К.	
Разныя поступленія.			
Отчислено со счета эксплоатациі канализациі на покрыtie пере-расхода особаго кредита въ 126.000 р., ассигнованного Думой по до-кладу № 186—1904 г. на производство опытovъ надъ біологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ. (Возвратъ стоимости печатанія 2-го отчета Коммісії біологического способа)	—	—	4916 91
Счетъ, суммъ подлежашихъ возврату.			
Отъ подр. Н. Гусакова за поденныхъ, обратившихся за его счетъ на постройкѣ барака-больницы на верхнихъ поляхъ орошения	9 60		
Отъ Н. Якунчикова за сортировку кирпича за его счетъ при работахъ устройства верхняго канала	63 70		
Отъ Акц. О-ва Мальцовскихъ заводовъ возвратъ переплаты за его счетъ разнымъ лицамъ за цементъ для работы устройства верхняго канала	19 —		
Отъ Вр. Правит. Коммісії по надзору за устройствомъ въ г. Москвѣ нового водопровода и канализации неизрасходованная часть отъ суммы, выданной на ея сдер жаніе въ 1908 г.	273 33	365 63	
	—	—	5282 54
Расходъ по устройству канализациі, покрытый временно изъ обще городскихъ средствъ	—	—	618864 30
Итого прихода.	—	—	624145 84
Суммы, непосредственно записанныя на уменьшеніе расходовъ отвѣтствую-щихъ кредитовъ.			
а) По устройству верхнихъ полей=412 руб. 15 к.			
Содержаніе чертежника С. Кащеева, отнесенное на расходы по канализованію городскихъ зданій	180 —		
Поступленія отъ разныхъ подрядчиковъ и Городского Работного дома за поломанныя части вагонетокъ	227 98		
Возвратъ излишне выданныхъ за матеріалъ	4 17		
б) По устройству верхняго канала въ городѣ.			
Содержаніе межевого инженера Ф. Дирихса, отнесенное на расходы изъ кредита постройки коллектора Солдатенковской больницы.	50 —	462 15	
Всего прихода и суммъ на уменьшеніе расходовъ	—	—	624608 99

**Общій сводъ расходовъ по устройству канализациі 1-й оче-
реди за 1909 годъ.**

РАСХОДЫ.	Устройство канализации 1-й очереди.		Приобрѣтие земель для расширения площади по- лей орошения (верхний поля).		Устройство верхнихъ полей орошения.		Устройство биологиче- ской станціи на 500,000 вesselъ на верхнихъ по- ляхъ орошения.		Устройство верхняго канализационнаго канала къ городу.		Производство опытовъ надъ биологическимъ способомъ очистки сточ- ныхъ водъ.		Общие расходы по 2-й очереди канализации.		Итого израсходовано по всѣмъ кредитамъ.			
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
Расходы по реализа- ції канализаціонныхъ займовъ	4536	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4536	23
Работы сдѣльныя	7103	52	—	—	248447	70	1661	96	37263	07	—	—	—	—	—	—	294481	25
> поденныя	281	78	—	—	3339	56	952	64	6412	98	—	—	—	—	—	—	10986	96
Городской матеріаль.	7120	57	—	—	50288	04	1454	43	47200	24	—	—	—	—	—	—	106063	28
Пріобрѣтеніе инвент.	57	50	135782	83	49	05	5877	85	1133	96	—	—	—	—	—	—	142901	19
Ремонтъ инвентаря (кромѣ городскаго матеріала).	—	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750	—
Содержаніе админи- страціи (жалованье и т.п. высшимъ и низшимъ служащимъ)	2969	87	—	—	15605	54	—	—	12627	15	—	—	—	—	—	—	31202	56
Анализы воды и почвы.	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	—
Канцелярскія и чер- тежн. принадлежности, отпечатка плановъ, пе- реписка бумаги и проч.	1111	40	—	—	31	50	—	—	162	56	—	—	—	—	—	—	1305	46
Составленіе и напечатаніе отчетовъ и описаний канализаціи (жалованье и проч. расходы, кромѣ инвентаря).	8008	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4479	42	—	—	12488	05
Содержаніе временной Правительственной Ком- миссіи и печатаніе жур- наловъ и проч. для нея.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15509	74	15509	74	240	16
Разные расходы	76	67	—	—	—	—	—	—	163	49	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	31496	17	135782	83	318511	39	9946	88	104963	45	4479	42	15509	74	620689	88		
Суммы, подлежащія возврату	—	—	—	—	2985	56	—	—	78	38	—	—	—	—	—	—	3063	94
Всего	31496	17	135782	83	321496	95	9946	88	105041	83	4479	42	15509	74	623753	82		
Разные расходы, от- несенные на кредитъ устройства канализаціи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393	02
Весь расходъ за 1909 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	624146	84

Расходы по устройству канализации 1-й очереди г. Москвы за 1909 годъ.

№№ исполн. смѣтъ и статья.	РАСХОДЪ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общая.	рубли. к.
	ГЛАВА I. Расходы по реализаціи канализаціонныхъ зайдовъ. О т д ъ л ь I. Б. Расходы по изготавленію и доставленію 5% облигаций XL серіи. Изготовленіе облигаций 730 80 Доставка облигаций за-границу 448 52 В. Уплата гербового сбора за облигациі XL серіи. Дополнительный гербовый сборъ — — 3356 91				
	Всего по главѣ I.	—	—	4536	23
	 ГЛАВА XI. Содеряніе администраціи (составленіе и печатаніе отчета по устройству канализации, описание канализации). О т д ъ л ь V. Составленіе и печатаніе отчета по устройству канализации. A. Вознагражденіе служащихъ по составленію отчета. а) По дѣлопроизводству 1.132 р. б) По бухгалтеріи 1.275 , 2407 —				
	 Б. Печатаніе V-го выпуска отчета. Печатаніе 700 экземпляровъ 353 68			2760	68
	 О т д ъ л ь VI. Составленіе и издание описанія устройства канализации г. Москвы 1-й очереди. Жалованье и наградный чертежнику. 330 — Вознагражденія за сдѣльные чертежные работы 927 р. 81 к. и письменные работы 22 р. 10 к. 949 91				

№ испол. смѣть и статьи.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
	Прочіе расходы:				
	Вознаграждение служащимъ литографіи Р. Бахмана за аккуратное исполненіе работъ атласа къ описанію устройства канализации 30 руб и Московскому Обществу взаимного отъ огня страхованія премія за страховку 1.200 экземпляровъ атласа 53 руб. 41 коп.		83 41		
	Печатаніе описанія устройства канализации:				
	Отпечатка таблицъ, чертежей и фотографическіе снимки для атласа къ описанію устройства канализации		3884 62	5247 95	
	Всего по главѣ XI.		-- --	8008 63	
	B				
	Устройство полей орошенія.				
	О т д ё л ъ I.				
	Сооруженія для орошенія полей.				
	Б. Земляные канавы, насыпи и дороги.				
1824	б) Устройство канавы, соединяющей тальвегъ съ главной водоотводной канавой:				
	Работы сдѣльные подрядч.		2717 83		
	» поденные »		8 93		
	Городской материалъ		597 23		3323 99
	О т д ё л ъ II.				
	Жилые и хозяйственныя зданія.				
	Ст. 2. Зданія для сельского хозяйства.				
4044	Переустройство амбара для зерна (здание № 23) на лѣтній баракъ для сельско-хозяйственныхъ рабочихъ=1 595 руб. 11 коп.:				
	Работы сдѣльные подрядч.		901 08		
	» поденные »		74 70		
	Городской материалъ		619 33		
4043	Устройство столовой и кухни (здание № 51) для сельско-хозяйственныхъ рабочихъ=2.425 р. 18 коп.:				
	Работы сдѣльные подрядч.		777 35		
	» поденные »		13 —		
	Городской материалъ		1634 83		

№№ исполн. смѣть и статьй.	РАСХОДЪ.	Суммы		Суммы	
		частныя.		рубли.	к.
4046	Устройство сафая-ледника для сельско-хозяйственныхъ рабочихъ=6.502 р. 27 к.: Работы сдѣльныя подрядч. · поденныя · · · · · Городской материалъ.	2493	08	10522	56
	О т д ъ л ь III. Благоустройство усадьбы. А) Водопроводъ и канализація.	45	15	3964	04
1836	Устройство водопровода и канализації въ лѣтнемъ баракѣ для сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и кухнѣ=524 р. 32 к.: Работы сдѣльныя подрядч. Городской материалъ.	219	18	524	32
	Всего по главѣ XIII.	305	14		
	ГЛАВА XV. Разные расходы.			14370	87
	Списанный въ расходъ остатокъ авансовыхъ суммъ Управления Моск. Курской жел. дор. по оплатѣ тарифа по перевозкѣ строительныхъ материаловъ для полей орошениія по Курской жел. дор. (до 1905 г.)	59	67		
	Поѣзда судебной комиссіи на автомобильѣ на поля орошениія по дѣлу о переплатѣ подрядчику Сергееву для осмотра сооруженій на мѣстахъ и др.	17	—	76	67
	Всего по главѣ XV			76	67
	Всего по устройству канализації 1-й очереди за 1909 г.			26992	40
	ГЛАВА XVII. Предварительные расходы по 2-й очере- ди канализаціи.				
	Расходы по изысканію, съемкѣ и отчужденію земель для загороднаго участка 2-й очереди.				
	Личный составъ=2.744 р. 87 к.				
	Жалованье члену совѣщанія по изысканію земель.	933	33		

№№ исполн. смѣть и статьи.	РАСХОДЪ.	Суммы		Суммы	
		частная.		общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Суточныя членамъ совѣщанія по изысканію земель .	750	33		
	Разъездныя имъ же и др. лицамъ .	556	54		
	Жалованье чертежнику-нивелировщику 400 р. и сдѣльное вознагражденіе за чертежныя работы 30 руб.	430	—		
	Жалованье десятнику при нивелировкѣ .	75	—		
	Работы поденныя.				
	Поденнымъ рабочимъ при геодезическихъ изслѣдованіяхъ (изъ аванса) .	140	—		
	Пріобрѣтеніе инвентаря=57 р. 50 к.				
	1 барометръ отъ Ф. Шавбе .	55	—		
	1 термометръ Цельсія (изъ аванса) .	250	—		
	Анализъ воды и почвы .	225	—		
	Канцелярскія, чертежныя принадлежности и проч.=192 р. 43 к.				
	Канцелярскія и чертежныя принадлежности .	34	20		
	Публикацій о продажѣ земель городу .	157	98		
	Мелкие расходы изъ аванса .	—	25		
				3359	80
	Общіе расходы по составленію проекта 2-й очереди.				
	Личный составъ.				
	Сдѣльное вознагражденіе чертежнику за исполненіе плана г. Москвы для 2-й очер.	225	—		
	Канцелярскія принадл. и проч.=918 р. 97 к.				
	Отпечатка плановъ къ докладу о расширеніи района канализациі	863	—		
	Клише для доклада о расширеніи канализациі.	897	—		
	Переписка бумагъ на пишущей машинѣ .	47	—		
				1143	97
	Всего по главѣ XVII	—	—	4503	77
	Весь расходъ по устройству канализациі 1-й очер. и предварительнымъ расходамъ 2-й очер. за 1909 г.	—	—	31496	17

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Расходы по пріобрѣтенію земель для расширенія полей орошенія за 1909 годъ.

№№ исполн. смѣть и статьй.	Р А С Х О Д Ъ	Суммы		Суммы	
		частныя.	Рубли. К.	общія.	Рубли. К.
	Приобрѣтеніе 71 дес. 1.580 кв саж. земли для расширенія площади верхнихъ полей орошенія.				
	Управлению Московскаго Удѣльнаго Округа въ окончательный расчетъ за приобрѣтенную городомъ для расширенія площади верхнихъ полей орошенія землю, мѣрою 71 д 1.580 кв. с., изъ состава 4-го Царицынскаго Удѣльнаго имѣнія урочище «Гурьево».	128316.67			
	Крестьянская пошлины и совершение купчей крѣпости	6628.54			
	Управлению Московскаго Удѣльнаго Округа арендная плата за 71 дес. 1.580 кв. саж. земли по 13 июня 1909 г., по день окончательного расчета приобрѣтенія въ собственность города этой земли	837.62		135782.83	
	Всего расходовъ по приобрѣтенію земель для расширенія полей орошенія за 9 годъ	—	—	135782.83	

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Расходы по устройству верхнихъ полей орошениі за 1909 г.

№№ исполн. смѣть и статьи.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы	
		частныя.	общія.
		Рубли.	К.
Разводные канавы.			
1296, 1820, 1828, 1829, 1831, 1832, 1846, 1851, 1869, 1913.	Работы сдѣльные (1908 г. 293 руб. 96 коп. и 1909 г. 9.931 р. 41 к.)=10.225 р. 37 к.		
	По кирпичнымъ, бетоннымъ и дерев. развод- нымъ канавамъ подрядч. (1908 г. 293 р. 96 к. и 1909 г. 5.381 р. 56 к.)	5675	52
	По землянымъ разводнымъ канавамъ (подрядч. 2.949 р. 89 к. и Город Работ. дома 397 руб. 49 коп.)	3347	38
	По выпускамъ и лоткамъ (подрядч. 1.067 руб. 73 к. и Гор. Раб. дома 134 р. 74 к.)	1202	47
Работы поденныя:			
	По бетоннымъ разводнымъ канавамъ (подрядч. 218 р. 60 к. и Гор Раб. дома 28 р. 80 к.)	247	40
	Городской материалъ=6.117 р. 52 к.:		
	По бетоннымъ разводнымъ канавамъ.	5588	71
	По выпускамъ и лоткамъ	528	81
			16590 29
Распределительные канавы			
1828, 1831, 1846, 1851, 1869, 1913.	Работы сдѣльные (подрядч. 6.351 р. 79 к. и Гор. Работ. дома 506 р. 05 к.)	6857	84
	Городской материалъ	117	98
			6975 82
Дренажъ.			
1819, 1821, 1826.	Работы сдѣльные подрядч.	4485	49
	Городской материалъ	9358	54
			54215 03
М о с т ы.			
1854	Работы сдѣльные подрядч.	99	68
	Городской материалъ	248	15
			347 83
Планировка участковъ и ремонтъ вагонетокъ.			
1295, 1833, 1843, 1845, 1859, 1868, 1882, 1884.	Работы сдѣльные (1908 г. 7.084 р. 44 коп. и 1909 г. 170.685 р. 17 к.)=177.769 р. 61 к.		
	Подрядчиковъ (1908 г. 7.084 р. 44 к. и 1909 г. 132.449 р. 57 к.)	139534	01
	Гор. Работ. дома	38235	60

№№ испол. смѣть и статьей.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частнія.		общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Работы поденныя (уборка травы)=2.419 руб. 59 коп.:				
	Подрядчиковъ	878	40		
	Гор. Рабоч. дома	1490	71		
	Сел. хоз. отд. полей орошения	50	48		
	Городской материалъ (по устройству времененных мостовъ для рельсовыхъ путей 699 руб. 15 к. и устройству рельсовыхъ путей 12.261 р. 73 коп.)	12960	88		
	Ремонтъ инвентаря (ремонтъ вагонетокъ)== =10.265 р. 69 коп.:				
	Работы сдѣльныя подрядч. (материалъ подрядчика)	687	—		
	Городской материалъ.	9578	69	203415	77
	Устройство огражденій на уч. № 141.				
1877	Работы сдѣльныя Гор. Рабоч. дома	65	70		
	Городской материалъ.	111	90	177	60
	Кирпичная труба подъ дорогу вдоль главной водоотводной канавы.				
1818	Работы сдѣльныя подрядч.	217	90		
	, поденныя	3	80		
	Городской материалъ.	402	91	624	61
	Мостовая.				
	(По дорогѣ вдоль главной водоотводной канавы отъ насосной станціи до Николо-Угрѣшской дороги и по Николо-Угрѣшской дорогѣ до биологическихъ фильтровъ на уч. № 115 верхнихъ полей орошения и до склада верхнихъ полей орошения):				
1822	Работы сдѣльныя подрядч.	883	11		
	, поденныя	81	06		
	Городской материалъ.	4550	42	5524	59
	Сторожна при решетѣ у насосной станціи.				
1864	Работы сдѣльныя подрядч.	190	52		
	Работы поденныя=60 р. 05 к.:				
	Подрядч.	49	25		
	Гор. Рабоч. дома	10	80		
	Городской материалъ.	454	97	705	54

№№ испол. смѣтъ и статьей.	Р А С Х О ДЪ.	Суммы		Суммы	
		частныя.		общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Установка чугунныхъ задвижекъ по с. в. кирпичной разводной канавѣ (для спуска жидкости на насосную станцію).				
1914	Городской материал	—	—	640	—
	Сарай для матеріаловъ (вместо сгорѣвшаго).				
1237	Работы сдѣльныя подрядч. 1908 г.	—	—	122	57
	Бараки для лѣтнихъ рабочихъ (2 барака, столовая, кухня и сторожка для инструментовъ).				
1809	Работы сдѣльныя=1 743 р. 50 к.:				
	Подрядчика	1143	50		
	Городского Работного дома (матеріалы)	600	—		
	Работы поденныя=363 р. 87 к.:				
	Подрядчика	29	85		
	Городского Работного дома	139	80		
	Сельско-хоз. отдѣла полей орошенія	194	22		
	Городской материал	786	08		
				2893	45
	Заборъ (вокругъ склада при насосной станції).				
1853	Работы сдѣльныя подрядч.	410	25		
	Городской материал	379	72		
				789	97
	Баракъ-больница.				
4047	а) Устройство зданія=6.729 р. 61 к.				
	Работы сдѣльныя подрядч.	2897	45		
	Работы поденныя=38 р. 50 к.:				
	Подрядчиковъ	34	50		
	Городского Работного дома	4	—		
	Городской материал	3793	66		
1870	б) Устройство водопровода и канализаціи==1.113 р. 60 к.				
	Работы сдѣльныя подрядч.:				
	По устройству канализаціи	226	р. 98 к.		
	, , водопровода	57	, 12 ,		
	, , приемниковъ	52	, 88 ,		
		336	98		

№№ исполн. смѣть и статьей.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
	Городской материалъ:				
	По устройству канализациіи , , , водопровода	631 р. 53 к. 145 , 09 ,	776 62		7843 21
	Разные расходы.				
1310, 1880, 1885.	а) Нивеллировка, приобрѣтеніе и ремонтъ геодезическихъ инструментовъ=633 р. 07 к.				
	Жалованье рабочимъ при нивеллировкѣ мѣсячнымъ		489 62		
	Поденные работы (нивеллировка и установка реперовъ)=31 р. 40 к.:				
	Подряниковъ. Городского Работного дома			5 70 25 70	
	Пріобрѣтеніе инвентаря (геодезические инструменты отъ П. И. Махинъ и К°):				
	7 рулетокъ въ 5 с \times 2 р. 25 к. 1 рулетка 16 лентъ къ 5 с. рулеткамъ \times \times 1 р. 21 $\frac{1}{2}$ к. 2 ленты къ 5 с. рулеткамъ \times \times 1 р. 08 к. 8 полусаженокъ скл. съ 4 дѣл. \times \times 28,8 к. 1 рулетка съ стальной лентой съ 2 дѣл.	15 р. 75 к. 1 , 94 , 18 , 90 , 2 , 16 , 2 , 30 , 8 , ~ ,	49 05		
	Ремонтъ инвентаря (ремонтъ геодезическихъ инструментовъ).			63 —	
	б) Мелкая работы и содержаніе склада=1.864 р. 62 коп.				
	Работы сдѣльные подрядчиковъ (1908 г.—4 р. 04 к. и 1909 г.—1.756 р. 48 к.)=1.770 р. 73 к.:				
	По перевозкѣ материаловъ (1908 г.—4 р. 04 к. и 1909 г.—1.756 р. 48 к.) По мелкимъ работамъ Работы поденные сельско-хозяйственного от- дѣла полей орошения.		1760 52 10 21 93 89		2497 69

№№ исполн. смѣть и статей.	РАСХОДЪ.						Суммы частныя. Рубли. К.	Суммы общія. Рубли. К.		
	Жалованье. Р. К.	Периодиче- ская при- бавки. Р. К.	Квартпр- нья. Руб. К.	Доплаты к жалованью единовр. и пособия. Руб. К.	Парграffий. Р. К.					
Содержаніе администрації (техническій надзоръ, публикаціи).										
Личный составъ=15.115 р. 92 к.										
1880	Высшіе служащіе:									
	1 инженеръ.	2400	—	—	—	—	—	—		
	1 пом. завѣд. скла- домъ.	1065	240	250	*) 175	—	75	—		
	2—3 чертежника.	1800	322	50	312	50	450	112		
	1—2 конторщица.	900	270	—	—	150	—	60		
	При главномъ ин- женерѣ:									
	1 инженеръ.	300	—	—	—	—	—	—		
	1 дѣлопроизводи- тель.	500	—	—	—	—	—	—		
	Служащіе канал. отдѣла:									
	Дѣлопр. и помощ. его.	—	—	—	—	450	—	—		
	Счетоводъ, писцы.	—	—	—	—	100	—	—		
	Служащіе бухгал- теріи э. к.—за- учеть материа- ловъ по устр. к.	—	—	—	—	175	—	—		
	Итого.	6965	832	50	562	50	1500	247		
	Низшіе служащіе: По общимъ рабо- тамъ:						50			
	Десятники.	3753	225	90	417	02	308	75		
	Машинистъ смаз- чикъ.	—	—	—	—	11	25	—		
	Итого.	3753	225	90	417	02	320	292		
Весь расходъ по устр. верхнихъ полей орошенія за 1909 годъ.										
— 31 50 15147 42 318511 39										

*) Завѣд. складомъ единовр. вознагражд. 100 р. и помощ. завѣд. склад. един. пособіе 75 р.

№№ испол. смѣть и статьей.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
	Суммы, подлежащія возврату въ 1910 г.				
1984	Ремонтъ вагонетокъ при работахъ устройства верхнихъ полей орошения за счетъ подрядч. Ф. и Н. Герингеръ=2.975 р. 96 к.				
	Поденные работы Городской материалъ		742 51 2234 44		
4047	Поденные работы при постройкѣ барака-боль- ницы за счетъ подрядч. Н. Гусакова (31 декабря 1909 г. зачислены въ уплату изъ причитающихся съ ему денегъ по опр. Упр. № 2144)		9 60	2985 56	
	Всего съ расходами и суммами, подлежащими возврату		— —	321496 95	

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Расходы по устройству біологической станціи на верхнихъ поляхъ орошенія для очистки 500.000 ведеръ сточной жидкости въ сутки за 1909 годъ.

№№ исполн. смѣть и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы		Суммы ббщія. Рубли. К.
		частныя.	Рубли. К.	
	Оштукатурка стѣнъ осадочныхъ бассейновъ.			
1867	Работы сдѣльныя подрядч. Городской матеріаль.	185 28 284 95		470 23
	Устройство сторожки при біологической станціи.			
1309, 1881	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г. 155 р. 22 к. и 1909 г.—79 р. 26 к.) Поденные работы=61 р. 61 к. Подрядч. Гор. Работ. дома Городской матеріаль.	234 48 44 61 17 — 72 97		369 06
	Установка чугунныхъ задвижекъ для біологическихъ фильтровъ.			
1911	Приобрѣтеніе инвентаря. Т-ву машиностр. завода В. Грачевъ и К° за 14 шт. задвижекъ чугунныхъ съ маховиками. Работы поденныхъ Сел.-хоз. отд. полей оро- шения	1100 — 7 97		1107 97
	Загрузка фильтровъ (дополнительная загрузка).			
1338	Работы поденные Сел.-хоз. отд. полей оро- шения Городской матеріаль.	54 56 478 51		533 07
	Устройство и окраска огражденій во- кругъ осадочныхъ бассейновъ.			
1284, 1865	a) Устройство=1.013 р. 35 к. Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г. по устр. периль на стѣнахъ осадочныхъ бассейновъ 231 р. 69 к. и 1909 г. 471 р. 85 к.) Городской матеріаль.	703 54 309 81		
1837	b) Окраска=47 р. 91 к. Работы сдѣльныя подрядч.	47 91		1061 26

№ исполн. смѣть и статьей.	РАСХОДЪ.	Суммы		Суммы	
		частная,		общая,	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
Устройство электрическаго освѣщенія.					
1823	Т-му д-му инж.Масленниковъ и К° за установку 4-хъ дуговыхъ фонарей на біологической станціи (инвентарь) Городской материалъ	469	40	51	36
					520 76
Установка измѣрительныхъ приборовъ.					
1866	Работы сдѣльныя Городской материалъ	82	91	106	78
					189 69
Дерновые работы, планировка, уборка земли и материаловъ и разныя мелкія работы.					
1833	Одерновка откосовъ вокругъ біологическихъ фильтровъ.				
	Работы сдѣльныя подрядч.	345	23		
1879	Разныя мелкія работы=784 р. 40 к.				
	Работы сдѣльныя подрядч. (увозка земли съ біологич. фильтровъ).	62	59		
	Работы поденныя (уборка юкса, шлака, перевозка мусора и проч.)=721 р. 81 к.				
	Подрядчиковъ Гор. Работ. дома Сел.-хоз. отдѣла полей орошенія	406	52	283	60
		283	60	31	69
					1129 65
Оборудование насосной станціи.					
1911	Установка центробѣжного насоса и приводного вала на насосной станціи верхнихъ полей орошения для перекачки сточнай жидкости на біологическую станцію=4.312 р. 74 к.				
	Пріобрѣтеніе инвентаря=4.308 р. 45 к.				
	Джонъ М. Сумнеръ и К° за установку центробѣжного насоса съ принадлежностями:				
	Центробѣжный насосъ низкаго давленія зав. бр. Зульшеръ съ концентрическимъ кожухомъ 300 mm. со шпикомъ 400×300	785	р.		
	Водяная задвижка 300 mm.	85	,		
	Всасывающій клапанъ съ сѣткой 300 mm.	250	,	1120	—

№№ испол. смѣтъ и статьей.	Р А С Х О ДЪ.	Суммы		Суммы	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.
	Эйзенверкъ Вюльфель за трансмиссионное устройство: состоящее изъ стального вала $d=95$ mm., 3 фрикционныхъ муфтъ системы Гилля со шкивами и выключателями, 5 подшипниковъ съ фундаментными плитами, стѣнной коробки съ подшипниками и 2 чугунныхъ шкивовъ на двигателяхъ Дизеля		26.125		
	Р. Ф. Бейеръ за приводные англійскіе ремни:				
	1 одинарный 350 mm. \times 7 mm. дл. 5,80 п. с. \times 24 р. = 139 р. 20 к.				
	1 двойной 240 mm. \times 16 mm. дл. 6,30 п. с. \times 26 р. = 163 , 80 ,				
	1 двойной 250 mm. \times 16 mm. дл. 6,30 п. с \times 34 р. 214 , 20 ,		517 20		
	Подземные работы Сел.-хоз. отд. полей орошения (установка насоса)		4 29		
1883	Устройство фундаментовъ для приводного вала въ насосной станціи верхнихъ полей орошения=252 р. 45 к.				
	Работы подземные Гор. Раб. дома Городской материалъ		102 40 150 05		4565 19
	Весь расходъ по устр. біологической станціи на 500.000 ведерь за 1909 г.		— —		9946 88

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Расходы по устройству невыполненной по проекту 1-й очереди части верхняго канализационного канала въ городъ съ переводами отъ IV и V бассейновъ за 1909 годъ.

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Проиладка 30" чугунныхъ трубъ.				
2	а) По Солянкѣ и Варварской площади на протяженіи 186,41 саж. съ 2 колодцами. Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	—	—	185	78
5	б) По Котельнической набережной отъ Старого Космодаміанскаго пер. до перевода черезъ Яузу на протяженіи 285,82 саж. съ 1 выпускнымъ колодцемъ. Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.) > поденныя > (1908 г.)	91	43	124	58
6	в) По Краснохолмской ул., Нижнему Гончарному пер. и Гончарной набережной до Ст. Космодаміанскаго пер. на протяженіи 321,65 саж. съ 2 выпускными и 2 вантузными колодцами. Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.) > поденныя > (1908 г.)	33	15	186	37
21	г) По Варваркѣ и Варварской площади отъ угла Ипатьевскаго пер. на протяженіи 93,03 саж. до части 30" чугунной трубы, уложенной въ 1908 г., съ 1 выпускнымъ колодцемъ. Работы сдѣльныя=2.559 р. 37 к. Подрядчику Водопроводнаго отдѣла (перерѣзка и прокладка трубъ). II отдѣленія (замощеніе) Работы поденныя подрядч. Городской материалъ	498	06	684	43
22	д) По Подколокольному пер. на протяженіи 112,56 саж. отъ уложенной по Солянкѣ въ 1908 г. 30" чугунной трубы до Петропавловскаго пер. Работы сдѣльныя=2.519 р. 32 к. Подрядч. Газового завода (переклад фонарной проводки). Водопроводнаго отдѣла (передѣлка, подвѣска водопроводныхъ трубъ и проч.) II отдѣленія (замощеніе) Работы поденныя подрядч. Городской материалъ	1899	55	9264	46
		42	83		
		58	09		
		518	85		
		116	50		
		6980	54	9616	36

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.																									
		Рубли.	К.	Рубли.	К.																								
23	<p>е) По Яузскому бульвару и Устинскому проѣзду отъ Петропавловского пер. до соединительной камеры у устья рѣки Яузы, на протяженіи 210,81 саж.</p> <p>Работы сдѣльныя—5 525 р. 46 к.</p> <table> <tr> <td>Подрядч.</td> <td>4196</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Ш-го О-ва конно-жел. дор. (устр. мостиковъ).</td> <td>95</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Городскихъ жел. дор. (устройство мостиковъ).</td> <td>92</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Водопроводнаго отдѣла (перекладка, подвѣска водопроводныхъ трубъ и пр.)</td> <td>82</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Газового завода (газовыя работы)</td> <td>78</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>II отдѣленія (замощеніе)</td> <td>979</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Работы поденныя подрядч.</td> <td>188</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Городской матеріалъ.</td> <td>13531</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>Итого по прокладкѣ 30" чуг. трубъ.</p>	Подрядч.	4196	71	Ш-го О-ва конно-жел. дор. (устр. мостиковъ).	95	20	Городскихъ жел. дор. (устройство мостиковъ).	92	03	Водопроводнаго отдѣла (перекладка, подвѣска водопроводныхъ трубъ и пр.)	82	86	Газового завода (газовыя работы)	78	99	II отдѣленія (замощеніе)	979	67	Работы поденныя подрядч.	188	43	Городской матеріалъ.	13531	13			19245	02
Подрядч.	4196	71																											
Ш-го О-ва конно-жел. дор. (устр. мостиковъ).	95	20																											
Городскихъ жел. дор. (устройство мостиковъ).	92	03																											
Водопроводнаго отдѣла (перекладка, подвѣска водопроводныхъ трубъ и пр.)	82	86																											
Газового завода (газовыя работы)	78	99																											
II отдѣленія (замощеніе)	979	67																											
Работы поденныя подрядч.	188	43																											
Городской матеріалъ.	13531	13																											
	Прокладка 36" чугунной трубы.	—	—	39120	63																								
10	<p>По Новоспасской площади и М Каменщикамъ на протяженіи 89,41 саж. съ 1 выпускнымъ колодцемъ.</p> <table> <tr> <td>Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)</td> <td>51</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td> , поденныя , (1908 г.)</td> <td>57</td> <td>37</td> </tr> </table> <p>Итого по прокладкѣ 36" чуг. трубы.</p>	Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)	51	35	, поденныя , (1908 г.)	57	37			108	72																		
Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)	51	35																											
, поденныя , (1908 г.)	57	37																											
	Прокладка 20" чугунныхъ трубъ.	—	—	108	72																								
1	<p>а) По Бол. Полуярославскому пер. и Ярославскому пер. на протяженіи 196,24 саж.</p> <table> <tr> <td>Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)</td> <td>107</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td> , поденныя , (1908 г.)</td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> </table>	Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)	107	13	, поденныя , (1908 г.)	60	80			167	93																		
Работы сдѣльныя подрядч (1908 г.)	107	13																											
, поденныя , (1908 г.)	60	80																											
3	<p>б) По Серебрянической и Полуярославской набережнымъ отъ Сахарного завода на протяженіи 259,95 саж. съ 1 выпускнымъ и 1 вантузнымъ колодцами.</p> <table> <tr> <td>Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)</td> <td>498</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td> , поденныя , (1908 г.)</td> <td>473</td> <td>13</td> </tr> </table>	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	498	26	, поденныя , (1908 г.)	473	13			971	39																		
Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	498	26																											
, поденныя , (1908 г.)	473	13																											
4	<p>в) По Устинской и Серебрянической набережнымъ до Сахарного завода на протяженіи 418,65 с.</p> <table> <tr> <td>Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)</td> <td>458</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td> , поденныя , (1908 г.)</td> <td>82</td> <td>70</td> </tr> </table> <p>Итого по прокладкѣ 20" чуг. трубъ.</p>	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	458	46	, поденныя , (1908 г.)	82	70			541	16																		
Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	458	46																											
, поденныя , (1908 г.)	82	70																											
		—	—	1680	48																								

№№ исполнительныхъ съмѣть и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
Прокладка 6" чугунной трубы.					
27	По Бол. Ивановскому пер. до Солянки ул. на протяженіи 62,78 саж.				
	Работы сдѣльные=771 р. 54 к.				
	Подрядч.	534	75		
	Газового завода (перекладка фонарной газовой проводки)	30	42		
	II отдѣленія (замощеніе)	206	37		
	Работы поденныя подрядч.	78	63		
	Городской материалъ.	1306	40	2156	57
	Итого по прокладкѣ 6" чуг. трубы.	—	—	2156	57
Кирпичные каналы.					
7	а) По Новоспасской площади отъ 36" перевода до существующаго канала 5'4" на углу Сорокосвятской ул., труба круглая, кирпичная діам. 4'7", протяженіемъ 199,44 саж. съ 6 смотровыми колодцами.				
	Работы сдѣльные подрядч. (1908 г.)	446	93		
	, поденныя , (1908 г.)	377	93	824	88
8 а, 8 б.	б) По улицѣ М. Каменищикамъ отъ 30" перевода до 36" перевода; труба круглая кирпичная, діам. 4'6", протяженіемъ 33,10 саж. съ 2 смотровыми колодцами и 154 саж. съ 3-мя смотровыми колодцами.				
	Работы сдѣльные подрядч. (1908 г.)	998	25		
	, поденныя , (1908 г.)	229	90	1228	15
25	в) по Варваркѣ отъ Москворѣцкой улицы до Рыбнаго пер., каналъ кирпичный яйцевидный высотою 5', протяженіемъ 116,89 саж.				
	Работы сдѣльные=9.101 р. 83 к.				
	Подрядч.	7352	91		
	Моск. полицейск. телеграфа (передѣлка кабелей полицейскаго телеграфа)	30	94		
	Газового завода (перекладка и исправленіе фонарныхъ проводокъ и пр.)	148	45		
	Водопроводнаго отдѣла (исправленіе водопроводныхъ линій и пр.)	549	26		
	II отдѣленія (замощеніе)	620	27		
	Работы поденныя=1.236 р. 73 к.				
	Подрядч.	1198	93		
	Городскаго Работного дома	37	80		
	Городской материалъ	6130	60	16469	16

№№ исполнительныхъ смыть и статей.	РАСХОДЪ.	Sуммы	Sуммы
		частныя.	общія.
		Рубли. К.	Рубли. К.
20,19	г) По Варваркѣ отъ Рыбнаго пер. до Юшкова пер. труба кирпичная 5' въ тоннель протяженiemъ 54,21 саж. съ устройствомъ для предварительного выясненія качествъ грунта, 2-хъ шахтъ 1,00×1,00 саж. на мѣстахъ будущихъ колодцевъ противъ Рыбнаго пер. и противъ дома Бояръ Романовыхъ (устр. кирпичной 5' трубы—6.538 р. 87 к. и устр. 2-хъ шахтъ—509 р. 25 к.).		
	Работы сдѣльныя=1.810 р. 44 к.		
	Подрядч. О-ва Электрич. освѣщенія (за электр. энергию).	1652 34	
	Шведско-Датско-Русскаго Телефоннаго О-ва (телефонные работы)	96 79	
	II отдѣленія (замощеніе)	47 61	
		13 70	
	Работы поденныя=1.420 р. 43 к.		
	Подрядч. Городскаго Работнаго дома	878 53	
		54 90	
	Приобрѣтеніе инвентаря=945 р. 41 к.		
	Отъ завода Т-ва В. Грачевъ и К°:		
	1 кессонъ желѣзный	290 р.— к.	
	10 кружалъ желѣз. больш.×19 р.	190	
	10 , , мал.×15 руб.	150	
	1 , , усилен. типа.	41 . . 51 . .	
	8 закладокъ желѣз.×1/75	14	
	28 рельсъ желѣзныхъ		
	29 подвѣсковъ	{ 99	
	4 бады желѣзныхъ		
	2 телѣжки		
	2 телѣжки×5 р.	10	
	14 звеньевъ рельсъ 10,75 пд ×4 р.	43	837 51
	Отъ фирмы Л. Ф. Пло:		
	1 лебедка чугунная съ желѣзной рамой на 25 пд.	40 80	
	Отъ Акц. О-ва Сименсъ и Гальске.		
	1 электродвигатель 3-хъ-фазнаго тока съ коротко замкнутыми якорями № 232469	64—	
	Изъ аванса:		
	1 ушать дубовый.	2 р. 25 к.	
	1 зубило	— > 20 .	
	1 ключъ гаечный.	— > 30 .	
	1 фонарь.	— > 35 .	3 10
	Городской матеріалъ.		2871 84
			7048 12

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	Р А С Х О ДЪ.	Суммы		Суммы																	
		частныя.	рубли. к.	общія.	рубли. к.																
24	<p>д) По Варваркѣ отъ дома Боярь Романовыхъ до Ипатьевскаго пер до переходной камеры № 1, труба кирпичная 5' протяженіемъ 45,11 с.</p> <p>Работы сдѣльные=3.335 р. 46 к.</p> <table> <tr><td>Подрядчика</td><td>924 23</td></tr> <tr><td>Городскаго Работнаго дома</td><td>1566 40</td></tr> <tr><td>II отдѣленія (перекладка водостока)</td><td>618 60 *)</td></tr> <tr><td>II , (замощеніе)</td><td>191 10</td></tr> <tr><td>Водопроводнаго отдѣла (передѣлка водопроводной линіи)</td><td>35 13</td></tr> </table> <p>Работы подземные=225 р. 91 к.</p> <table> <tr><td>Подрядчика</td><td>34 75</td></tr> <tr><td>Городскаго Работнаго дома</td><td>191 16</td></tr> <tr><td>Городской матеріаль.</td><td>2389 54</td></tr> </table>	Подрядчика	924 23	Городскаго Работнаго дома	1566 40	II отдѣленія (перекладка водостока)	618 60 *)	II , (замощеніе)	191 10	Водопроводнаго отдѣла (передѣлка водопроводной линіи)	35 13	Подрядчика	34 75	Городскаго Работнаго дома	191 16	Городской матеріаль.	2389 54				
Подрядчика	924 23																				
Городскаго Работнаго дома	1566 40																				
II отдѣленія (перекладка водостока)	618 60 *)																				
II , (замощеніе)	191 10																				
Водопроводнаго отдѣла (передѣлка водопроводной линіи)	35 13																				
Подрядчика	34 75																				
Городскаго Работнаго дома	191 16																				
Городской матеріаль.	2389 54																				
26	<p>е) По Петропавловскому пер., каналъ кирпичный яйцевидный, высотою 4', протяженіемъ 98,01 саж.</p> <p>Работа сдѣльная=5.297 р. 22 к.</p> <table> <tr><td>Подрядчика</td><td>4155 78</td></tr> <tr><td>Газового завода (исправл. фонар. газов. проводокъ и пр.)</td><td>262 71</td></tr> <tr><td>Водопроводнаго отдѣла (переклад. водопров. трубъ и пр.).</td><td>483 02</td></tr> <tr><td>II отдѣленія (замощеніе)</td><td>395 71</td></tr> <tr><td>Работы подземные подрядч.</td><td>127 08</td></tr> <tr><td>Городской матеріаль.</td><td>3602 17</td></tr> </table>	Подрядчика	4155 78	Газового завода (исправл. фонар. газов. проводокъ и пр.)	262 71	Водопроводнаго отдѣла (переклад. водопров. трубъ и пр.).	483 02	II отдѣленія (замощеніе)	395 71	Работы подземные подрядч.	127 08	Городской матеріаль.	3602 17				5950 91				
Подрядчика	4155 78																				
Газового завода (исправл. фонар. газов. проводокъ и пр.)	262 71																				
Водопроводнаго отдѣла (переклад. водопров. трубъ и пр.).	483 02																				
II отдѣленія (замощеніе)	395 71																				
Работы подземные подрядч.	127 08																				
Городской матеріаль.	3602 17																				
	Итого по кирпичнымъ каналамъ		— —	40547 69																	
	Переводъ подъ дномъ р. Яузы.																				
12	<p>Устройство чугуннаго перевода 30" подъ дномъ р. Яузы для пропуска водъ верхняго канала; длина перевода отъ внутренней поверхности соединительной камеры до центра вантузного колодца.</p> <p>Работы сдѣльные подрядч. (1908 г.)</p> <p> , подземные , (1908 г.)</p>		9 214 14	223 14																	
	Итого по переводу подъ дномъ р. Яузы.		— —	223 14																	

*) Въ суммѣ 618 р. 60 к. находятся 9 р. 10 к. (за цементъ отъ Богау и К°), которые будутъ приняты въ расходъ устр. верхн. канала Главн. бухгалт. въ 1910 году.

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общия.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
К а м е р ы .					
	Въ точкахъ перехода однѣхъ трубъ въ другія были спроектированы и устроены слѣдующія камеры				
17	a) При переходѣ коллекторовъ $h=2'4''$ въ 20" напорную трубу въ Б. Ярославскомъ пер. устроена камера съ установкой въ ней 20" задвижекъ и 14" хлопушки на существующей 14" гончарной трубѣ, которая остается на случай ремонта 20" перевода (въ исполн. смету вошло еще 6,08 саж. 20" трубъ отъ камеры до линіи 20" трубъ).				
	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	435	47		
	, поденныя , (1908 г.)	26	50	461	97
13	b) Камера—при присоединеніи 20" перевода IV бассейна къ 30" переводу верхняго канала передъ переходомъ его черезъ Яузу, близъ ея устья.				
	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	100	—		
	, поденныя , (1908 г.)	22	43	122	43
14	v) Камера № 4—при переходѣ 30" перевода въ круглый самотечный каналъ 4'6" на углу М. Каменщиковъ и Краснохолмской ул.				
	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	53	24		
	, поденныя , (1908 г.)	41	55	94	79
16	g) Камера № 5—при переходѣ канала 4'6" въ 36" трубу въ М. Каменщикахъ.				
	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	48	50		
	, поденныя , (1908 г.)	16	—	64	50
15	d) Камера № 6—при переходѣ 36" трубы въ каналъ 4'7" на Новоспасской площади.				
	Работы сдѣльныя подрядч. (1908 г.)	32	50		
	, поденныя , (1908 г.)	15	80	48	30
34	e) Камера № 0—на углу Москворѣцкой ул. и Варварки.				
	Работы сдѣльныя=214 р. 66 к.				
	Подрядчика	106	57		
	Газового завода (исправл. фонар. газов. проводокъ)	98	57		
	II отдѣленія (замощеніе)	9	52		
	Работы поденныя подрядч.	20	75		
	Городской материалъ	383	53	618	94

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.																
		Рубли.	К.	Рубли.	К.															
30	<p>ж) Камера № 1—при переходѣ яйцевидной кирпичной трубы $H=5'$ въ чугунную 30" трубу на углу Варварки и Ипатьевскаго пер.</p> <p>Работы сдѣльныя=439 р. 41 к.</p> <table> <tr> <td>Подрядчика</td> <td>417</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>II отдѣленія (замошеніе)</td> <td>21</td> <td>47</td> </tr> </table> <p>Работы поденныя=38 р. 88 к.</p> <table> <tr> <td>Подрядчика</td> <td>30</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Городскаго Работного дома</td> <td>8</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Городской материалъ</td> <td>914</td> <td>65</td> </tr> </table>	Подрядчика	417	94	II отдѣленія (замошеніе)	21	47	Подрядчика	30	08	Городскаго Работного дома	8	80	Городской материалъ	914	65				
Подрядчика	417	94																		
II отдѣленія (замошеніе)	21	47																		
Подрядчика	30	08																		
Городскаго Работного дома	8	80																		
Городской материалъ	914	65																		
28	<p>з) Камера № 2—при переходѣ 30" чугунной напорной трубы въ кирпичный яйцевидный самоточный каналъ $h=4'$ на углу Хитровской плош. и Петропавловскаго пер.</p> <p>Работы сдѣльныя=93 р. 09 к.</p> <table> <tr> <td>Подрядчика</td> <td>83</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>II отдѣленія (замошеніе)</td> <td>9</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Работы поденныя подрядч.</td> <td>5</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Городской материалъ</td> <td>522</td> <td>08</td> </tr> </table>	Подрядчика	83	87	II отдѣленія (замошеніе)	9	22	Работы поденныя подрядч.	5	40	Городской материалъ	522	08				1392 94			
Подрядчика	83	87																		
II отдѣленія (замошеніе)	9	22																		
Работы поденныя подрядч.	5	40																		
Городской материалъ	522	08																		
29	<p>и) Камера № 3—при переходѣ кирпичнаго яйцевиднаго канала $h=4'$ въ 30" чугунную напорную трубу на Яузскомъ бульварѣ, на углу Петропавловскаго пер.</p> <p>Работы сдѣльныя=97 р. 31 к.</p> <table> <tr> <td>Подрядчика</td> <td>86</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>II отдѣленія (замошеніе)</td> <td>11</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Работы поденныя подрядч.</td> <td>6</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Городской материалъ</td> <td>518</td> <td>57</td> </tr> </table>	Подрядчика	86	03	II отдѣленія (замошеніе)	11	28	Работы поденныя подрядч.	6	—	Городской материалъ	518	57				620 57			
Подрядчика	86	03																		
II отдѣленія (замошеніе)	11	28																		
Работы поденныя подрядч.	6	—																		
Городской материалъ	518	57																		
	Итого по камерамъ				4046 32															
	Устройство соединительныхъ трубъ (перепусковъ) для направления водъ существующей сѣти верхняго яруса въ новый каналъ																			
36	<p>а) На Варваркѣ—для части V бассейна:</p> <p>На углу Москворѣцкой ул - 6" чугунная труба по Москворѣцкой ул., протяженiemъ 6,95 пог. саж., съ 1 колодцемъ.</p> <p>Противъ Среднихъ рядовъ—6" чугунная труба по Варваркѣ, протяженiemъ 1,30 пог. саж., изъ существующаго колодца.</p>																			

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	Р А С Х О Д Т.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Противъ Ипатьевскаго переул.—10" чугунная труба по Варваркѣ и Ипатьевскому пер., протяженіемъ 0,76 пог. саж., съ 1 колодцемъ.				
	Работы сдѣльныя=164 р. 18 к.				
	Подрядч.	126	51		
	II отдѣленія (замощеніе)	37	67		
	Работы поденныя подрядч.	36	45		
	Городской матеріалъ	208	50	409	13
32	б) На Хитровской площади отъ колодца № 1 до переходной камеры № 2, діам. 6", на протяженіи 8,48 пог. саж.—для части V бассейна.				
	Работы сдѣльныя=106 р. 91 к.				
	Подрядч.	76	97		
	II отдѣленія (замощеніе)	29	94		
	Работы поденныя подрядч.	3	30		
	Городской матеріалъ	96	90	207	11
33	в) На Яузскомъ бульварѣ отъ колодца № 1 въ переходную камеру № 3 на протяженіи 9,87 пог. саж.—для части V бассейна.				
	Работы сдѣльныя=98 р. 86 к.				
	Подрядч.	54	44		
	Водопроводнаго отдѣла (перекладка водопроводной трубы)	11	93		
	II отдѣленія (замощеніе)	32	49		
	Работы поденныя подрядч.	10	25		
	Городской матеріалъ	49	53	158	64
37	г) Въ Петропавловскомъ пер.—для части V бассейна (работа вслѣдствіе своей незначительности введена въ общую исполнительную смету № 37).				
	Работы сдѣльныя II отдѣленія (замощеніе)	3	95		
	поденныя подрядч.	30	55	34	50
31	д) На Краснохолмской улицѣ—6" гончарная труба для перепуска части VI бассейна въ кирпичную трубу діам. 4' 6" въ камерѣ № 4, на углу Мал. Каменщикова и Краснохолмской ул., на протяженіи 18,17 пог. саж.				
	Работы сдѣльныя=197 р. 57 к.				
	Подрядч.	134	18		
	II отдѣленія (замощеніе)	63	39		
	Работы поденныя подрядч.	48	75		
	Городской матеріалъ	199	28	445	60
	Итого по устройству соединительн. трубъ	—	—	1254	98

№№ исполнительныхъ смѣть и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
37	<p>Перекладка домовыхъ соединительныхъ вѣтвей. (Работа введена въ общую исполн. смѣту № 37).</p> <p>Среднихъ Торговыхъ рядовъ на Варваркѣ, длина новой вѣтви 2,60 саж., средняя глубина 1,81 саж.</p> <p>Владѣнія Мочалкина на Варваркѣ, длина вѣтви 3,48 саж., средняя глубина 1,61 саж.</p> <p>Владѣнія Румянцева по Петропавловскому п., уголъ Хитровской площади, длина новой вѣтви 2,75 саж., средняя глубина 1,44 саж.</p> <p>Владѣнія Лалаевыхъ по Петропавловскому п., длина вѣтви между центрами колодцевъ 2,20 с., средняя глубина 1,77 саж.</p> <p>Работы сдѣльныя II отдѣленія (замощеніе) 36 31 поденный подрядч. 66 — Городской материалъ. 14 12</p>				
	Итого по прокл. домовъ, соединит. вѣтвокъ.	—	—	116	43
	Устройство вентиляціонныхъ притоковъ для обмѣна воздуха во вновь устроенныхъ самоточныхъ каналахъ и въ камерахъ при нихъ.				
37	<p>а) На Варваркѣ и въ Петропавловскомъ пер. (работа введена въ общую исполн. смѣту № 37).</p> <p>Работы сдѣльныя II отдѣленія (замощеніе) 30 42 поденный подрядч. 165 — Городской материалъ. 118 54</p>				
35	<p>б) Въ Большомъ Ярославскомъ пер. у переходной камеры при началѣ 20" перевода IV бассейна. (Работа введена въ общую исполн. смѣту № 35).</p> <p>Работы сдѣльныя=16 р. 77 к.</p> <p>Подрядч. 11 41 II отдѣленія (замощеніе) 5 36 Городской материалъ. 24 75</p>				
	Итого по устройству вентиляц. притоковъ.	—	—	355	48
	Устройство вентиляцій въ колодцахъ на чугунныхъ переводахъ.				
35	<p>(Работа введена въ общую исполнительн. смѣту № 35—по устройству вентиляцій въ выпускныхъ и вантузныхъ колодцахъ и въ соединительной камерѣ въ Ярославскомъ пер.).</p> <p>Работы сдѣльныя=458 р. 97 к.</p> <p>Подрядч. 264 89 II отдѣленія (замощеніе) 194 08</p>				

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	РАСХОДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Работы поденныея подрядч. Городской материалъ	13 40 692 93		1165 30	
	Итого по устройству вентиляцій .	--	--	1165	30
	Устройство временнаго склада.				
18	а) Разборка временнаго склада послѣ работъ 1908 г. и перевозка его на складъ 3-го канализационнаго участка=123 руб. 63 к. Работы поденныея съ материаломъ подрядч. Городского Работного дома.	80 43 43 20			
	б) Перевозка со склада 3-го канализационнаго участка построекъ временнаго склада съ установкой и окраской ихъ вновь на Старой площади въ 1909 году.				
	Работы сдѣльныея подрядч. (въ исп. см. не введено)	232 36			
	в) Разборка временнаго склада послѣ работъ 1909 г. и перевозка его на складъ 3-го канализационнаго участка.				
	Работы сдѣльныея подрядч. (въ исп. см. не введено)	215 70		571 69	
	Итого по устройству временнаго склада .	--	--	571	69
	Разные расходы.				
38	а) Приведеніе въ надлежащій видъ набережной р. Яузы послѣ устройства нового перевода и камеры=104 руб. 49 коп. Работы поденныея подрядч. Городской материалъ	47 80 16 74			
	Работы сдѣльныея съ материаломъ II отдѣленія (въ исп. см. не введено).	39 95			
39	б) Исправленіе поврежденія 4' калала на углу Петропавловскаго пер. и Яузскаго бульвара послѣ затопленія и взрыва газа=115 руб. 70 коп. Работы сдѣльныея II отдѣленія (замощеніе) поденныея подрядч. Городской материалъ	8 78 41 65 59 62			
	Возмѣщеніе расхода домовл. Н-коя Н. И. Филиппова за стекла, разбитыя взрывомъ газа (въ исп. см. не введено)	5 65			

№№ исполнительныхъ сметъ и ста тей.	Р А С Х О Д Ъ.	Суммы частныя.		Суммы общія.		
		Рубли.	К.	Рубли.	К.	
	в) Исправление тротуара и забора по М. Каменщикамъ, поврежденныхъ при прокладкѣ кирпичного канала 4' 6"=148 р. 44 к. (въ исп. см. не введено).					
	Работы сдѣльныя Городского Работнаго дома. поденныя	136	74	117	70	
	Возмѣщеніе расходовъ домовл. Бр. Найдено- выхъ по ремонту забора, поврежденного при ра- ботахъ устройства верхняго канала на Садовой улицѣ и Высокаго моста (въ исп. см. не введено).	90	—			
	Городской материалъ для разныхъ работъ= =111 руб. 29 коп. (въ исп. см. не введено).					
	Рукава пеньковые 139 арш.×42 коп.	58	38			
	Бой кирпича на складѣ 65 шт.× ⁴¹ / ₅₀	2	05			
	Разные мелкіе материалы изъ аванса.	50	85			
	Приобрѣтеніе инвентаря=188 руб. 55 коп. (въ исп. см. не введено).					
	1 ариометръ «Триумфаторъ» № 1108 на 18 цифръ отъ Т-ва Т. И. Гагенъ	160	—			
	1 манометръ отъ Н. Кажкина	9	—			
	1 ватерпасъ дерев. изъ аванса	—	63			
	1 рулетка карманная	1	—			
	1 , , , , , стальн. 10 саж. изъ аванса.	6	57			
	1 , , , , , 1 , , , , , 2 саж.	2	25			
	1 лента рулеточн. стальн. 5 саж. изъ аванса.	—	65			
	1 готовальня изъ аванса	8	—			
	1 метръ складной изъ аванса.	—	45			
	Разные мелкіе хозяйственныя расходы изъ аванса: чай, сахаръ, бѣлый хлѣбъ, чаевья и пр. (въ исп. см.не введено).	67	84	826	31	
	Итого разныхъ расходовъ.	—	—	826	31	
	Содержаніе администраціи (техническій надзѣръ, канцелярскія чертежныя принадлежности и пр.).					
	Личный составъ=12.627 руб. 15 коп.					
		Лицованіе.	Периодич. прибавки.	Дополнительн. единовремен. вознагражден., исходя изъ к.р.	Расѣздная.	Награды.
		Р. К.	Р.	Руб. К.	Р.	Р. К.
	Вышніе служащіе.					
	3 инженера . . .	2950	—	130	1200	—
	Инженеръ по кон- трольной нивелир.	261	67	—	—	—

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	Р А С Х О Д ТЪ.							Суммы частныя.	Суммы общія.		
		Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли.	К.				
		Л/калованье.	Периодич. прибавки.	Дополнительн., единовремен., вызнагражден., пособия и пр.	Разъѣздныя.	Наградный.					
		Р. К.	Р.	Руб. К.	Р.	Р. К.					
1—2 чертежника	1050	—	120	—	—	150	75				
Завѣдующій матеріалами	625	—	—	200	—	—	6250				
1 дѣлопроизводитель при главномъ инженерѣ	200	—	—	—	—	—	—				
Служащіе Канализационнаго отдѣла.											
Дѣлопроизводитель и помощникъ его	—	—	—	450	—	—	—				
Счетоводъ, писцы,	—	—	—	50	—	—	—				
Служащіе бухгалтеріи э. к.—за учетъ материалаовъ по у. к.	—	—	—	175	—	—	—				
Итого	5086	67	250	2075	—	900	137	50	8449 17		
Низшие служащіе.											
Табельщикъ-десятникъ	600	—	—	50	—	—	50	—			
Десятники	917	16	—	62	70	—	61	—			
Десятники экспл. канализац. и рабочие Гор. Работного дома	1903	58	—	—	—	—	—	—			
Сторожа	410	—	—	—	—	—	25	—			
Итого.	3830	74	—	112	70	—	136	—	4079 44		
Разъѣзды по дѣламъ службы высшихъ и низшихъ служащихъ--изъ аванса							98	54			
Канцелярскія, чертежныя принадлежности:											
Бумага, ватманъ, калька, карандаши и пр.							152	76			
Публикаціи о сдачѣ работъ по устройству верхняго канала							9180	12789 71			
Итого по содержанію администраціи.							—	—	12789 71		
Весь расходъ по устройству верхняго канала въ городѣ за 1909 г.							—	—	104963 45		

№№ исполнительныхъ сметъ и статей.	Р А С Х О ДЪ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
		Рубли	К.	Рубли.	К.
Суммы, подлежащія возврату въ 1910 году.					
	Поденныя работы при устройствѣ верхняго канала:				
	По сортировкѣ кирпича за счетъ поставщика Н. Якунчикова (оплачены имъ въ 1909 г.)	65	р. 70 к.		
	По асфальтировкѣ чугунныхъ трубъ Сулинскаго завода за счетъ О-ва для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ (оплачены имъ въ 1909 г.)	13	р. 70 к.	77	40
	Излишне выданнныя подрядч С. В. Авдощенко при окончательномъ разсчетѣ по испол. сметѣ № 23 устройство верхняго канала.			— 98	78 38
	Всего съ расходами и суммами, подлежащими возврату.				105041 83

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Расходы по производству опытовъ надъ біологическимъ способомъ очистки сточныхъ водъ за 1909 годъ.

Р А С Х О Д Ъ.	Суммы частныя.		Суммы общія.	
	Рубли.	К.	Рубли	К.
Напечатаніе отчета Комміссіи по производству опытовъ біологической очистки сточныхъ водъ на поляхъ орошениі гор. Москвы.				
Типографскія работы по напечатанію 2-го отчета Комміссіи по производству опытовъ біологической очистки сточныхъ водъ на поляхъ орошениі гор. Москвы:				
1.200 экземпляровъ Отд. I. Томъ I.	1783	47		
1.200 > > I. > II.	1382	88		
1.200 > > I. > III.	618	19		
300 > Матеріалы къ отчету. Приложение 3 е	694	88	4479	42
Весь расходъ по производству опытовъ съ біологическимъ способомъ за 1909 годъ	—	—	4479	42

Счетоводъ Г. Исаевъ.

**Общіе расходы по устройству канализациі 2-й очереди
за 1909 годъ.**

Р А С Х О Д Ъ.	Суммы		Суммы	
	частныя.		общія.	
	Рубли.	К.	Рубли.	К.
Содержаніе Временної Правительственной Комиссіі по надзору за устройствомъ въ гор. Москвѣ новаго водопровода и канализациі.				
Содержаніе ея въ 1909 г.			—	—
Составленіе и печатаніе журналовъ, плановъ, чертежей, таблицъ и т. п. для означенной Комиссіі.				
Составленіе журналовъ	50	—		
Отпечатка чертежей къ журналу Комиссіі.	66	50		
Печатаніе журналовъ Комиссіі	219	94		
отчета Комиссіі.	39	97		376 41
Всего по общимъ расходамъ устройства канализациі 2-й очереди за 1909 годъ			—	—
				15509 74

Счетоводъ Г. Исаевъ.

Разные расходы, отнесенные на кредитъ устройства канализациі за 1909 годъ.

Р А С Х О Д Ъ.	Суммы частнаго.		Суммы общія.	
	Рубли.	К.	Рубли.	К.
Устройство канавы для отвода верховыхъ и фильтрованныхъ нечистотныхъ водъ со Спасскихъ свалокъ и отъ биологической станціи городскихъ боенъ.				
Составленіе проекта и сметы	—	—	93	02
Коммисіонные расходы по обмѣну земли города на землю О-ва крестьянъ дер. Кожухово.				
П. М. Третьякову за содѣйствіе по обмѣну участка городской земли за Спасской заставой, мѣрою 4 дес., на участокъ, принадлежащий О-ву крестьянъ деревни Кожухово, мѣрою 1 дес. 1.365 кв. саж., за той же Спасской заставой, смежный съ урочищемъ «Сукино болото»	—	—	300	—
Всего разныхъ расходовъ, отнесенныхъ на кредитъ устройства канализациі за 1909 годъ	—	—	393	02

Счетоводъ Г. Исаевъ.

КРАТКИЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ
по устройству
КАНАЛИЗАЦИИ 1-й ОЧЕРЕДИ
г. Москвы
за 1909 годъ.

Вѣдомость расхода матеріаловъ по устрой

Наименование материаловъ.	Цѣна.	Устр. канализациії		Устр. верх ороше
		Количество.	Сумма.	
		Руб.	К.	
Счетъ кирпича въ штукахъ.				
Кирпичъ простой красный	22,50	—	—	—
, клинчатый ,	25	—	—	1000
, простой ,	25	—	—	—
, , ,	27	—	14700	396,90
, , ,	30	—	32730	981,90
, клинчатый ,	31	—	—	17175
, , ,	31,50	—	—	7434
, , ,	32	—	—	—
, , ,	34	—	—	—
Всего	—	47430	1378,80	25629
Гончарныя и дренажныя трубы.				
Гончарныя трубы 5"×1 арш.—пог. с.	1,88	—	—	—
, 5"×1 арш.—шт. ,	—58	—	—	—
, 6"×0,40—пог. с. ,	2,13	—	—	110,4
, 6"×0,50 ,	2,13	—	16,6	35,36
, 6"×1 mtr. пог. с. ,	2,80	—	—	141,5
, 6"×1 арш. ,	2,25	—	—	—
, 6"×1 ,	2,35	—	—	—
, 8"×0,40 п. с. ,	3,25	—	—	56,4
, 8"×0,50 ,	3,25	—	—	150
, 10"×0,40 ,	4,25	—	—	8,8
, 10"×0,50 ,	4,25	—	—	122,5
, 10"×0,50 ,	3,80	—	—	9
, 10"×1 арш. ,	4,83	—	—	—
, 12"×1 mtr. ,	5,87	—	—	—
Итого	—	16,6	35,36	598,6
Гончарные отводы 5"×6"—шт.	1,20	—	—	—
, 6"×3" ,	2,25	—	—	35
, 8"×3" ,	3,40	—	—	76
, 10"×3" ,	4,50	—	—	43
, колѣна 5" шт.	1,01	—	—	—
, полуколѣна 5"---шт. ,	1,10	—	—	—
, 5" ,	1,30	—	—	—
Итого	—	—	—	154
Дренажныя трубы 3"×0,158—пог. саж.	—43	—	—	16136,45
Всего	—	—	35,36	—

ству канализації 1-ї очереди за 1909 г.

Устр. биологической станицы на 500 000 вед. на верхнихъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ		Всего израсходовано	
Сумма	Количество.	Сумма	Количество.	Сумма.	Количество.
Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.	
—	—	—	—	—	—
25	2197	54 92	75	1 69	75
—	—	—	173+35	4335 87	176632
—	—	—	7250	181 25	7250
463 72	386	10 41	—	—	32261
223 62	500	15	—	—	40684
—	—	—	45335	1405 38	45335
—	—	—	98906	3115 54	98906
—	1000	32	—	—	1000
—	—	—	9785	332 69	9785
—	—	—	—	—	332 69
712 34	4083	112 33	334786	9372 42	411928
—	—	—	—	—	11575 89
—	—	—	81,33	152 92	81,33
—	—	—	20	11 60	20
235 16	0,4	—	85	—	110,8
301 39	—	—	—	—	158,1
—	—	—	—	—	2,81
—	—	—	—	7 87	3
—	—	—	—	—	1,33
—	—	—	42,33	99 49	42,33
183 30	—	—	—	—	56,4
487 50	—	—	—	—	150
37 40	—	—	—	—	8,8
520 62	—	—	—	—	122,5
34 20	—	—	—	—	9
—	—	—	0,66	3 22	34
—	—	—	0,94	5 50	20
—	—	—	—	—	3 22
—	—	—	—	—	3 22
—	—	—	—	—	0,66
—	—	—	—	—	0,94
1799 57	0,4	—	85 20шт. и 129,4п.с.	283 60 20 шт. и 745 п.с.	2119 38
—	—	—	—	—	—
78 75	—	—	1	1 20	1
258 40	—	—	—	—	35
193 50	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	43
—	—	—	21	21 21	21
—	—	—	2	2 20	2
—	—	—	6	7 80	7 80
530 65	—	—	30	32 41	184
6938 67	—	—	—	—	563 06
—	—	—	—	—	6938 67
9268 89	—	—	85	—	9621 11

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.		
Водопроводные и канализаціонныетру- бопроводы и детали ихъ.					
Вантузы 2" — шт.	35 —				
Винтеля крив. $\frac{1}{2}''$ — шт.	— 76	6	4 56		
; ; $\frac{3}{4}''$, , , , ,	124	1	124		
; ; $\frac{3}{4}''$ съ показат. горячая и холодная вода.	224	—	—	6	
Итого.	— —	7	5 80	6	
Задвижки Людло 2" — шт.	10 40				
; чугун. водопров. 6" — шт.	20 —	—	—		
; Людло 4" — шт.	20 40	—	—		
; чугун. 6" — шт.	40 —	—	—		
; ; 14" — шт.	68 19	—	—		
; ; 20" — шт.	215 —	—	—		
; ; 1,44×0,47 п. с. — шт.	320 —	—	—	2	
; ; 30" — шт.	328 —	—	—		
Итого.	— —	—	—	—	2
Крестовины 30"×30"×30"×20" — шт.	110 —				
Колѣна желѣзн. оцинк. 2" — шт.	— 12,6	—	—		
; чугунн. 4" — шт.	5 50	—	—		
; ; 4" , , , , ,	7 —	—	—		
; ; 4" , , , , ,	9 —	—	—		
Итого.	— —	—	—	—	—
Клапаны водян. $\frac{1}{2}''$ съ муфт. — шт.	— 84				
; ; $\frac{1}{2}''$ съ кожей , , , , ,	p. ц. 3	—	4 36		
; ; $\frac{3}{4}''$, , , , ,	1 95	1	1 95		
; ; 1" , , , , ,	2 34	2	4 68	1	
Итого.	— —	6	10 99	4	
Контргайки желѣзн. черн. $\frac{1}{2}''$ — шт.	— 03$\frac{2}{3}$	2	— 07	6	
; ; ; $\frac{3}{4}''$, , , , ,	p. ц. —	—	—	4	
; ; ; $\frac{1}{2}''$, , , , ,	— 10 $\frac{2}{5}$	4	— 55	11	
; ; ; 1 $\frac{1}{2}''$, , , , ,	—	—	42	2	
Итого.	— —	15	1 04	23	

нихъ полей нія	Устр. біологической станции на 500,000 вед на верхнихъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано.	
	Сумма.	Количество.	Сумма.	Количество.	Количество.	Сумма.
	Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.	Рубли. К.
—	—	—	—	—	1	35
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
13 44	—	—	—	—	—	—
					1	6
					—	—
					1	1
					—	—
					6	35
					—	4
					—	56
					—	1
					—	24
					6	13
					—	44
13 44	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	10
—	—	—	—	—	2	40
—	—	—	—	—	2	40
—	—	—	—	—	2	80
—	—	—	—	—	2	80
—	—	—	—	—	1	68
—	—	—	—	—	1	19
640	—	—	—	—	1	215
—	—	—	—	—	2	215
—	—	—	—	—	3	640
—	—	—	—	—	—	—
					984	984
					—	—
640	—	—	—	—	12	1438
—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	2	14
—	—	—	—	—	48	2078
—	—	—	—	—	220	39
—	—	—	—	—	6	220
—	—	—	—	—	05	—
—	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	50	05
—	—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	7	50
—	—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	—	9	—
—	—	—	—	—	—	9
					51	51
					—	27
					55	55
					—	—
2 52	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	3	52
—	—	—	—	—	—	4
2 34	—	—	—	—	1	36
—	—	—	—	—	1	95
—	—	—	—	—	3	7
					—	02
4 86	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	85
—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8	29
17	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4	17
68	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20	1
21	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	6	63
1 28	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	32

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализація 1-й очереди.		Устр. верх оропе	
		Количество	Сумма. Руб. К.	Количество.	
Крючки желѣзн. черн. $1\frac{1}{2}''$ —шт.	р. п.	—	—	—	10
, , , $\frac{3}{4}''$	—	25	—	45	10
, , , $1''$	—	21	—	45	10
, , , $1\frac{1}{2}''$	—	10	—	31	6
, , , $2''$	—	9	—	39	—
, , , $3\frac{1}{2}''$	$11\frac{2}{5}$	20	232	—	—
, , , $4''$	14	5	70	—	—
Итого.	— —	90	462	36	
Муфты чугун. $4'' \times 2''$ —шт.	— 50	1	—	50	—
, , $6'' \times 2''$	1 —	1	1 —	—	3
, , $6'$ ремонти.—шт.	4 41	—	—	—	—
, , $12''$ —шт.	12 08	—	—	—	—
, , $30''$ ремонти.	50 —	—	—	—	—
, желѣзн. черн. $1\frac{1}{2}''$ шт.	— 0,41	—	—	—	—
, , $\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —шт.	— 09	1	—	09	—
, , $1'' \times$ —шт.	p. п.	7	—	58	9
, , $1\frac{1}{4}'' \times 1''$ —шт.	— 14	1	—	14	—
, , $1\frac{1}{2}''$ —шт.	— 16	3	—	48	4
, , $2''$ —шт.	— 16	—	—	—	2
, , оцинк. $1\frac{1}{4}''$ —шт.	— 05½	5	—	28	10
, , $\frac{3}{4}''$	— 07,9	—	—	—	10
, , $\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —шт.	— 11	—	—	—	2
, , $1''$ —шт.	p. п.	5	—	52	2
, , $2'' \times 1''$ —шт.	— 32	—	—	32	—
Итого.	— —	25	391	42	
Маховикъ для задвижки	— 50	—	—	—	—
Ниппеля желѣз. черн. $1''$ —шт.	— 06½	2	—	12	—
, , , $1\frac{1}{2}''$ —шт.	— 10½	—	—	—	3
Итого.	— —	2	—	12	3
Отводы чугун. $2''$ —шт.	p. п.	10	2	—	13
, , $4''$ —	— 48	6	288	—	10
, , $5''$ —	3 76	—	—	—	—
, , $6''$ —	4 92	—	—	—	—
, , $6''$ —	8 50	—	—	—	—
, , $30''$ —	104 —	—	—	—	—
Итого.	— —	16	488	23	
Патрубки чугун. $6''$ —шт.	7 —	—	—	—	—
, , $6''$ —	8 50	—	—	—	—
, , $6''$ —	14 —	—	—	—	—
, , $6''$ —	21 —	—	—	—	—
Итого.	— —	—	—	—	—

нихъ полей нія.	Устр. біологической станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош.			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
	Сумма.		Количество.	Сумма.		Количество.	Сумма.		Количество.
	Рубли.	Коп.		Рубли.	Коп.		Рубли.	Коп.	
— 15	—	—	—	—	—	—	10	—	15
— 18	—	—	—	—	—	—	35	—	63
— 21	—	—	—	—	—	—	31	—	66
— 18	—	—	—	—	—	—	16	—	49
—	—	—	—	—	—	—	9	—	39
—	—	—	—	—	—	—	20	—	32
—	—	—	—	—	—	—	5	—	70
— 72	—	—	—	—	—	—	126	5	34
— 3	—	—	—	—	—	—	1	—	50
— 1	—	—	—	—	—	—	4	4	41
— 1208	—	—	—	1	—	—	1	12	08
— 100	—	—	—	3	—	150	3	150	—
— 410	—	—	—	—	—	—	100	4	10
— 71	—	—	—	—	—	—	1	—	09
— 64	—	—	—	—	—	—	16	1	29
— 32	—	—	—	—	—	—	1	—	14
— 55	—	—	—	—	—	—	7	—	12
— 79	—	—	—	—	—	—	2	—	32
— 22	—	—	—	—	—	—	15	—	83
— 27	—	—	—	—	—	—	10	—	79
—	—	—	—	—	—	—	2	—	22
—	—	—	—	—	—	—	7	—	79
—	—	—	—	—	—	—	1	—	32
650	101	1618	4	15441	—	172	—	181	—
—	—	—	—	—	—	—	50	—	50
— 31	—	—	—	—	—	—	1	—	12
—	—	—	—	—	—	—	2	—	31
— 31	—	—	—	—	—	—	3	—	—
— 265	—	—	—	—	—	—	5	—	43
— 480	—	—	—	—	—	—	23	4	65
—	—	—	—	—	—	—	16	7	68
—	—	—	—	—	—	—	1	3	76
—	—	—	—	—	—	—	2	9	84
—	—	—	—	—	—	—	3	25	50
—	—	—	—	—	—	—	9	936	—
745	—	—	—	15	—	97510	54	—	98743
—	—	—	—	2	—	14	2	14	—
—	—	—	—	1	—	850	1	8	50
—	—	—	—	1	—	14	1	14	—
—	—	—	—	1	—	21	1	21	—
—	—	—	—	5	—	5750	5	57	50

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.		
Пробки желѣз. черн. 1"—шт.	— 09 ¹ / ₆	4	— 37	—	
Разные мелкіе материалы изъ аванса.	— 44	4	— 176	6	
Ревизія чугун. эмалиров. 2"—шт.	— 82	1	— 82	3	
Итого.	— —	5	258	9	
Трубы чугун. легк. 2" съ 2 муфт.—шт.	1 26 ¹ / ₂	4	506	—	
, средн. 2" > 1 " — > .	1 65	—	—	3	
, " 2" > 2 " — > .	p. ц.	8	14 53	4	
, " 4" > 1 " — > .	3 30	2	6 60	8	
, " 4" > 2 " — > .	3 63	—	—	6	
, легк. 4" > 1 " — > .	2 20	1	220	—	
, " 4" > 2 " — > .	2 47 ¹ / ₂	4	990	—	
, 5"—пуд	1 80	—	—	—	
, 6" —	1 44	—	—	—	
, 6" обработкъ—пуд.	— 40	—	—	—	
, 6"—шт.	10 27	—	—	—	
, легк. 6"—шт.	3 57 ¹ / ₃	2	715	3	
, 8" обработкъ—пуд.	— 40	—	—	—	
, водопров. 10"×5"—пуд.	1 40	—	—	—	
, 30"—пуд.	1 44	—	—	—	
желѣзн. черн. 1 ¹ / ₂ "—пуд.	3 —	—	—	—	
, 1 ¹ / ₂ "	— 10,22	—	—	100' 5"	
, 1 ¹ / ₂ "	— 20,44	25' 10"	528	94' 2"	
, 1 ¹ / ₂ "	— 27,66	8' 9"	249	—	
, 1 ¹ / ₂ "	p. ц.	21' 9"	746	51'	
, оцинк. 1 ¹ / ₂ "	— 13,8	56' 3"	748	—	
, 3 ¹ / ₄ "	p. ц.	25' 8"	463	246' 10"	
, 1 ¹ / ₄ "	— 130' 9"	34 71	—	—	
, 2"×1 арш.—пуд.	8 —	—	—	—	
Итого.	— —	21 шт. и 269'	107 49	24 шт. и 492' 5"	
Тройники чугун. 2" косые—шт.	— 34	5	170	5	
, 2"×1" съ рѣзьбой—шт.	— 80	1	— 80	—	
, 4"×2"—шт.	— 72	2	144	3	
, 4" съ рѣзьбой—шт.	— 82	2	164	3	
, 4"×1 ¹ / ₂ " съ рѣзьбой—шт.	— 120	1	120	3	
желѣзн. черн. 3 ¹ / ₄ "×1 ¹ / ₂ "	— 18 ¹ / ₃	1	18	—	
, 1 ¹ / ₂ "—шт.	p. ц.	2	48	5	
, 1 ¹ / ₂ "—шт.	p. ц.	2	90	9	
, оцинк. 1 ¹ / ₂ "—шт.	— 17,4	5	87	—	
, 3 ¹ / ₄ "—>	p. ц.	1	24	8	
, 1" — >	— 31	1	31	—	
Итого.	— —	23	976	36	
Тапера чугунные 5"—шт.	1 35	—	—	—	
Угольники желѣзн. черн. 1 ¹ / ₂ "—шт.	— 13,45	—	—	—	
, 1 ¹ / ₂ "—шт.	p. —	3	71	8	

нихъ полей нія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.	
	Сумма.	Количество.	Сумма.	Количество	Сумма.	Количество.	Сумма.	Количество.
	Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.	
—	—	—	—	—	—	4	—	37
—	—	—	—	—	5 30	—	5 30	—
2 64	—	—	—	—	—	10	4 40	—
2 46	—	—	—	—	—	4	3 28	—
5 10	—	—	—	—	—	14	7	68
—	—	—	—	—	—	4	5 06	—
4 95	—	—	—	—	—	3	4 95	—
7 27	—	—	—	—	—	12	21 80	—
26 40	—	—	—	—	—	10	33	—
21 78	—	—	—	—	—	6	21 78	—
—	—	—	—	—	—	1	2 20	—
—	—	—	—	—	—	4	9 90	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11 02
—	—	—	—	—	654,46	6,12	942 42	654,46
—	—	—	—	—	31,8	12,72	31,8	12,72
—	—	—	—	—	2	20,54	2	20,54
—	—	—	—	—	—	—	—	17
10 72	—	—	—	—	—	5	—	87
—	—	—	—	—	1,25	—	1,25	—
—	18,625	—	26 07	—	17541,03	25259 09	17541,03	25259 09
—	—	—	—	—	—	—	18,625	—
—	—	—	—	—	—	—	9,1	27 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,1	—	—	27 30	—	—	—	—	—
10 26	—	—	—	—	—	—	100' 5"	10 26
19 25	—	—	—	—	—	—	120'	24 53
—	—	—	—	—	—	—	8' 9"	2 49
17 50	—	—	—	—	—	—	72' 9"	24 96
—	—	—	—	—	—	—	56' 3"	7 48
44 50	—	—	—	—	—	—	272' 6"	49 13
—	—	—	—	—	—	—	130' 9"	34 71
—	—	—	—	—	8,425	67 40	8,425	67 40
162 63	27,725	пуд.	53 37	18243,085	пуд. и 2 шт.	26313 69	47 ш., 18270,81 II. и 761' 5"	26637 18
—	—	—	—	—	—	—	10	3 40
1 70	—	—	—	—	—	—	1	— 80
—	—	—	—	—	—	—	5	3 60
2 16	—	—	—	—	—	—	5	4 10
2 46	—	—	—	—	—	—	4	4 80
3 60	—	—	—	—	—	—	1	— 18
—	—	—	—	—	—	—	7	1 67
1 19	—	—	—	—	—	—	11	4 97
4 07	—	—	—	—	—	—	5	— 87
—	—	—	—	—	—	—	9	2 15
1 91	—	—	—	—	—	—	1	— 31
17 09	—	—	—	—	—	—	59	26 85
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	—	2 69	—	1 35	—	1 20	1 35
—	1 90	—	—	—	—	—	11	2 69

Наименование материаловъ.	Цѣна,	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма.		
				Руб.	Коп.
Угольники желѣзн. черн. $1\frac{1}{2}$ "—шт.	— 42,67	—	—	—	3
чугунн. 2"—шт.	— 93	—	—	—	—
желѣзн. оцинков. $1\frac{1}{2}$ "	— 18,2	—	—	—	10
, , $\frac{3}{2}$ "	Р. ц. 3	— 73	—	—	6
, , $\frac{1}{2}$ "	— 31	2	— 62	—	—
Итого.	— —	8	206	27	
Флянцы чугун глухіе 20"—шт.	16 —	—	—	—	—
резинов. 2"—шт.	— 08	—	—	—	—
, > 2"—фунт.	— 160	41 золот.	— 68	80 золот.	
, > 4"—	— 160	27 >	— 45	64	,
, > $4\frac{1}{4}'' \times 6\frac{5}{8}''$ —шт.	— 20	—	—	—	—
, > 6"—шт.	— 32	—	—	—	—
, > $6\frac{1}{4}'' \times 8\frac{7}{8}''$ —шт.	Р. ц. —	—	—	—	—
, > 20"—шт..	— 84	—	—	—	—
, > $20\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$ —шт.	Р. ц. —	—	—	—	—
, > 30"—шт.	— 230	—	—	—	—
Итого.	— —	68 золот.	113	1 ф. 48 з.	
Футорки желѣзн. $1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{8}''$ —шт.	— 07 $\frac{1}{3}$	—	—	—	3
Флюгарки 4" одинар.—шт.	— 68	1	— 68	—	—
, 6"	— 80	—	—	—	3
, 6" двойн.	— 80	1	— 80	—	—
Итого.	— —	2	148	3	
Хлопушки чугун. 6"—шт.	11 50	—	—	—	—
, 10"—> .	23 50	—	—	—	—
Итого.	— —	—	—	—	—
Шпинделя бронз. къ 20" задвижкамъ—шт.	28 50	—	—	—	—
, желѣз. > 12"	9 79	—	—	—	—
Итого.	— —	—	—	—	—
Всего по водопр. и канализ. трубопров. и деталямъ ихъ.	— —	—	156 23	—	
Приборы и принадлежности къ нимъ.					
Баки «Эврика» съ клапан.—шт.	5 50	—	—	—	3
, «Комета»—шт.	5 50	2	11	—	—
Итого.	— —	2	11	—	3

нихъ полей нія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош.			Устр. верхнього канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
	Сумма. Рубли. К.	Количество. —	Сумма. Рубли. К.	Количество. —	Сумма. Рубли. К.	Количество. —	Сумма. Рубли. К.	Количество. —	Сумма. Рубли. К.
	1 28	—	—	—	—	—	—	3	1 28
—	—	—	—	1	—	93	—	1	— 93
	1 82	—	—	—	—	—	—	10	1 82
	1 48	—	—	—	—	—	—	9	2 21
—	—	—	—	—	—	—	—	2	— 62
	6 48	20	2 69	1	—	93	56	—	12 16
—	—	—	—	2	—	32	2	—	32 —
—	—	—	—	3	—	24	3	—	— 24
	1 33	—	—	—	—	—	—	1 ф. 25 з.	2 01
	1 07	—	—	—	—	—	—	91 з.	1 52
—	—	—	—	6	—	1 20	6 шт.	—	1 20
—	—	—	—	2	—	64	2	—	— 64
—	—	—	—	13	—	3 98	13	—	3 98
—	—	—	—	1	—	84	1	—	— 84
—	—	—	—	2	—	2 36	2	—	2 38
—	—	—	—	1	—	2 30	1	—	2 30
	2 40	—	—	—	28 шт.	11 58	28 шт. и 2 ф. 20 золот.	—	15 11
—	22	—	—	—	—	—	3	—	— 22
	2 40	—	—	—	—	—	1	—	— 68
—	—	—	—	—	—	—	3	—	2 40
—	—	—	—	—	—	—	1	—	— 80
	2 40	—	—	—	—	—	5	—	3 88
—	—	—	—	14	—	161	—	—	— 47
—	—	—	—	2	—	47	14	—	161
—	—	—	—	—	—	—	2	—	— 47
—	—	—	—	16	—	208	—	16	— 208
—	—	—	—	1	—	28 50	—	1	— 28 50
—	—	—	—	1	—	9 79	—	1	— 9 79
—	—	—	—	2	—	38 29	—	2	— 38 29
	870 88	—	72 24	—	29519 59	—	—	—	30618 94
	16 50	—	—	—	—	—	3	—	16 50
	16 50	—	—	—	—	—	2	—	11
	16 50	—	—	—	—	—	5	—	27 50

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.		
Ванны чугунн. эмалиров. № 1—шт.	60 —	—	—	—	2
Держки съ цѣпью—шт.	— 40	—	—	—	3
Корыта писсуарн. 27½ в.—шт.	12 —	1	12 —	—	—
» умывальн. на 2 кр.—шт.	13 50	2	27 —	—	—
Итого.	— —	3	39 —	—	—
Краны писсуарн. 1½"—шт.	1 50	—	—	—	3
» ¾" съ сѣткой и струей—шт.	3 60	—	—	—	3
Итого.	— —	—	—	—	6
Кронштейны 16" под. писсуар. корыта—пар.	2 50	1	2 50	—	—
» 16" » умывальн. » »	2 —	2	4 —	3	—
» » унитазы » »	— 80	2	1 60	—	—
» » » » »	— 2 —	—	—	3	—
» » баки » »	— 32	2	64	3	—
Итого.	— —	7	8 74	9	—
Нагрѣватели цилиндр. 14" красн. мѣди—шт.	45 —	—	—	—	2
Печи чугун. 14" къ ваннамъ.	15 —	—	—	—	2
Писсуары русск. дамск. 17×15"—шт.	3 36	—	—	—	3
Переливы мѣдн. для ваннъ—шт.	2 —	—	—	—	2
Пробки мѣдн. 11¼" для ваннъ—шт.	— 0	—	—	—	2
» » » » » »	1 12	—	—	—	3
Итого.	— —	—	—	—	5
Раковины—шт.	2 45	1	2 45	—	—
Рекорды никеллиров.—шт.	— 70	2	1 40	—	—
Розетки мѣдныя 1½" —шт.	— 05½	6	— 34	—	—
» » » » » »	— 08	1	— 08	—	—
Итого.	— —	7	— 42	—	—
Сифоны чугун. эмалиров. 2" съ 2 кр.—шт.	р. п.	2	1 95	—	—
» » » » » » »	— 91	—	—	—	8
Итого.	— —	2	1 95	8	—

Сумма. Рубли. К.	Устр. биологической станиці на 500.000 вед. на верхнихъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано.	
	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.
120	—	—	—	—	2	120
120	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	1	20
—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	3	39
450	—	—	—	—	3	4
1080	—	—	—	—	3	50
1530	—	—	—	—	6	15
—	—	—	—	—	1	30
6	—	—	—	—	5	2
—	—	—	—	—	2	50
6	—	—	—	—	3	10
—	—	—	—	—	6	1
96	—	—	—	—	5	60
—	—	—	—	—	1	—
1296	—	—	—	—	16	21
90	—	—	—	—	2	70
30	—	—	—	—	2	—
1008	—	—	—	—	3	30
4	—	—	—	—	2	10
1	—	—	—	—	2	08
336	—	—	—	—	3	4
—	—	—	—	—	1	—
436	—	—	—	—	5	36
—	—	—	—	—	1	45
—	—	—	—	—	2	40
—	—	—	—	—	6	34
—	—	—	—	—	1	08
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7	42
—	—	—	—	—	2	—
728	—	—	—	—	8	1
—	—	—	—	—	—	95
—	—	—	—	—	—	28
728	—	—	—	—	10	9
—	—	—	—	—	—	23

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализації 1-й очередь.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб К.	Количество.	
Траппы чугун. эмалиров. 2" квадр.— шт.	2 20	3	6 60	—	
Трубы смыточн. цинко-никелир.— шт.	2 40	—	—	3	
Унитазы Трентъ съ 2 промыв.—шт.	7 —	2	14 —	3	
Умывальники эмалиров. 23 $\frac{1}{2}$ "×16 $\frac{1}{2}$ " шт.	5 25	—	—	1	
фаянсов. 25"×18"— шт.	13 60	—	—	2	
Итого. . .	— —	—	—	—	3
Всего приборовъ и принадлежн.	— —	—	85 56	—	
Лѣсные материалы.					
Бревна соснов. 6 арш.×2 $\frac{1}{2}$ —3 верш.—шт.	32	107	34 24	725	
» 5 » ×3—3 $\frac{1}{2}$ » »	50	—	—	269	
» 6 » ×3—3 $\frac{1}{2}$ » »	55	—	—	—	
» 6 » ×3—3 $\frac{1}{2}$ » »	56	—	—	35	
елов. 6 » ×3—3 $\frac{1}{2}$ » »	53	—	—	117	
соснов. 7 » ×3 $\frac{1}{2}$ » »	65	50	32 50	—	
» 7 » ×3 $\frac{1}{2}$ » »	72	80	57 60	25	
» 7 » ×3 $\frac{1}{2}$ » »	86	4	3 44	9	
» 8 » ×4 » »	125	119	148 75	734	
» 8 » ×4 » »	150	—	—	9	
» 9 » ×4 $\frac{1}{2}$ » »	190	44	83 60	863	
» 10 » ×4 » »	190	43	81 70	—	
» 10 » ×5 » »	284 $\frac{1}{2}$	—	—	28	
» 10 » ×5 » »	285	57	162 45	96	
» 10 » ×5 » »	325	—	—	8	
» 12 » ×5 » »	333	2	6 66	—	
» 12 » ×5 » »	370	2	7 40	131	
» 12 » ×5 » »	375	3	11 25	5	
» 12 » ×5 » »	425	—	—	5	
» 12 » ×7 » »	595	—	—	2	
» 12 » ×7 » »	850	—	—	1	
» 12 » ×7 » »	875	15	131 25	—	
елов. 16 » ×4 » »	6	—	—	—	—
Итого. . .	— —	526 шт.	760 84	3062 шт.	
Бруски сосн. 12 арш.×1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$, верш.—шт.	64 $\frac{1}{2}$	—	—	395	
» 12 » ×1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$ » »	67	143	95 81	259	
елов. 12 » ×1 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{1}{4}$ » »	60	100	60 —	—	
Итого. . .	— —	243 шт.	155 81	654 шт.	
Балки соснов. 9 арш.×5 верш.×6 верш.	1 10	—	—	54 п. арш.	
» 13 » ×5 » ×6 » »	1 40	—	—	260 » »	
Итого. . .	— —	—	—	314 п. арш.	

нихъ полей нія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано	
	Сумма.	Количество.	Сумма.	Количество.	Сумма.	Количество.
	Рубли К.		Рубли К.		Рубли К.	
—	—	—	—	—	3	6 60
7 20	—	—	—	—	3	7 20
21	—	—	—	—	5	35 —
5 25	—	—	—	—	1	5 25
27 20	—	—	—	—	2	27 20
32 45	—	—	—	—	3	32 45
372 33	—	—	—	—	—	457 89
232	—	—	—	—	832	266 24
134 50	—	—	—	—	269	134 50
19 60	6	3 36	8	4 40	8	4 40
62 01	—	—	—	—	41	22 96
18	—	1	72	—	117	62 01
7 74	—	—	—	—	50	32 50
917 50	—	—	—	—	106	1066 25
13 50	—	—	—	—	76	13 50
1639 70	—	—	—	—	13	1723 30
79 67	—	—	—	—	853	11 18
273 60	—	—	—	—	9	28 25
26	—	—	—	—	907	8 50
484 70	—	—	—	—	43	43 70
18 75	—	—	—	—	153	26 66
21 25	—	—	—	—	8	2 10
11 90	—	—	—	—	133	492 10
8 50	—	—	—	—	2	8 30
—	—	8	48	—	1	2 25
—	—	—	—	—	15	1 50
—	—	—	—	—	8	131 48
3968 92	15 шт.	52 08	8 шт.	4 40	3611 шт.	4786 24
254 79	—	—	—	—	395	254 79
173 53	—	—	—	—	402	269 34
—	—	—	—	—	100	60 —
428 32	—	—	—	—	897 шт.	584 13
59 40	—	—	—	—	54 п. арш.	59 40
364	—	—	—	—	260 , ,	364 —
423 40	—	—	—	—	314 п. арш.	423 40

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализації 1 й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.		
Доски соснов. 6 арш \times 5 верш. \times $1\frac{1}{4}$ "—шт.	— 72	30	21 60	25	
>, 6 , \times 5 , \times $1\frac{1}{4}$ " ,	— 75	470	352 50	1127	
> шпунтов. 6 арш. \times $5\frac{1}{2}$ в. \times $1\frac{1}{2}$ в.—шт.	135	—	— —	—	
> елов. $2\frac{1}{2}$ арш. — п. арш.	— 13	—	— —	—	
>, 6 , —шт.	— 76,8	—	— —	—	
Итого.	— —	500 шт.	374 10	1152 шт.	
Лафетъ сосновый 7 арш 2 верш.—шт.	2 80	6	16 80	8	
Разный мелкій лѣсной матеріаль изъ аванса	— —	—	— —	—	
Слеги елов. 12 арш. \times $1\frac{1}{2}$ —2 верш.—шт.	— 41	—	— —	—	
>, 12 , \times $1\frac{1}{2}$ —2 , , , .	— 48	167	80 16	11	
Итого.	— —	167 шт.	80 16	11 шт.	
Тесь соснов. 6 арш. \times 4 верш. \times 1"—шт.	— 22 $\frac{1}{2}$	89	20 03	30	
>, 6 , \times 4 , \times 1" об.—шт.	— 25	1268	317 —	4574	
Итого.	— —	1357 шт.	337 03	4604 шт.	
Хворость ивовый—куб. с.	4 25 12 —	56 куб. с. 2	238 — 24 —	—	
Итого.	— —	58 куб. с.	262 —	—	
Всего лѣсныхъ матеріаловъ	— —	—	1986 74	—	
Прочіе матеріали.					
Асфальтъ—пуд.	— 45	—	— —	—	
Бакъ желѣзный клепаный—пуд.	5 —	—	— —	9,75	
Буксы роликовые—шт.	3 70 5 30	—	— —	679	
>, — , — , — , — .	— —	—	— —	144	
Итого.	— —	—	— —	823 шт.	
Балки двутавровыя 7"—пуд.	1 50	—	— —	—	
>, 8"— , , , .	1 50	237,625	356 44	74,625	
Итого.	— —	237,625	356 44	74,625	

нихъ полей нія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош.			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
	Сумма. Рубли. К.	Количество. —	Сумма Рубли К.	Количество. —	Сумма Рубли К.	Количество. —	Сумма Рубли К.	Рубли К.	Сумма. Рубли К.
	18 845 25	—	— —	—	— —	—	55 1597	39 60 1197 75	
	— —	—	— —	3 42,5	— —	4,05 5,53	3 42,5	4 05 5 53	
	— —	—	— —	5 3,84	— —	— —	5 3	3 84	
	863 25	—	— —	8 шт. и 42,5 п.ар.	13 42	1660 шт. и 42,5 п. арш.		1250 77	
	22 40	—	— —	—	— —	— —	14	39 20	
	— —	—	— —	—	— —	7,95	— —	7 95	
	4 51	—	— —	—	— —	— —	11	4 51	
	— —	—	— —	—	— —	— —	167	80 16	
	4 51	—	— —	—	— —	— —	178 шт.	84 67	
	6 75	—	— —	—	— —	— —	119	26 78	
	1143 50	—	— —	—	— —	— —	5842	1460 50	
	1150 25	—	— —	—	— —	— —	5961 шт.	1487 28	
	— —	—	— —	—	— —	— —	56 куб. с.	238 —	
	— —	—	— —	—	— —	— —	2	24 —	
	— —	—	— —	—	— —	— —	58 куб. с.	262 —	
	6861 05	—	52 08	—	25 77	— —	— —	8925 64	
	— —	—	— —	6,4	— —	288	6,4	2 88	
	— —	—	— —	— —	— —	— —	9,75	48 75	
	48 75	—	— —	— —	— —	— —	679	2512 30	
	2512 30	—	— —	— —	— —	— —	144	763 20	
	763 20	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	3275 50	—	— —	—	— —	— —	823 шт	3275 50	
	111 94	—	— —	—	— —	— —	74,625 237,625	111 356	
	— —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	111 94	—	— —	—	— —	— —	312,25	468 38	

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх орошо	
		Количество.	Сумма	Количество.	
			Руб. К.		
Баранчики чугун. 9" \times 8"	— 05	—	—	—	5 фун.
, , 10 $\frac{1}{2}$ " \times 8"	— 05 $\frac{2}{19}$	19 фун.	— 97	—	—
Итого. . .	— —	19 фун.	— 97	5 фун.	
Бѣлила свинцовыя	— 20	—	—	3 фун.	
Болты желѣзн. 3/4" \times 3/8"	6 74	—	—	75/8 ,	
, , 1" \times 3/8"	6 26	—	—	35 $\frac{1}{2}$,	
, , 1" \times 1 $\frac{1}{2}$ "	4 48	—	—	26 $\frac{1}{2}$,	
, , 1 $\frac{1}{2}$ " \times 3/8"	р. п. 5 $\frac{3}{4}$ фун.	—	81 41/2 ,	2 п. 15 $\frac{1}{4}$ ф.	
, , 1 $\frac{1}{2}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	— —	—	—	—	
, , 2" \times 3/8"	6 —	—	—	2 п. 81/4 ф.	
, , 2" \times 1 $\frac{1}{2}$ "	4 04	—	—	35 $\frac{1}{2}$ фун.	
, , 2" \times 5/8"	3 60	—	—	150 пуд.	
, , 2 $\frac{1}{2}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	3 07 $\frac{8}{8}$	—	—	17 $\frac{3}{4}$ фун.	
, , 2 $\frac{1}{2}$ " \times 5/8"	р. п. 3 82	—	—	29 $\frac{3}{4}$,	
, , 3" \times 1 $\frac{1}{2}$ "	3 82	—	—	17 $\frac{3}{4}$,	
, , 3" \times 5/8"	р. п. 3 —	—	—	1 п. 11 $\frac{1}{2}$ ф	
, , 3" \times 3/4"	3 —	—	—	—	
, , 3 $\frac{1}{8}$ " \times 3/4"	р. п. 2 36	—	—	—	
, , 3 $\frac{1}{8}$ " \times 7/8"	3 71	—	—	31 фун	
, , 3 $\frac{1}{2}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	р. п. 2 50	—	—	38 $\frac{3}{4}$ фун.	
, , 3 $\frac{1}{2}$ " \times 5/8"	3 50	—	—	—	
, , 4" \times 5/8"	3 18	—	—	23 $\frac{3}{4}$ фун.	
, , 4 $\frac{1}{2}$ " \times 7/8"	2 50	—	—	—	
, , 6" \times 5/8"	3 12	—	—	19 $\frac{1}{2}$ фун.	
, , 10" \times 1 $\frac{1}{2}$ "	3 35	1 п. 24 $\frac{1}{4}$ ф.	5 14	—	
, , 12 $\frac{1}{4}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	5 —	—	—	9 фун.	
, , 14 $\frac{1}{4}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	5 —	11 $\frac{3}{4}$ фун.	1 47	—	
, , 15 $\frac{1}{4}$ " \times 1 $\frac{1}{2}$ "	5 —	12 $\frac{3}{4}$ фун.	1 59	—	
, , 19 $\frac{1}{4}$ " \times 3 $\frac{1}{4}$ "	4 25	—	—	3 п. 8 ф.	
, , 21" \times 3 $\frac{1}{4}$ "	4 25	—	—	1 п. 39 $\frac{1}{2}$ ф.	
Итого. . .	— —	2 п. 14 $\frac{1}{2}$ ф.	9 01	167 п. 9 $\frac{3}{8}$ ф.	
Войлока 2 \times 3 арш.—шт.	— 45	60	27 —	7	
Воронки резинов.—шт.	— 30	—	—	3	
Вытяжки лаковыя разныя—шт.	р. п. 8	—	7 42	1	
Вышки чугунныя разныя—пуд.	р. п. 1,525	—	3 13	0 $\frac{1}{8}$	
Винты желѣзн. разн.—шт.	р. п. 432	—	2 63	288	
Вкладыши баббитовые -шт.	— 40	—	—	335	
Гвозди проволочные 1" — пуд.	4 30	0,25	1 08	—	
, , 1 $\frac{1}{2}$ " — ,	3 48	0,175	6 —	—	
, , 2" — ,	2 40	0,975	2 34	0 $\frac{1}{25}$	
, , 2" — ,	3 13	—	—	1 $\frac{10}{3}$	
, , 3" — ,	2 10	7,25	15 22	3 $\frac{1}{2}$	
, , 3" — ,	2 83	—	—	4 $\frac{1}{2}$	
, , 4" — ,	1 85	2,375	4 39	7 $\frac{1}{25}$	
, , 4" — ,	2 65	—	—	0 $\frac{1}{8}$	
, , 5" — ,	1 85	10,55	19 51	19 $\frac{1}{725}$	

нихъ полей ниа.		Устр. биологической станція на 500.000 вед. на верхнихъ пол. орош.			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
Сумма.		Количество.		Сумма.	Количество.		Сумма.	Количество		Сумма.
Рубли. К.				Рубли. К.			Рубли. К.			Рубли. К.
—	25	—	—	—	—	—	—	5 фун.	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	19 фун.	—	97
—	25	—	—	—	—	—	—	24 фун.	1	22
—	60	—	—	—	—	—	—	3 фун.	—	60
—	128	—	—	—	—	—	—	75/8 ,	1	28
—	549	—	—	—	—	—	—	351/2 ,	5	49
—	296	—	—	—	—	—	—	261/2 ,	2	96
—	59	—	—	—	—	—	—	101/4 ,	1	40
—	1008	—	—	—	—	—	—	2 п. 151/4 ф.	10	08
—	—	—	—	—	1 фун.	—	—	15 1 фун.	—	15
—	488	—	—	—	3 ,	—	—	30 1 п. 111/4 ф.	5	18
—	320	—	—	—	—	—	—	351/2 фун.	3	20
—	46170	—	—	—	—	—	—	150 п.	461	70
—	174	—	—	—	—	—	—	173/4 фун.	1	74
—	257	—	—	—	81/2 фун.	—	—	85 381/4 ,	3	42
—	170	—	—	—	—	—	—	173/4 ,	1	70
—	356	—	—	—	—	—	—	1 п. 111/2 ф.	3	56
—	—	—	—	—	38 фун.	285	38	фун.	2	85
—	—	—	—	—	33 ,	220	33 ,	—	2	20
—	—	—	—	—	17 ,	—	—	17 ,	1	—
—	288	—	—	—	—	—	—	31 ,	2	88
—	336	—	—	—	—	—	—	388/4 ,	3	36
—	—	—	—	—	17 фун.	106	17 ,	—	1	06
—	189	—	—	—	—	—	—	238/4 ,	1	89
—	—	—	—	—	20 фун.	125	20 ,	—	1	25
—	152	—	—	—	—	—	—	191/2 ,	1	52
—	—	—	—	—	—	—	—	2 п. 241/4 ф.	5	14
—	113	—	—	—	—	—	—	9 фун.	1	13
—	—	—	—	—	—	—	—	113/4 ,	1	47
—	—	—	—	—	—	—	—	123/4 ,	1	59
—	1360	—	—	—	—	—	—	3 п. 08 фун.	13	60
—	845	—	—	—	—	—	—	1 п. 391/2 ,	8	45
53258	—	—	—	—	3 п. 171/2 ф.	965	173 п. 13/8 ф.	—	551	25
315	—	—	—	—	—	—	—	67	30	15
—	90	—	—	—	—	—	—	3	—	90
—	38	—	—	—	—	—	—	9	7	80
—	164	—	—	—	—	—	—	2,325	4	77
—	165	—	—	—	—	—	—	720	4	28
—	134	—	—	—	—	—	—	335	134	—
—	—	—	0,5	—	174	—	—	0,25	1	08
—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,675	2	35
—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,225	2	94
—	60	—	—	—	—	—	—	1,06	3	22
—	322	—	—	—	—	—	—	38,65	81	17
—	6553	0,2	—	42	—	—	—	5,75	16	28
—	1309	1,125	—	319	—	—	—	9,625	17	81
—	1342	—	—	—	—	—	—	0,8	2	11
—	211	—	—	—	—	—	—	30,725	56	83
3649	0,45	—	—	83	—	—	—	—	—	—

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализації 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.	Количество.	
Гвозди проволочные 5" —	2,58	—	—	—	6,45
> > 6" —	1,85	1,05	1,94	—	0,25
> > 6" —	2,63	—	—	—	5,825
> > 7" —	1,85	7,025	13 —	—	3
Итого.	— —	29,65	58,09	79,925	
Гравій немытый—куб. саж.	15 —	0,93	13,95	—	57,45
> > > > 25 —	—	—	—	—	2,41
Итого.	— —	0,93	13,95	59,86	
Гайка желѣзная кованая--шт.	— —	—	—	—	
> > 5/8"—пуд.	4,96	—	—	—	0,5
Глухари 2/8"X2"	— 0,1,54	—	—	—	200 шт.
Глина бѣлая—пуд.	— 08 ³ /4	—	—	—	—
Гудронъ—пуд.	— —	—	—	—	
Дверь желѣзная—пуд.	6 —	—	—	—	
Дверки поддув. 7"X 5" —шт.	— 44 ¹ / ₂	25	11,20	—	2
> > 7"X 5 ¹ / ₂ " —	— 27 ¹ / ₂	—	—	—	5
> > 10"X 6" —	— 67	—	—	—	1
> > труб. 10"X 5 ¹ / ₂ " —	— 41 ¹ / ₂	—	—	—	4
> > 10"X 6" —	— 67	—	—	—	1
> > 12"X 6" —	— 76 ¹ / ₂	5	3,84	—	
> > 14"X 7 ¹ / ₂ " —	— 87	1	— 87	—	
> > топоч. 10"X 9" —	— 57 ¹ / ₂	—	—	—	5
> > 12"X 10" —	— 121 ¹ / ₂	3	3,65	—	1
> > 14"X 12" —	— 144	5	7,20	—	
> > чугун. 11"X 10" —	— 240	—	—	—	2
Итого.	— —	39	26,76	21	
Душники лакир. гран. разныя—шт.	р. ц. 10	—	5,44	—	1
Дрова березовыя	р. ц. —	—	—	—	
Дефлекторы—шт.	6 61 ¹ / ₄ —	—	—	—	
Желѣзо кровел. старое 1 арш.—пуд.	— 55	—	—	—	2,25
> > 10 ф.—пуд.	— 215	40	98	—	
> > 10	— 248	2,5	6,20	—	
> > 10	— 250	—	—	—	6
> > 10	— 255	110	280,50	125	
> > 12	— 245	4,1	10,04	2,4	
Итого.	— —	156,6	394,74	135,65	
Желѣзо тавровое 2"X2"X1 ¹ / ₄ "	1,73	3,1 пд.	5,37	—	
> > полукотельное 2 арш.X1 арш.X1 ¹ / ₄ "	1,90	—	—	—	3,06 пд.
> > угловое 1 ¹ / ₂ "X1 ¹ / ₄ "—пуд.	1,60	—	—	—	22,75
> > 2"X1 ¹ / ₄ "—пуд.	1,45	—	—	—	1

нихъ полей нія.	Устр. біологической станицы на 500.000 вед. на верхнихъ пол. орои.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано.	
	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.
16 62	—	—	—	—	6,45	16 62
— 46	—	—	—	—	1,3	2 40
14 —	—	—	—	—	5,325	14 —
5 55	—	—	—	—	10,025	18 55
171 09	2,275	6 18	—	—	111,83	235 36
861 75	—	—	—	—	58,88	875 70
60 25	—	—	—	—	2,41	60 25
922 —	—	—	—	—	60,79	935 95
— —	—	—	—	—	1 9,50	9 50
2,48	—	—	—	—	0,5	2 48
3 08	—	—	—	—	200 шт.	3 08
— —	—	—	—	—	316 27,65	27 65
— —	—	—	—	—	3,225 4,06	3,225 4 06
— —	—	—	—	—	5,35 32,10	5,35 32 10
— 90	—	—	—	—	27	12 10
1 37	—	—	—	—	5	1 37
— 67	—	—	—	—	1	— 67
— 66	—	—	—	—	4	1 66
— 67	—	—	—	—	1	— 67
— —	—	—	—	—	5	— 87
2 88	—	—	—	—	5	2 88
1 21	—	—	—	—	4	4 86
— —	—	—	—	—	5	7 20
4 80	—	—	—	—	2	4 80
14 16	—	—	—	—	60	40 92
— 42	—	—	—	—	11	5 86
— —	—	—	—	—	13 14,94	14 94
— —	—	—	—	—	85,96	85 96
1 24	—	—	—	—	2,25	1 24
— —	—	—	—	—	40	98 —
— —	—	—	—	—	2,5	6 20
— 15	—	—	—	—	6	15 —
318 75	—	—	—	—	235	599 25
5 88	—	—	—	—	6,5	15 92
340 87	—	—	—	—	292,15	735 61
— 5 80	—	—	—	—	3,1 пд.	5 37
36 40	—	—	—	—	3,46 пд.	5 80
1 45	—	—	—	—	22,75	36 40
					1	1 45

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.	Количество.	
Желѣзо угловое $2'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ —пуд.	1,58	—	—	—	—
, $2'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ —пуд.	1,65	—	—	—	—
, $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ —пуд.	1,45	—	—	—	9,35
, $3'' \times 2'' \times 1\frac{1}{4}''$ —пуд.	1,55	37,125	57,54	—	—
Итого.	—	—	37,125 пд.	57,54	33,1 пд.
Желѣзо круглое $\frac{1}{4}''$ —пуд.	1,48	—	—	—	1,05
, $\frac{3}{8}''$ —пуд.	1,50	—	—	—	0,425
, $\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,40	—	—	—	0,975
Итого.	—	—	—	—	4,45 пд.
Желѣзо квадр. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,33	—	—	—	11,075
, $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,40	—	—	—	37
, $2'' \times 2''$ —пуд.	1,40	59,075	82,71	—	—
Итого.	—	—	63,1 пд.	88,73	48,075
Желѣзо полосовое $1\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$ —пуд.	P. .	—	—	—	0,45
, $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ —пуд.	1,45	—	—	—	1,95
, $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}''$ —пуд.	1,65	—	—	—	0,35
, $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}''$ —пуд.	1,33	—	—	—	1
, $2'' \times 1\frac{1}{4}''$ —пуд.	1,45	—	—	—	4,175
, $2'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,45	—	—	—	3,925
, $2'' \times 1\frac{3}{8}''$ —пуд.	1,40	—	—	—	23,55
, $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,33	—	—	—	11,925
, $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,38	—	—	—	2,5
, $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —пуд.	1,40	—	—	—	2,7
, $3'' \times 1\frac{3}{8}''$	1,40	4,25	5,95	—	5,5
Итого.	—	—	4,25 пд.	5,95	58,025
Замки висячие разные—шт.	P. .	8	2,82	—	—
, дверные $10'' \times 2\frac{1}{2}''$ съ регул.—шт.	— 90	—	—	—	1
, съ катк. $10\frac{3}{4}'' \times 2\frac{3}{8}''$ —шт.	— 12,2	—	—	—	5
, лаков. съ катк. $12'' \times 2\frac{3}{4}''$ —шт.	— 80	—	—	—	21
, , , $14'' \times 3''$ —шт.	— 96	4	3,84	—	—
Итого.	—	—	12 шт.	6,66	27 шт.
Задвижки лакиров. попеч. $2\frac{1}{2}''$ —шт.	— 09 $\frac{1}{2}$	4	—	38	—
, оконн. лакиров. $7'' \times 5\frac{1}{2}''$ —шт.	— 22 $\frac{1}{2}$	—	—	—	2
, , , $10\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{4}''$ —шт.	P. .	20	—	5,12	—
, , , $14'' \times 7''$ —шт.	— 33 $\frac{1}{26}$	—	—	—	52
, дверн. , $8\frac{1}{4}''$ —шт.	— 41 $\frac{1}{2}$	4	—	1,66	—

нихъ полей ния.		Устр. биологической станицы на 500.000 вед. на верхнихъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано.			
Сумма.		Количество.		Сумма.		Количество.		Сумма.	
Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.	
—	—	86,5		136,67		—	—	86,5	
		32,875		54,25		—	—	32,875	
13,56		—		—		—	—	9,35	
		—		—		—	—	37,125	
								57	54
51,41	119,875	пд.		190,92		—	—	189,6	пд.
—	1,55	—		—		—	—	1,05	
	64	—		—		—	—	0,425	
4,17	—	—		—		—	—	2,975	
								—	55
6,36	—	—		—		—	—	1	64
—	14,72	—		—		—	—	4	17
51,80	—	—		—		—	—	—	
—	—	—		—		—	—	11,075	
						—	—	41,025	
						—	—	59,075	
								82	71
66,52	—	—		—		—	—	111,175	ад.
—	65	1,35		1,99		—	—	1,8	
2,83	—	—		—		—	—	1,95	
—	58	—		—		—	—	0,35	
1,33	—	—		—		—	—	1	33
6,06	2,95	—		4,28		—	—	7,125	
5,22	—	—		—		—	—	3,925	
32,97	—	—		—		—	—	23,55	
15,86	—	—		—		—	—	11,925	
3,45	—	—		—		—	—	2,5	
3,78	—	—		—		—	—	2,7	
7,70	—	—		—		—	—	9,75	
									13,65
80,43	4,3	пд.		6,27		—	—	66,575	
—	—	9		2,92		—	—	17	
—	90	—		—		—	—	1	74
—	5,62	—		—		—	—	5	90
16,80	—	—		—		—	—	5	62
—	—	—		—		—	—	21	80
						—	—	4	38
23,32	9	—		2,92		—	—	48	шт.
—	—	—		—		—	—	32	90
—	45	—		—		—	—	—	38
—	—	—		—		—	—	5	45
17,34	—	—		—		—	—	20	12
—	—	—		—		—	—	52	34
						—	—	1	66

Наименование материаловъ.	Цѣна.	Устр. канализації 1-й очередь.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма.		
		Р.	Коп.	Руб. К.	Количество.
Задвижки дверн. лакиров. 21"×7"—шт.	— 48	—	—	—	16
, , , 21"×10"—шт.	р. п. .	3	2,69	—	
, , , 28"×10 $\frac{1}{2}$ "—шт.	112	1	1,12	—	
Итого. . .	— —	32 шт.	10,97	70 шт.	
Завертки форточныя 3"—шт.	р. п. .	7	— 49	40	
Закладки двернныя 5 $\frac{1}{4}$ "—шт.	— 35 $\frac{1}{8}$	8	2,81	—	
Заклепки желѣзныя 1 $\frac{1}{2}$ "×3 $\frac{1}{8}$ "—пуд.	р. п. .	—	—	1,25	
, , , 1"×1 $\frac{1}{2}$ "—пуд.	р. п. .	—	—	2,425	
, , , 1 $\frac{1}{4}$ "×1 $\frac{1}{2}$ "—пуд.	3	—	0,8	1,5	
, , , 1 $\frac{1}{2}$ "×3 $\frac{1}{8}$ "—пуд.	р. п. .	—	—	1,434	
, , , 1 $\frac{1}{2}$ "×1 $\frac{1}{2}$ "—пуд.	3	—	0,575	1	
, , , 1 $\frac{3}{4}$ "×7 $\frac{7}{8}$ "—пуд.	2,37	—	—	2,675	
, , , 2 $\frac{1}{4}$ "×7 $\frac{7}{8}$ "—пуд.	2,62 $\frac{1}{2}$	—	—	0,875	
, , , разн. размѣр.	р. п. .	0,225	— 93	0,625	
Итого. . .	— —	1,6 пуд	5,06	11,784 пд.	
Камень бутовый—куб. саж.	22,50	20,5	461,25	2	
булыжный—куб. саж.	5,95	—	—	4,2	
, , ,	22,49 $\frac{1}{2}$	—	—	2,69	
, , ,	28,41 $\frac{1}{2}$	—	—	20,15	
, , ,	82,55, $\frac{7}{8}$	—	—	29,26	
, , ,	98,15, $\frac{1}{2}$	—	—	9,7	
, , ,	107,87 $\frac{1}{2}$	—	—	4,94	
Итого. . .	— —	20,5 к. с.	461,25	72,94 к. с.	
Коксы разн. отъ $\frac{3}{8}$ " до 1"	— 27	—	—	—	
Концы бумажныя	5,40	—	—	0,25 пд.	
Колонки вентиляціонныя	2,25	—	—	—	
Костили форточные 3 $\frac{1}{4}$ "	— 06 $\frac{5}{12}$	12 шт.	— 77	—	
Костили путевые 5"×1 $\frac{1}{2}$ "	3,25	—	—	322 пд.	
Кольца резиновыя	— 06	—	—	—	
Кольца спѣпныя	— 60	—	—	2 шт.	
Колосники чугунные разные—пуд.	1,92	5,15	9,89	1,9	
Котлы чугунные	2 —	3,925	7,85	—	
Крышки желѣзныя	3 —	—	—	—	
Крышки чугунных для люковъ	2,40	—	—	—	
Крючки заклад. 3"—шт.	— 05	—	—	1	
вѣтровъ 3 $\frac{1}{2}$ "—шт.	— 07 $\frac{2}{3}$	36	2,76	—	
, , 4 $\frac{1}{2}$ "—шт.	— 12, $\frac{8}{9}$	—	—	52	
, , кровельные—пуд.	2,40	0,6	1,44	—	
Итого. . .	— —	36 шт. и 0,6 пуд.	4,20	53 шт.	

нихъ полей пія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол орош.			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.	Количество. Рубли. К.	Сумма. Рубли. К.		
							Рубли. К.	Рубли. К.	
	7 68	—	—	—	—	—	16	7	68
	—	—	—	—	—	—	3	2	69
	—	—	—	—	—	—	1	1	12
	25 47	—	—	—	—	—	102 шт.	36	44
	2 56	—	—	—	—	—	47	3	05
	—	—	—	—	—	—	8	2	81
	4 91	—	—	—	—	—	1,25	4	91
	8 40	—	—	—	—	—	2,425	8	40
	4 50	—	—	—	—	—	2,3	6	90
	5 30	—	—	—	—	—	1,434	5	30
	3—	—	—	—	—	—	1,575	4	73
	6 34	—	—	—	—	—	2,675	6	34
	2 30	—	—	—	—	—	0,875	2	30
	2 53	0,625	1 99	—	—	—	1,475	5	45
	37 28	0,625	1 99	—	—	—	14,009 пд.	44	33
	45—	—	—	—	—	—	22,5	506	25
	24 99	—	—	—	—	—	4,2	24	99
	60 51	—	—	—	—	—	2,69	60	51
	573 17	—	—	—	—	—	20,15	573	17
	2415 62	—	—	—	—	—	29,26	2415	62
	952 08	—	—	—	—	—	9,7	952	08
	533—	—	—	—	—	—	4,94	533	—
	4604 37	—	—	—	—	—	93,44 к.с.	5065	62
	—	1772,25 пд.	478 51	—	—	—	1772,25 пд.	478	51
	1 35	—	—	—	—	—	0,25 ,	1	35
	—	—	—	—	—	—	148,59 ,	334	32
	—	—	—	—	—	—	12 шт.	—	77
	1046 50	—	—	—	—	—	322 пд.	1046	50
	—	—	—	—	—	3 шт.	3 шт.	—	18
	1 20	—	—	—	—	—	2 ,	1	20
	3 65	—	—	—	—	—	7,15 пд.	13	54
	—	—	—	—	—	—	3,95 ,	7	85
	—	—	—	—	—	14 шт.	14 шт.	42	—
	—	—	—	—	—	6,425 пд.	15	42	—
	0 05	—	—	—	—	—	1	—	65
	—	—	—	—	—	—	36	2	76
	6 65	—	—	—	—	—	52	6	65
	—	—	—	—	—	—	0,6	1	44
	6 70	—	—	—	—	—	89 шт. и 06 пд.	10	90

Наименование материаловъ.	Цѣна.	Устр. канализациії 1-й очереди.		Устр. верх орошо
		Количество.	Сумма.	
		Р. Коп.	Руб. К.	
Кубъ красной мѣди	23 —	1,85 пд.	42 55	—
Люки съ балками	122 —	—	—	—
Люки чугунные—пуд.	1 42	—	—	—
,	1 45	16,88	24 48	25,32 пд.
Итого.	— —	16,88 пд.	24 48	25,32 пд.
Лотокъ чугунный	53 80	—	—	—
Муфты резиновыя	— 40	2 шт.	— 80	3 шт.
Накладки дверныя разн. разм.	р. ц.	49 >	6 27	—
Накладки Виньоля.	— 45	—	—	480 пд.
Олифа конопляная	р. ц.	0,125 пд.	— 80	0,125 пд.
Пальцы съ рѣзьбой	— 30	—	—	60 шт.
Приборы сцѣпные.	1 80	—	—	18 ,
Подкладки Виньоля	— 45	—	—	41 пд.
Полускаты стальные 300×600 мм.—шт.	8 —	—	—	555 шт.
,	11 —	—	—	105 ,
Итого.	— —	—	—	660 шт.
Полотно резиновое	1 —	—	—	—
Песокъ рѣчной—куб. саж.	21 —	—	—	—
,	23 —	—	—	—
Итого.	— —	—	—	—
Пробки гончарныя 5''	— 05	—	—	—
Пакля пеньковая	2 90	7 пд.	20 30	83,825 пд.
Прядь смоленая—пуд.	3 23,12	0,75 пд.	2 42	5,65 ,
,	3 30	—	—	9,1
Итого.	— —	0,75 пд.	2 42	14,75 пд.
Планки лаков. къ дверн. задвижк.	— 07 ² / ₃	—	—	28 шт.
Плиты чугунныя 7''×28''—пуд.	1,92	—	—	2,15
битыя—пуд.	1 20	28,875 пд.	27 45	—
Итого.	— —	28,875 пд.	27 45	2,15 пд.
Печь жаркая углов. желѣзн. 21''×9''.	4 96	—	—	1 шт.
Проволока желѣзная 1/32''—пуд.	3 93	—	—	—
,	1/16''	—	—	0,75 пд.
,	1/8''	—	—	10,25 ,
,	1/4''	—	—	24,625 ,
Итого.	— —	—	—	35,625 пд.

нихъ полей ниа.		Устр. биологической станціи на 500.000 вед. на верхнихъ пол. орош.		Устр. верхняго канала въ городѣ.		Всего израсходовано.	
Сумма.		Количество.		Сумма.		Количество.	
Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.		Рубли. К.	
—	—	—	—	—	—	1,85 пл.	42 55
—	—	—	—	2 шт.	244 —	2 шт.	244 —
—	—	—	—	12,25	17 39	12,25 пл.	17 39
36 71	—	—	—	125,035	181 29	167,235	242 48
36 71	—	—	—	137,288 пл.	198 68	179,488 пл.	259 87
—	—	—	—	1 шт.	53 80	1 шт.	53 80
—	120	—	—	—	—	5 ,	2 —
—	216	—	—	—	—	49 ,	6 27
—	60	—	—	—	—	480 пл.	216 —
18	—	—	—	—	—	0,25 ,	1 40
32 40	—	—	—	—	—	60 шт.	18 —
18 45	—	—	—	—	—	18 ,	32 40
4440	—	—	—	—	—	41 пл.	18 45
1155	—	—	—	—	—	555	4440 —
—	—	—	—	—	—	105	1155 —
5595	—	—	—	—	—	660 шт.	5595 —
—	22,75	22 75	—	—	—	22,75 ар.	22 75
—	—	—	—	6,213	130 47	6,213	130 47
—	—	—	—	45,537	1047 35	45,537	1047 35
—	—	—	—	51,75 к.с.	1177 82	51,75 к.с.	1177 82
—	—	—	—	12 шт.	— 60	12 шт.	— 60
243 09	—	3 пл.	—	—	—	93,825 пл.	272 09
18 28	—	0,475	8 70	—	—	6,875	22 23
30 03	—	—	1 53	—	—	14,025	46 29
48 31	0,475 пл.	—	1 53	4,925 пл.	16 26	20,9 пл.	68 52
2 15	—	—	—	—	—	28 шт.	2 15
4 13	—	—	—	—	—	2,15	4 13
—	—	—	—	—	—	28,875	27 45
4 13	—	—	—	—	—	31,025 пл.	31 58
—	4 96	—	—	—	—	1 шт.	4 96
—	—	0,075	—	29	—	0,075	— 29
—	2 40	—	—	—	—	0,75	2 40
20 33	—	—	—	—	—	10,25	20 33
41 86	—	—	—	—	—	24,625	41 86
64 59	0,075 пл.	—	29	—	—	35,7 пл.	64 88

Наименование материаловъ.	Цѣна. Р. Коп.	Устр. канализациії 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма. Руб. К.		
				Количество.	
Петли лаковыя $4\frac{1}{2}'' \times 13\frac{5}{8}''$, на центрѣ-пар.	— 29, ₄₄	—	— —	—	104
, , $5\frac{1}{2}'' \times 11\frac{1}{2}''$.	— 22 _{1/2}	—	— —	—	2
, , $5'' \times 11\frac{1}{2}''$.	р. ц. 88	—	32 10	40	
, , $6'' \times 17\frac{7}{8}''$.	— 37	18 70	10		
, сѣр. $2''$.	— 23	— 148	40		
, , $3''$.	— 20	— 20	—		
, , $6''$.	— 51 _{1/4}	4 205	—		
Итого. . .	— —	153 пар.	54 53	196 пар.	
Рукава пеньковые.	— 42	—	— —	—	
Рельсы старыя Виньоля—пуд.	— 45	12	5 40	—	
, , , , , .	— 72	373	268 56	12885, ₅	
Итого. . .	— —	385 пд.	273 96	12885, ₅	
Ролики стальные буксовые	— 10	—	— —	525 шт.	
Рѣшетки поддув $10\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$	— 05, ₁₂	—	— —	17 ф.	
, съ пруж. $6''$	— 22, ₄	10	2 24	--	
Итого. . .	— —	10 шт.	2 2+	17 ф.	
Разные мелкіе материалы изъ аванса					
Сажа тертая	— 25	—	— —	1 ф.	
Свинецъ старый	3 20	—	— —	—	
Сидѣнія ясеневыя безъ крышечъ	2	2 шт.	4 —	3 шт.	
Смола древесная жидкая—пуд.	— 95	3, ₅	3 33	32, ₅	
, , , , , .	1	—	— —	5	
Итого. . .	— —	3, ₅ пд.	3 33	37, ₅ пд.	
Стекла оконныя разн. размѣровъ . . .	р. ц. 333	шт.	68 09	380 шт.	
Скобы чугунныя—пуд.	1 48	—	— —	—	
, , , , , .	1 65	—	— —	—	
Итого. . .	— —	—	— —	—	
Скобы стропильныя разн. размѣр. . . .	2 40	9, ₄	22 56	17, ₀₁₈	
, , , , , .	2 80	—	— —	0,275	
Итого. . .	— —	9, ₄ пд.	22 56	17, ₂₉₃	
Скобы лаков. оконныя $6''$	— 07 _{1/2}	—	— —	2	
, , , , $7''$	р. ц. 29	—	3 12	—	
, , , $7\frac{1}{2}''$	— 12, ₁₅	—	— —	52	
, , двернныя $7''$	р. ц. 61	—	7 87	—	
, , , $7''$ на болтахъ	— 06 _{1/2}	2	— 13	—	
, , , $8''$	р. ц. 3	—	42 —	2	
, , , $8''$ на болтахъ	— 19 _{1/4}	4	— 77	—	
, , , $9\frac{1}{4}''$	— 19 _{1/4}	—	— —	4	

Наименование материаловъ.	Цѣна.	Устр. канализаціи 1-й очереди.		Устр. верх ороше	
		Количество.	Сумма.		
				Руб.	К.
Скобы лаков. дверныя 10½	р. ц.	14	340	50	
> > 12"	— 28¾	4	115	—	
> запор. лаков. къ дверн. задвижкамъ.	— 04½	—	—	—	28
Итого.	—	117	1686	138	
Тумбы вентиляціонныя	177	—	—	—	—
Тряпка	р. ц.	—	—	—	2,5 пуд.
Уголь кузнечный	— 27	35 пуд.	945	100	,
Цементъ портл. подол —боч.	430	—	—	—	
> > > > >	435	263	114405	973	
> > > > >	450	—	—	—	
> > > > >	455	—	—	—	
> > > > >	485	2	970	25	
> > > > >	487½	—	—	—	
> > рижскій	625	—	—	—	
> > романскій—мѣшк.	130	7	910	—	
> > > > >	135	90	12150	9	
Итого.	—	265 б. и 97 м.	128435	998 б. и 9 м.	
Шары стеклянные	295	—	—	—	—
Шпинделя тормазные съ муфт.	1150	—	—	—	23 шт.
Штыри съ рѣзьбой	— 50	—	—	—	70 ,
Шайбы для бу克斯ъ.	— 21	—	—	—	40 ,
> желѣзн. разн.	р. ц.	—	—	4 пуд.	32¾ ф.
Шурупы желѣзные	р. ц.	863 шт.	421	—	
Шплинты разные.	р. ц.	—	—	—	1500 шт.
Щеколды 9½"×3" съ катк.	— 70⅓	3 шт.	211	—	
Щебень кирпичный—куб. с.	770	—	—	—	
> бутовый	8	—	—	—	
> булыжный	10	—	—	—	
> > > >	17	2	34	—	2,7
Итого.	—	2 к.с.	34	—	2,7 к.с.
Всего прочихъ материаловъ.	—	—	347788	—	
Весь расходъ по материаламъ.	—	—	712057	—	

нихъ полей нія.	Устр. біологіческої станції на 500.000 вед. на верхніхъ пол. орош.			Устр. верхняго канала въ городѣ.			Всего израсходовано.		
	Сумма.		Количество.	Сумма.		Количество.	Сумма.		Количество.
	Рубли.	К.		Рубли.	К.		Рубли.	К.	
12 16	—	—	—	—	—	—	64	—	15 56
—	—	—	—	—	—	—	4	—	1 15
1 25	—	—	—	—	—	—	28	—	1 25
20 82	—	—	—	—	—	—	255	—	37 68
—	—	—	—	18,72 пуд.	—	33 13	18,72 пуд.	—	33 13
5 50	—	—	—	0,9	—	4 72	3,4	—	10 22
27	—	6 пуд.	1 62	—	—	—	141	—	38 07
—	—	3	12 90	—	—	—	3	—	12 90
4232 55	21	—	91 35	—	—	—	1257	—	5467 95
—	—	—	—	3	—	13 50	3	—	13 50
—	—	—	—	1162,55	—	5288 47	1162,55	—	5288 47
121 25	42	—	203 70	—	—	69 23	69	—	334 65
—	—	15	93 75	14,2	—	—	14,2	—	69 23
—	—	—	—	—	—	—	15	—	93 75
12 15	—	—	—	—	—	—	7	—	9 10
—	—	—	—	—	—	—	99	—	133 65
4 65 95	81	боч.	401 70	1179,75 боч.	5371 20	2523,75 б.и 106 м.	—	—	11423 20
—	—	—	—	2 шт.	5 90	—	2 шт.	—	5 90
264 50	—	—	—	—	—	—	23	—	264 50
35	—	—	—	—	—	—	70	—	35 —
8 40	—	—	—	—	—	—	40	—	8 40
22 01	—	—	—	—	—	—	863 шт.	—	22 01
—	—	—	—	—	—	—	1500	—	4 21
3 35	—	—	—	—	—	—	3	—	3 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 11
—	—	—	—	3,33	—	25 64	3,33	—	25 64
—	—	—	—	0,133	—	1 06	0,133	—	1 06
—	—	—	—	0,13	—	1 30	0,13	—	1 30
45 90	—	—	—	—	—	—	4,7	—	79 90
45 90	—	—	—	3,533 к.с.	28 —	8,299 к.с.	—	—	107 90
32202 55	—	—	1216 93	—	7966 45	—	—	—	44863 81
50288 04	—	—	1454 43	—	47200 24	—	—	—	106063 28

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕНТАРЯ

по сооруженію канализациі 1-й очереди

г. **Москвы,**

поступившаго въ 1909 году

Наименование инвентаря.	Количество.	Цена.	Устройство канализации 1-й очереди.		Устройство верхних полей орошения.		Устройство биологической станции на 500.000 ведеръ на верхн. пол. орош.		Устройство верхнего канала въ городѣ.		Всего поступило въ 1909 году.
			Р. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	
I. Земли.											
Б) За чертой города.											
Для расширения площади верхнихъ полей орошения:											
Удѣльному Вѣдомству въ окончательный разсчетъ за землю мѣрою 71 д. 1580 кв. с. 128.316 р. 67 к. расходы: по совершенію купчей крѣпости, крѣпостныхъ пошлины и проч. 6.714 р. 24 к. и аренда земли 20.085 р. 02 к. съ 26 апрѣля 1906 г. по 13 июня 1909 г. . .	—	—	—	—	155115 93	—	—	—	—	—	*) 155115 93
III. Инженерные сооружения.											
Г) Прочія инженерные сооружения.											
д) Поля орошения=1.569 р. 40 коп.											
Задвижки чугунные съ маховиками (73"×16" 6 шт. и 59"×16" 8 шт.) отъ зав. Т-ва В. Грачевъ и К°	14 шт	—	—	—	—	—	1100	—	—	—	1100
Устройство электрическаго освѣщенія: установка 4-хъ дуговыхъ фонарей на биологической станціи	—	—	—	—	—	—	469 40	—	—	—	469 40
IV. Машины и котлы (съ принадлежностями).											
В) Поля орошения=3.791 р. 25 к.											
Насосъ центробѣжный низкаго давленія съ принадл. зав. бр. Зульцерь отъ Джонъ М. Сумнеръ	1	—	—	—	—	—	1120	—	—	—	1120
Трансмиссионное устройство: состоящее изъ стального вала діам. 95 mm, 3-хъ фрикционныхъ муфтъ системы Гилля со шкивами и выключателями, 5 подшипниковъ съ фундамент-											

*) Въ суммѣ 155.115 р. 93 к. находятся расходы, показанные въ отчетахъ по устройству канализации: за 1906 г. на стр. 40—6.415 р. 80 к., за 1907 г. на стр. 31—6.501 руб. 50 к. и за 1908 г. на стр. 47—6.415 р. 80 к. Изъ нихъ расходы 1907 г. въ суммѣ 85 руб. 70 коп. будутъ записаны на приходъ инвентаря Главной бухгалтеріи по канализациі въ 1910 году.

Наименование инвентаря.	Количество.	Цена.		Устройство канализации 1-й очереди.		Устройство верхних полей орошения.		Устройство верхнего канала въ городъ.		Всего поступило въ 1909 году.
		Р.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
ными плитами, стѣнной коробки съ подшипникомъ и 2 чугунныхъ шкивовъ на двигателяхъ Дизеля отъ Эйзенверкъ Вюльфель	1 шт.	—	—	—	—	—	—	2671	25	2671 25
V, Разный инвентарь= =1 757 р. 71 к.										
A) Образованіе= 297 р. 70 к.										
4. Приборы освѣщенія= =35 коп.										
3-й канализ. уч.:										
Фонарь изъ аванса.	1 шт.	—	35	—	—	—	—	—	35	— 35
5. Посуда хозяйственная= =2 р. 25 к.										
3 канализ. уч.										
Ушатъ дубовый изъ аванса.	1 шт.	2	25	—	—	—	—	—	2 25	2 25
6. Приборы измѣрительн.= =127 р. 10 к.										
Технич. отд. полей орош.= =106 р. 55 к.										
Барометръ отъ Ф. Швабе . Термометръ Цельсія изъ аванса	1 шт.	55	—	55	—	—	—	—	—	55 —
Полусаженки скл. съ 4 дѣл. отъ П. Махинъ и К°.	1 ,	250	—	250	—	—	—	—	—	250
Рулетки въ 5 с. отъ П. Махинъ и К°	8 ,	—	28,8	—	—	—	—	2 30	—	2 30
Рулетки въ 5 с. отъ П. Махинъ и К°	7 ,	2	25	—	—	—	—	15 75	—	15 75
Рулетки въ 5 с. отъ П. Махинъ и К°.	1 ,	1	94	—	—	—	—	1 94	—	1 94
Ленты съ стальн. лентой съ 2 дѣл. отъ П. Махинъ и К°.	1 ,	8	—	—	—	—	—	8 —	—	8 —
Ленты къ 5 с. рулеткамъ отъ П. Махинъ и К°.	16 ,	1	21½	—	—	—	—	18 90	—	18 90
Ленты къ 5 с. рулеткамъ отъ П. Махинъ и К°.	2 ,	1	08	—	—	—	—	2 16	—	2 16
3-й канализ. уч.=20 р. 55 к.										
Ватерпасъ дерев. изъ аванса	1 ,	—	63	—	—	—	—	—	63	— 63
Рулетки карман. изъ аванса	1 ,	—	1	—	—	—	—	—	1 —	1 —
Рулетки стальн. 10 с. изъ аванса	1 ,	—	6 57	—	—	—	—	—	6 57	6 57
Рулетки стальн. 1 с. изъ аванса	1 ,	—	2 25	—	—	—	—	—	2 25	2 25

Наименование инвентаря.	Количество.	Цена.		Устройство канализации 1-й очереди.		Устройство верхних полей орошения.		Устройство боргометрических станций на 500.000 ведеръ на верхн пол. орош.		Устройство верхнего канала въ города.		Всего поступило въ 1909 году.
		Р.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Лента рулеточная стал. 5 с изъ аванса	1 шт.	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	65
Метръ складной изъ аванса	1 .	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	45
Манометръ отъ Н. Кажникина	1 .	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
7. Приборы канцелярские и чертежные=168 р.												
3-й канализ. уч.												
Ариөометръ Триумфаторъ № 1108 отъ т-ва Т. И. Гагенъ. Готовальня изъ аванса . . .	1 .	160	—	—	—	—	—	—	—	160	—	160
	1 .	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
В. Машины, насосы, орудия= =1.459 р. 51 к.												
Технич. отд. полей орош.= =517 р. 20 к.												
Ремни приводные кожаные отъ Р. Бейсеръ:												
Одинарный 350 м/m×7 м/m дл. 5,80 п. с.	1 .	—	—	—	—	—	—	139	20	—	—	139 20
Двойной 250 м/m×16 м/m дл. 6,30 п. с.	1 .	—	—	—	—	—	—	214	20	—	—	214 20
Двойной 240 м/m×16 м/m дл. 6,30 п. с.	1 .	—	—	—	—	—	—	163	80	—	—	163 80
3-й канализ. уч.=942 р.31 к.												
Электродвигатель 3-хъ фазного тока съ коротко замкнутыми якорями № 232489 отъ Акц. о-ва Сименсъ и Гальске.	1 .	64	—	—	—	—	—	—	—	64	—	64
Лебедка съ желѣзной рамой на 25 пд. отъ Л. Ф. Пло . .	1 .	40	80	—	—	—	—	—	—	40	80	40 80
Кессонъ желѣзный отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К° . .	1 .	290	—	—	—	—	—	—	—	290	—	290
Кружала желѣз. больш. отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К° . .	10 .	19	—	—	—	—	—	—	—	190	—	190
Кружала желѣз. мал. отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К° . .	10 .	15	—	—	—	—	—	—	—	150	—	150
Кружала желѣз. усилен. типа отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К° . .	1 .	41	51	—	—	—	—	—	—	41	51	41 51
Закладки желѣз. отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К° . .	8 .	175	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14

Наименование инвентаря.	Количество.	Цена		Устройство канализации 1-й очереди.		Устройство верхних полей орошения.		Устройство бло- гических станций на 500,000 ведеръ на верхн. пол. орош.		Устройство верхнаго канала въ городѣ.		Всего поступило въ 1909 году.
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Рельсы желѣзн. отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	28 шт.											
Подвѣски отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	29 .											
Бады желѣзн. отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	4 .											
Телѣжки отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	2 .											
Телѣжки отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	2 .	5										
Рельсы 14 звеньевъ отъ зав. т-ва В. Грачевъ и К°	10,75 п.	4										
Г) Инструменты=50 коп.												
3-й канализ. уч.												
Зубило изъ аванса	1 шт.			20								
Ключъ гаечный изъ аванса.	1 .			30								
Всего поступило инвен- таря въ 1909 г.	—	—	—	5750	15516498	587785	11339616223429	—	—	—	—	—

Счетоводъ Г. Исаевъ.